Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица М.Шокай 18, тел. 8(7242) 216092

Стройка: Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-500мм расположенной на пересечений улиц Сулейменова-Айтбаевав городе Кызылорда

Объект : Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-500мм расположенной на пересечений улиц Сулейменова-Айтбаевав городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) № 226/16 от 25.06.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			3 140 218	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			6 390	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			6 390	
1	24	6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	2,807	381	1 069	
2	33	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,0868	6917	600	
3	48	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	1,9	89	169	
4	54	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	1,9	576	1 094	
5	61	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,8	3609	2 887	

6	75	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,054	10549	570	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			2 991 898	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 991 898	
7	83	6121-0103-0111 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,00108	8642918	9 334	
8	97	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от	1 м	1,08	54608	58 977	
9	104	6121-0201-0147 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,00108	23975015	25 893	
10	118	6121-0402-0111 Кклим = 1, 08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1,00	97726	97 726	
11	127	519-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	1	2696847	2 696 847	
12	132	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	1	73988	73 988	
13	140	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1	9960	9 960	
14	153	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1	19116	19 116	
15	162	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,054	252	14	
16	175	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	1 т·км	0,54	81	44	
			Раздел 3. Вскрытие и восстановление существующего	тенге			141 930	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			141 930	
17	184	1220-0101-0104 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,45	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	3,9	10159	39 620	
18	191	7101-0401-0101 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,3	8796	11 435	
19	207	7101-0401-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,12 :	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,04	10323	10 736	
20	212	7101-0602-0703 Кклим = 1, 08	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные	м2	8,64	1470	12 701	
20.1		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,086	181652	15 622	
21	226	7101-0602-0306 Кклим = 1, 08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8,64	427	3 689	

21.1		212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,83	23924	19 857	
22	235	7101-0602-0406 Кклим = 1, 08	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	8,64	8	69	
22.1		212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,1002	23924	2 397	
23	244	7101-0602-0301 Кклим = 1, 08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8,64	438	3 784	
23.1		212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,843	26120	22 019	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	443 371	2 696 847		3 140 218	
			Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-500мм расположенной на пересечений улиц Сулейменова-Айтбаевав городе Кызылорда	443 371			443 371	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	23 499			23 499	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			25 776	25 776	
			Итого	466 870	2 696 847	25 776	3 189 493	
			Сметная прибыль (5)%	23 343			23 343	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%	63 790			63 790	
			Итого в ценах 2023 г.	554 003	2 696 847	25 776	3 276 626	
			2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	584 861	2 847 061	27 212	3 459 134	
			Налог на добавленную стоимость (12%)			415 096	415 096	
			Всего по сводному сметному расчету	584 861	2 847 061	442 308	3 874 230	

Принял (Заказчик):
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ **Әлімсейіт Д.С.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ **Нарбаев Е.Е.**