ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240004295-20230106-53044331
1.1. Номер учетной системы 00000000001
2. Дата выписки 06.01.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 06.01.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240004295
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Астана, А 369, дом № 7/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 1009819
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ748562203108901901
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк ЦентрКредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040940005921
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель ТОО "Аскади"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240004295
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Астана, А 369, дом № 7/1

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040940005921
26.2 Наименование ТОО "Аскади"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 44-S
27.4. Дата 06.04.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1
32.2 Дата 06.01.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Код ТН ВЭД/Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС и Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР - Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86			Одна услуга	1	74170800.89	74170800.89			74170800.89	12%	8900496.11	83071297.00			1	
				Всего по счету:				74170800.89		0.00	74170800.89		8900496.11	83071297.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
83CgfkiBkfcyelfowJWVjt1g8Wawi33a0nEGFslRvO3KRMBnh0yO9VACRK9XX0kxV9QOMO9iMVqjjS0htZnlTw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
АХМЕТОВА ДИАНА СЕРГЕЕВНА

54 / 37

ОБРАБОТАНО
Г.В.Чередотова

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Аскади",Республика Казахстан, Нур-Султан, А369, дом № 7/1, тел.: 49-79-37, доб. 49-94-47**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040940005921**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Semkaz",Республика Казахстан, Астана, А 369, дом № 7/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240004295

Договор (контракт) Договор №44-S от 06.04.2022 г..

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	06.01.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР - Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86			усл.	1	83 071 297,00	83 071 297,00	8 900 496,11
				Итого	1	x	83 071 297,00	8 900 496,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахметова Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.01.2023

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Субподрядчик: ТОО "SemKaz"

Наименование строительства и его адрес: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Справка №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44-S	06.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**575 438 847,00**									
в том числе за месяц	**83 071 297,00**	**74 170 800,89**	**83 071 297,00**	**83 071 297,00**	**0,00**	**0,00**			**8 900 496,11**	**83 071 297,00**

Субподрядчик:

ТОО "SemKaz"

Директор _____ **Ахметова Д.С.**

Генподрядчик:

ТОО "АСКАДИ"

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Генподрядчик: **ТОО "АСКАДИ"**

Субподрядчик: **ТОО "SemKaz"**

2422040

Наименование стройки: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллекторов ливневой канализации по ул.86 на участке от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова, по ул.Калдаякова на участке от ул.А62 до ул.А86, по ул.В15 на участке от ул.А62 до ул.А86

Наименование объекта: Коллектор ливневой канализации К2 на участках: 1) ул.В-15 от ул.А62 до ул.А86; 2) ул.А86 от ул.Байтурсынова до ул.Нажимеденова (16р.з.-20р.з.); 3) ул.Калдаякова от ул.В12 до ул.А61

Договор подряда №44-S от 06.04.2022 года

Акт №9
приемки выполненных работ за январь 2023 года

Коллекторы ливневой канализации К2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта /Срезка плодородного грунта в отвал/	794,5	59,17	59,17	47012	47012	--	12011	63744
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,00	--	16682		4722	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	794,5	99,52	99,52	79065	79065	--	20200	107206
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,31	--	28056		7941	
3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка непригодного грунта на участках траншей под трубопроводы/**	м3 грунта	242	189,32	178,16	45841	43139	32	11074	61468
		НР - 72%; СП - 8%			11,03	52,49	2670	12710		4553	
4	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка непригодного грунта в излишек самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (1,3+1,7) км**	т	6461	84,00	--	542719	--		--	586136
		СП - 8%			--	--	--	--		43418	
5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка /Недостающий грунт для засыпки пойм и выемок взамен непригодного/**	т	381	309,00	--	117841	--		--	127268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9427	
6	4102-0-04-1039 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 39,5 км	т	381	617,00	--	235300	--		--	254124
		СП - 8%			--	--	--	--		18824	
7	1101-0-04-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /Засыпка пойм и выемок/	м3 грунта	242	41,02	41,02	9930	9930	--	2537	13464
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	3524		997	
8	1101-0-04-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	242	59,31	59,31	14358	14358	--	3668	19468
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,04	--	5095		1442	
9	1101-0-01-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	242	75,02	75,02	18163	18163	--	5733	25808
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	7963		1912	
10	1101-0-04-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2461	1,23	1,23	3015	3015	--	972	4306
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,55	--	1350		319	
11	1101-0-01-0320 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 /Разработка траншей под трубопроводы/	м3 грунта	6353	190,01	183,42	1207108	1165213	--	159819	1476281
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	28,35	41895	180076		109354	
12	1101-0-05-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	478	4276,80	--	2045049	--	--	1472436	3798884
		НР - 72%; СП - 8%			4276,80	--	2045049	--		281399	
13	1101-0-04-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5115	41,02	41,02	209783	209783	--	53598	284451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление стенок траншей /см. ПОС, 18/148-ОС, л.1, п.1-п.11, вес 1 шпунта -227кг/									
23	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**									
		НР - 99%; СП - 8%	**т свай**	**1274,605**	**16308,09**	**8020,57**	**20786367**	**10223059**	**792568**	**13070335**	**36565238**
					7665,70	**2692,30**	**9770740**	**3431619**		**2708536**	
24	1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	**т извлеченных свай**	**1274,605**	**14635,11**	**8215,57**	**18653989**	**10471607**	**1463404**	**10227013**	**31191483**
		НР - 99%; СП - 8%			**5271,42**	**2833,30**	**6718978**	**3611338**		**2310480**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**76522173**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18602300**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23429803**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7790859**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2256279**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1208586**				
		- Накладные расходы	Тенге							**25356896**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5668308**	
		ИТОГО						**76 522 173**			
		Временные здания и сооружения 2%						**1 530 443**			
		Итого						**78 052 616**			
		Удорожание работ в зимнее время 3,4%						**2 653 789**			
		Итого						**80 706 405**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%						**1 614 128**			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**82 320 534**			
		НДС в текущих ценах -12%						**9 878 464**			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%						**92 198 998**			
		Скидка подрядчика						**9 127 701**			
		ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:						**83 071 297**			

Сдал: ТОО "SemKaz"

Директор _____ **Ахметова Д.С.**

Принял: ТОО "АСКАДИ"

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**