Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730, город Кызылорда, ул.Желтоксан 156, тел. 8(7242)23-00-36**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Стройка : **Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной на эстакаде в пос.Тасбугетв городе Кызылорда (вторая нитка на правый стороны эстакады)**

Объект : **Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной на эстакаде в пос.Тасбугетв городе Кызылорда (вторая нитка на правый стороны эстакады)**

Договор подряда (контракт) № 2106/21 от 21.06.2024 г.

**Акт выполненных работ**

**за ноябрь месяц 2024 год**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **3 187 148** | |
| | | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **11 889** | |
| | | | **Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО** | тенге | | | **11 889** | |
| **1** | **1** | **6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2** | **м3** | **5,1992** | **381** | **1 981** | |
| **2** | **2** | **6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03** | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2** | **м3** | **0,1608** | **6917** | **1 112** | |
| **3** | **3** | **6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2** | **м3** | **3,5** | **89** | **312** | |
| **4** | **4** | **6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2** | **м3** | **3,5** | **576** | **2 016** | |
| **5** | **5** | **6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2** | **м3** | **1,5** | **3609** | **5 414** | |
| **6** | **6** | **6122-0101-0101 Кклим = 1, 08** | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | **м3** | **0,1** | **10549** | **1 055** | |
| | | | **Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:** | тенге | | | **3 175 259** | |
| | | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **3 175 259** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6121-0103-0111 Кклим = 1, 08 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм | км | 0,002 | 8642918 | 17 286 | |
| 8 | 8 | 241-102-0258 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром | 1 м | 2 | 54608 | 109 216 | |
| 9 | 9 | 6121-0201-0147 Кклим = 1, 08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм | км | 0,002 | 23975015 | 47 950 | |
| 10 | 10 | 6121-0402-0111 Кклим = 1, 08 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм | шт. | 1 | 97726 | 97 726 | |
| 11 | 11 | 519-101-1105 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500 | 1 шт. | 1 | 2696847 | 2 696 847 | |
| 12 | 12 | 241-116-0319 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм | 1 шт. | 2 | 73988 | 147 976 | |
| 13 | 13 | 1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25; :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0, 8;К2 мат=0; | Демонтаж верхней плиты | шт. сборных конструкций | 2 | 9960 | 19 920 | |
| 14 | 14 | 1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25; | Монтаж верхней плиты | шт. сборных конструкций | 2 | 19116 | 38 232 | |
| 15 | 15 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 0,1 | 252 | 25 | |
| 16 | 16 | 412-101-0110 Коб=10 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | 1 т·км | 1 | 81 | 81 | |
| | | | ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | 490 301 | 2 696 847 | | 3 187 148 | |
| | | | Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной на эстакаде в пос.Тасбугетв городе Кызылорда (вторая нитка на правый стороны эстакады) | 490 301 | | | 490 301 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%) | 25 986 | | | **25 986** |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | | | 30 087 | **30 087** |
| | | **Итого** | **516 287** | 2 696 847 | 30 087 | **3 243 221** |
| | | Сметная прибыль (5)% | 25 814 | | | **25 814** |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2)% | 64 864 | | | **64 864** |
| | | Итого в ценах 2023 г. | 606 966 | 2 696 847 | 30 087 | **3 333 900** |
| | | 2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000) | 640 774 | 2 847 061 | 31 763 | **3 519 598** |
| | | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | 422 352 | **422 352** |
| | | Всего по сводному сметному расчету | 640 774 | 2 847 061 | 454 115 | **3 941 950** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПВХ "Кызылорда су жүйесі"**
**БИН 040740003730**

**Баярыстанов Н.Е.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алтын Констракшн"**
**БИН 070340014459**

**Әлімсейіт Д.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Туран Курылыс»**
**БИН: 060140004006**

**Айтбай А.К.**

**Авторский надзор:**
**"Кызылорда Дос Строй Проект"**
**БИН 121240010912**

**Мухаммедиев О.Е.**