Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица М.Шокай 18, тел. 8(7242) 216092

Стройка :

Объект : Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной на эстакаде в пос.Тасбугетв городе Кызылорда (вторая нитка на правый стороны эстакады)

Договор подряда (контракт) № 226/21 от 25.06.2024 г.

Акт выполненных работ №21

за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 998 288
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			6 390
		Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			6 390
1	6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	2,806	381	1 069
2	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,0868	6917	600
3	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	1,9	89	169
4	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	1,9	576	1 094
5	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,8	3609	2 887
6	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,054	10549	570

		Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			2 991 898
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 991 898
7	6121-0103-0111 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,00108	8642918	9 334
8	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от	1 м	1,08	54608	58 977
9	6121-0201-0147 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,00108	23975015	25 893
10	6121-0402-0111 Кклим = 1, 08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1,00	97726	97 726
11	519-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	1,00	2696847	2 696 847
12	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	1,00	73988	73 988
13	1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25; :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0, 8;К2 мат=0;	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1,00	9960	9 960
14	1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1,00	19116	19 116
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,054	252	14
16	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	0,54	81	44
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	301 441	2 696 847		2 998 288

		Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной на эстакаде в пос.Тасбугетв городе Кызылорда (вторая нитка на правый стороны эстакады)	301 441			301 441
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	15 976			15 976
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			16 247	16 247
		Итого	317 417	2 696 847	16 247	3 030 511
		Сметная прибыль (5)%	15 871			15 871
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	60 610			60 610
		Итого в ценах 2023 г.	393 898	2 696 847	16 247	3 106 992
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	415 838	2 847 061	17 152	3 280 052
		Налог на добавленную стоимость (12%)			393 606	393 606
		Всего по сводному сметному расчету	415 838	2 847 061	410 758	3 673 658

Заказчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

Әлімсейіт Д.С.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Нарбаев Е.Е.