Заказчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Подрядчик: ТОО "KS Construction group"

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктуры развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г.№178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном мемяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**10 200 001**	**9 107 144**							**1 092 857**	**10 200 001**

Заказчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Подрядчик :

ТОО "KS Construction group"

Директор _____ Сарсенкулов Д.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KS Construction group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1

за май 2021 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурно-строительная часть										
1	1	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит РАКУЧЕШНИК. Разборка**	м2 облицовки	398	786,53	56,16	313040	22353	0	216922	572359	
						730,37	26,62	290687	10594		42397		
2	2	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит КЕРАМОГРАНИТ. Разборка**	м2 облицовки	10	786,53	56,16	7865	562	0	5450	14381	
						730,37	26,62	7304	266		1065		
3	3	Е12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	178,2	74,02	0	13190	0	0	9496	24501	
						74,02	0	13190	0		1815		
4	4	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборкапокрытия**	м2	178,2	343,08	18,84	61137	3358	0	42874	112332	
						324,24	9,92	57780	1767		8321		
5	5	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	160,6	36,38	0	5843	0	0	4207	10853	
						36,38	0	5843	0		804		
6	6	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия=СТЯЖКИ**	м2	130,3	1889,32	607,18	246178	79116	0	147035	424671	
						1282,14	285,14	167062	37153		31457		
7	7	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	130,3	1889,32	607,18	246178	79116	0	147035	424671	
						1282,14	285,14	167062	37153		31457		
8	8	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	230,34	220,21	0	50724	0	0	36521	94225	
						220,21	0	50724	0		6980		
9	9	Е12-120104-0501	**СНЯТИЕ НАБЕЛОВ**	м2	322,47	171,77	0	55391	0	0	39881	102894	
						171,77	0	55391	0		7622		
10	10	Е12-120101-0705 Изм. и доп. вып. 9	**СНЯТИЕ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ СТЕН**	м2	214,99	531,42	3,85	114251	827	0	81971	211919	
						527,58	1,98	113423	426		15698		
11	11	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	33,84	1116,63	169,58	37787	5739	0	25249	68079	
						947,05	89,24	32048	3020		5043		
12	12	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	30,3	1887,99	169,58	57206	5138	0	39436	104373	
						1718,4	89,24	52068	2704		7731		
13	13	Е11-460201-0802	**ОТКОС. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	15,61	220,21	0	3438	0	0	2475	6386	
						220,21	0	3438	0		473		
14	14	Е12-080101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	21,8	87,85	0,03	1915	1	0	1378	3557	
						87,82	0	1914	0		263		
			Итого по разделу: 1. Архитектурно-строительная часть									2175201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Электротехническая часть										
15	15	Е12-170101-0706 #прим.	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж		2	298,09	1,53	596	3	0	428	1106	
				шт.		296,55	0,81	593	2		82		
16	16	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		80	61,65	0,66	4932	53	0	3533	9142	
				шт.		60,99	0,35	4879	28		677		
17	17	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		500	93,25	0,22	46623	110	0	33531	86566	
				м		93,03	0,12	46513	58		6412		
			Итого по разделу: 2. Электротехническая часть									96814	
			Раздел: 3. Отопление										
18	18	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		20	1130,38	49,08	22608	982	0	15943	41634	
				шт.		1081,3	25,83	21626	517		3084		
19	19	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		164	412,2	3,05	67601	500	4858	44951	121556	
				м трубопроводов		379,53	1,15	62242	189		9004		
20	20	Е11-180101-0204 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). ДЕМОНТАЖ		2	47299,73	5914,25	94599	11829	0	63339	170573	
				котел		41385,48	2599,9	82771	5200		12635		
21	21	Е12-150102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж		1	2429,42	63,54	2429	64	0	1728	4489	
				шт.		2365,88	33,44	2366	33		333		
22	22	Е12-150101-0102	Трубопроводы изводогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		14	709,05	5,21	9927	73	714	6600	17849	
				м трубопроводов		652,84	1,96	9140	27		1322		
			Итого по разделу: 3. Отопление									356101	
			Раздел: 4. Вывоз мусора										
23	23	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		38,199	97		3705				4002	
				тенге за 1 тонну							296		
24	24	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		38,199	323		12338				13325	
				т							987		
			Итого по разделу: 4. Вывоз мусора									17327	
			ИТОГО:					1479501	209820	5572	969983	2645443	
								1248064	99137		195958		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		61374					
			Итого с временными									2706816	
			Зимние удорожания			1,35 %		36542					
			Итого с зимними удорожаниями									2743358	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		54867					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2798225	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									2937859	
			НДС			12 %		352543					
			Итого с НДС									3290402	
			Итого с тендерной скидкой К=0,9									2961362	
			К оплате с понижающим коэф 0,85									2517158	

Заказчик: **Подрядчик:**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахмади С.К

ТОО "KS Construction group"

Директор _____ Сарсенкудов Д.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "KS Construction group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №2

за май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 39. Устройство дверного проема в глухом участке несущей стены /АС-18/										
1	57	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0232	249466		5788		5788		6251	
				т							463		
2	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007416	214736		1592		1592		1720	
				т							127		
3	61	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01285	249044		3200		3200		3456	
				т							256		
			Итого по разделу: 39. Устройство дверного проема в глухом участке несущей стены /АС-18/									11427	
			Раздел: 40. Фундамент ФМ-1 /АС-25/										
4	64	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,10242	695171,4	1666,2	71199	171	62380	6281	83679	
				т		84442,2	730,27	8649	75		6198		
			Итого по разделу: 40. Фундамент ФМ-1 /АС-25/									83679	
			Раздел: 41. Металлическая рама /АС-26/										
5	66	С121-060801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т		1,51368	460616		697225		697225		753003	
				т							55778		
			Итого по разделу: 41. Металлическая рама /АС-26/									753003	
			Раздел: 42. Усиление фундамента и стен /АС-24/										
6	69	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		642,0534	193,08	183,23	123970	117643	0	26492	162500	
				м3 грунта		9,85	47,45	6327	30468		12037		
7	70	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		48,3266	2365,35	0	114309	0	0	82303	212341	
				м3 грунта		2365,35	0	114309	0		15729		
8	73	Е11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами		25,36	60711,73	2665,5	1539649	67597	783543	517053	2221238	
				м3		27149,43	1167,95	688510	29619		164536		
9	74	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		3,15362	241002		760029		760029		820831	
				т							60802		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45156	214736		96966		96966	7757	104723	
11	80	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,38414	241002		1779593		1779593	142367	1921960	
12	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,107782	216607		239953		239953	19196	259150	
			Итого по разделу: 42. Усиление фундамента и стен /АС-24/									5702743	
			Раздел: 43. Усиление оконных и дверных проемов										
13	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,168724	214736		250967		250967	20077	271044	
			Итого по разделу: 43. Усиление оконных и дверных проемов									271044	
			Раздел: 44. Приямок /АС-37/										
14	90	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0261	249044		6500		6500	520	7020	
15	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	216607		693		693	55	749	
			Итого по разделу: 44. Приямок /АС-37/									7769	
			ИТОГО:					5691633	185411	4688429	632129	6829665	
								817795	60162		505898		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		158448					
			Итого с временными									6988113	
			Зимние удорожания			1,35 %		94340					
			Итого с зимними удорожаниями									7082453	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		141649					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7224102	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7584596	
			НДС			12 %		910152					
			Итого с НДС									8494748	
			Итого с тендерной скидкой К-0,9									7645273	
			К оплате с понижающим коэф 0,85									6498482	

Заказчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С.К

Подрядчик:

ТОО "KS construction group"

Директор Сарсенкудов Д.Б

Форма актов приложение 4.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KS Construction group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Ремонтные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №3

за май 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918		7918		7918		8551	
											633		
2	4	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881	
											732		
3	6	С124-040207-4301 #прим.	Ограничители перенапряжения ОПС1-В 4Р 30/60кА	шт.	1	7171		7171		7171		7745	
											574		
4	8	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712		1849	
											137		
5	9	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3180		15900		15900		17172	
											1272		
6	11	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779		4779		4779		5161	
											382		
7	13	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881	
											732		
8	15	С124-040207-4301 #прим.	Ограничители перенапряжения ОПС1-В 4Р 30/60кА	шт.	1	7171		7171		7171		7745	
											574		
9	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2435,54	26,34	7307	79	3160	2929	11054	
						1356	0	4068	0		819		
10	17	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284		1387	
											103		
11	19	С123-070102-1340	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	43	12790		549970		549970		593968	
											43998		
12	21	С123-070102-1339 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-1х36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	10	7503		75030		75030		81032	
											6002		
13	23	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	602		1806		1806		1950	
											144		
14	25	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1559		7795		7795		8419	
											624		
15	26	С123-070104-0102 #прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91		96	205		19680		19680		21254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1574		
16	27	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт=Mini Full Spiral	шт.	1	1285		1285		1285	103	1388	
17	29	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795		80		80	6	86	
18	33	Ц13-080206-2202	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	101,34	1,82	30403	546	5845	17433	51663	
						80,04	0,67	24012	201		3827		
19	34	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	168503		41250		41250	3300	44549	
20	35	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	260495		66426		66426	5314	71740	
21	36	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	220311		13483		13483	1079	14562	
22	37	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	490	240,5	10,16	117846	4979	21354	67187	199835	
						186,76	3,68	91512	1802		14803		
23	38	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	499,8	32		15994		15994	1279	17273	
24	40	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/	шт.	34	361		12274		12274	982	13256	
25	42	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-186/	шт.	4	324		1296		1296	104	1400	
26	44	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А110-015/	шт.	14	445		6230		6230	498	6728	
27	46	С123-070218-1507	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-184/	шт.	4	326		1304		1304	104	1408	
28	47	С123-070202-0106	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	23	1298		29854		29854	2388	32242	
29	48	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	51	28		1428		1428	114	1541	
			ИТОГО:					1064974	5604	939777	87549	1244720	
								119592	2003		92201		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		28878				1273598	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		17194				1290791	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25816				1316607	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1382307	
			НДС			12 %		165877				1548184	
			Итого с НДС									1393365	
			Итого с тендерной скидкой К-0,9									1184361	
			К оплате с понижающим коэф 0,85										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С.К

Подрядчик:

ТОО "KS construction group"

Директор Сарсенкудов Д.Б

Заказчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Подрядчик: ТОО "KS Construction group"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктуры развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г.№178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном мемяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете	Дополнительны затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**36 844 237**	**13 653 833**							**1 638 460**	**15 292 293**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Ген.подрядчик :

ТОО "KS Construction group"

Директор _____ Сарсенкулов Д.Б.

Форма по приложению 4.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KS Construction group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №5

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление (монтаж)										
1	1	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	33,32	1216,91	16,54	40547	551	16547	17022	62175	
						703,78	5,76	23450	192		4606		
2	2	C123-051001-0237	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	170	2189		372130		372130		401900	
											29770		
3	3	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	20	199,84	0	3997	0	328	2641	7169	
						183,42	0	3668	0		531		
4	4	C123-040905-1814	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	246		4920		4920	394	5314	
5	5	E11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	20	513,44	0,55	10269	11	997	6672	18296	
						463,03	0,28	9261	6		1355		
6	6	C123-041008-0428	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	20	7476		149520		149520	11962	161482	
7	7	C123-051207-1922 #прим.	**Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	20	5521		110420		110420	8834	119254	
8	8	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	1533,86	18,37	55219	661	39835	10790	71289	
						408,97	7,3	14723	263		5281		
9	9	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	89	1294,26	18,37	115189	1635	77157	26674	153213	
						408,97	7,3	36398	650		11349		
10	10	E11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	39	1847,97	18,37	72071	716	55405	11689	90460	
						408,97	7,3	15950	285		6701		
11	11	E11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	623,91	2,32	1248	5	139	1084	2518	
						552,34	0,61	1105	1		187		
12	12	C123-041009-0804	**Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	35623		71246		71246	5700	76946	
13	13	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		164	89,23	1,25	14634	204	109	10311	26941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7,4	87,32 636,78	0 69,03	14321 4712	0 511	1969	1996 1791	7023	
15	15	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м трубопровода	8,14	301,73 843	34,42	2233 6862	255	6862	520 549	7411	
16	16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,51	81,2 26,97	1,68 0,28	935 310	19 3	605	226 93	1253	
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,92	91,15 46,14	2,36 0,28	448 227	12 1	210	164 49	662	
18	18	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,63	537		9467		9467	757	10225	
19	19	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	2,4	1497,17 776,41	39,66 15,01	3593 1863	95 36	1635	1368 397	5358	
20	20	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1516,98 776,41	39,66 15,01	4551 2329	119 45	2103	1709 501	6761	
21	21	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,38	81,2 26,97	1,68 0,28	31 10	1 0	20	7 3	41	
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,38	91,15 46,14	2,36 0,28	35 18	1 0	16	13 4	51	
23	23	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,03	62560,4 26465,4	1788,46 881,28	1877 794	54 26	1029	591 197	2665	
24	24	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,32	554,41 375,77	27,67 6,47	732 496	37 9	199	363 88	1183	
25	25	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001518	559610		849		849	68	917	
26	26	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	89,23 87,32	1,25 0	268 262	4 0	2	189 37	493	
27	27	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11210		33630		33630	2690	36320	
28	28	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360		24720		24720	1978	26698	
29	29	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13431		13431		13431	1074	14505	
			Итого по разделу: 3. Отопление (монтаж)									1318523	
			Раздел: 4. Топочная (монтаж)										
30	30	Е11-180101-0204 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	2	145787,01 103463,71	14785,63 6499,75	291574 206927	29571 13000	55075	158347 35994	485915	

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	2	187901		375802				375802	
			Отпускная цена			187901		375802		375802			
			Сметная стоимость оборудования					*375802*					
32	32	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21570,82	449,95	43142	900	7133	25485	74117	
						17554,29	143,85	35109	288		5490		
33	33	5102-0605-0104 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель RS 32/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Greenpro	шт.	2	14054		28108				28108	
			Отпускная цена			14054		28108		28108			
			Сметная стоимость оборудования					*28108*					
34	34	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15585,33	650,47	15585	650	10370	3455	20563	
						4565,2	233,01	4565	233		1523		
35	35	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2517,46	0	15105	0	13161	1400	17825	
						324,04	0	1944	0		1320		
36	36	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	493,45	0	987	0	135	613	1728	
						425,95	0	852	0		128		
37	37	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682		3364		3364	269	3633	
38	38	Е11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 40 мм. Установка	шт.	1	43910,7	239,23	43911	239	40107	2592	50222	
						3564,87	34,44	3565	34		3720		
39	39	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1981,98	18,37	27748	257	21765	4196	34499	
						408,97	7,3	5726	102		2555		
40	40	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1493		2986		2986	239	3225	
41	41	С123-040501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	4020		40200		40200	3216	43416	
42	42	С123-041001-7006	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	6403		12806		12806	1024	13830	
43	43	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка=ГАЗОХОД, ДЫМОХОД	м трубопровода	9,4	8004,23	94	75240	884	61100	9756	91796	
						1410,24	31,32	13256	294		6800		
44	44	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вязующем	м3 изоляции	0,12	75225,94	1144,52	9027	137	5984	2140	12060	
						24214,4	550,8	2906	66		893		
45	45	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,87	554,41	27,67	2700	135	735	1340	4363	
						375,77	6,47	1830	32		323		
46	46	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0056005	559610		3134		3134	251	3385	
			Итого по разделу: 4. Топочная (монтаж)									1264487	
			ИТОГО:					2118970	37408	1273555	302628	2583010	
			В том числе :					404098	15821	403910	161416		
			Стоимость оборудования, всего							403910			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		50555				2633568	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		30100				2663668	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45195				2708863	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2844038	
			НДС				12 %		341285				
			Итого с НДС									3185323	
			Итого с тендерной скидкой К=0,9									2866790,700	
			К оплате с понижающим коэффициентом 0,85						2707525			2436772	

Заказчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К

Подрядчик:

ТОО "KS Construction group"

Директор _____ Сарсенгулов Д.Б

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KS Construction group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания акимата по улице У.Журкинбаева №80 в с.Ушарал, Панфиловского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Ремонтные работы

Договор подряда (контракт)

(наименование)

Акт выполненных работ №6

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Окна /АС-14/										
1	1	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	25,2	3660,27 2016,26	222,01 107,71	92239 50810	5595 2714	35834	38537 10462	141238	
2	2	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	25,2	19045		479934		479934	38395	518329	
3	3	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,3	2321,79 1124,89	215,72 106,42	7662 3712	712 351	3238	2926 847	11434	
4	4	С121-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,3	22761		75111		75111	6009	81120	
5	5	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	20,5	1132,09 280,97	6,27 3,16	23208 5760	129 65	17319	4194 2192	29594	
6	6	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	20,5	2011		41226		41226	3298	44524	
7	7	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	30	111		3330		3330	266	3596	
8	8	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,54	3168,79 1288,82	17,69 4,65	20724 8429	116 30	12179	6091 2145	28960	
			Итого по разделу: 16. Окна /АС-14/									858795	
			Раздел: 17. Двери /АС-14/										
9	10	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,68	4295		97411		97411	7793	105203	
10	12	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5099		16062		16062	1285	17347	
11	14	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	13	3783		49179		49179	3934	53113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52099		98467		98467	7877	106344	
13	17	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,48	3030,81 2578,5	64,33 27,57	19640 16709	417 179	2514	12159 2544	34342	
14	18	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,48	47541		308066		308066	24645	332711	
			Итого по разделу: 17. Двери /АС-14/									649060	
			Раздел: 18. Полы. /АС-14/										
			Раздел: 19. Внутренняя отделка /АС-16/										
15	25	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	308,2	2629,87 1448,47	17,94 7,11	810527 446417	5531 2190	358579	322997 90682	1224206	
16	26	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельваемой поверхности	308,2	927,35 640,3	6,05 1,97	285808 197340	1866 609	86602	142523 34267	462598	
17	27	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	308,2	892,46 700,43	6,07 3,04	275056 215873	1871 938	57313	156103 34493	465653	
18	28	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	767,8	1551,47 1135,23	102,08 79,85	1191218 871633	78379 61305	241207	671715 149035	2011968	
19	29	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	82	602,43 506,74	0,97 0	49399 41552	79 0	7768	29918 6345	85662	
20	30	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельваемой поверхности	784,2	1559,09 869,83	15,22 4,93	1222639 682124	11937 3866	528578	493913 137324	1853876	
			Итого по разделу: 19. Внутренняя отделка /АС-16/									6103963	
			Раздел: 20. Фасад /АС-10/										
21	33	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными КЕРАМОГРАНИТНЫМ плитками	м2 поверхности облицовки	80	7316,43 3911,96	39,41 19,33	585315 312956	3153 1547	269206	226442 64941	876697	
22	34	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	398	4160,01 2898,21	31,8 8,36	1655683 1153489	12656 3327	489539	832908 199087	2687678	
23	35	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012=POLPAN толщ.80мм мм	м3	31,84	23053		734008		734008	58721	792728	
24	36	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	398	1275,78 967,55	40,96 34,59	507761 385085	16303 13767	106374	287173 63595	858529	
25	37	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	414,28	606,53 139,31	3,84 1,89	251273 57712	1592 784	191968	42117 23471	316861	
26	38	Е11-150201-0601 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	81,4	997,88 895,97	1,08 0	81228 72932	88 0	8208	52511 10699	144437	
			Итого по разделу: 20. Фасад /АС-10/									5676930	
			Раздел: 21. Отмостка /АС-10/										
27	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12	15821,28 1498,16	1389,44 312,06	189855 17978	16673 3745	155204	15640 16440	221935	
			Итого по разделу: 21. Отмостка /АС-10/									221935	
			Раздел: 22. Пандус П-1 /АС-22/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Деталь закладки существующего дверного проема /АС-17/										
			Раздел: 24. Устройство дверного проема в глухом участке несущей стены /АС-18/										
			Раздел: 25. Фундамент ФМ-1 /АС-25/										
			Раздел: 26. Металлическая рама /АС-26/										
			Раздел: 27. Усиление фундамента и стен /АС-24/										
			Раздел: 28. Усиление оконных и дверных проемов										
			Раздел: 29. Приямок /АС-37/										
			ИТОГО:					9172029	157094	4474424	3337867	13510683	
								4540511	95417		1000792		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		313448					
			Итого с временными									13824134	
			Зимние удорожания			1,35 %		186626					
			Итого с зимними удорожаниями									14010760	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		280215					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14290975	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15004109	
			НДС			12 %		1800493					
			Итого с НДС									16804602	
			к-Итого с тендерной скидкой К=0,9									15124141,80	
			К оплате с понижающим коэффициентом 0,85									12855521	

Заказчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К

Подрядчик:

ТОО "KS Construction group"

Директор _____ Сарсенкудов Д.Б