Наименование стройки: Строительство уличного освещения в селе Каражар Баянаульского района Павлодарской области

Вернуть подрядчику

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июль месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Технический надзор: ТОО "Казахстан Строй Эксперт"
Авторский надзор: ТОО "MBJ Project"
Подрядчик: ТОО "Рубин и К" Доп. соглашение №3/1 от 29.03.2024 г. к договору №3 от 23.01.2024 г.

№ п/п	Номер по локальной смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Наружное освещение												
1	1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	2	39 077,99	4 143,84	78 156	8 288	53 852	14 138,00	99 678,00
						8 008,23	1 809,98	16 016,00	3 620	-	7 384,00	
2	2	515-301-0135	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	1 шт.	2	611 689,00	-	1 223 378	-	-	-	1 223 378,00
						-	-	-	-	1 223 378	-	
3	3	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72%	шт.	79	17 347,01	-	1 370 414	-	664 515	747 716,00	2 287 580,00
						8 935,43	4 210,07	705 899,00	332 596	-	169 450,00	
4	4	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	79	11 173,00	-	882 667	-	882 667	-	953 280,00
						-	-	-	-	-	70 613,00	
5	5	ПРАЙСЛИСТ	Светильник RKU LED LUMINA 100W 6000K IP65(TEKLED)	1 шт.	79	40 045,00	-	3 163 555	-	3 163 555	-	3 416 639,00
						-	-	-	-	-	253 084,00	

Итого по разделу 1	**7 980 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	721 915
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	336 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 764 589
- оборудование, тенге	1 223 378
- накладные расходы, тенге	761 854
- сметная прибыль (8 %), тенге	500 531

Раздел 2 ВЛИ-0,4кВ

2.1 Стойки												
6	6	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	102	14 102,43	6 169,49	1 438 448	629 288	92 183	823 837,00	2 443 268,00
						7 029,19	3 066,85	716 977,00	312 819	-	180 983,00	
7	7	225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	1 шт.	102	71 899,00	-	7 333 698	-	7 333 698	-	7 920 394,00
						-	-	-	-	-	586 696,00	
2.2 Арматура концевой опоры К3												
8	8	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной Коб =8	1 шт.	8	2 656,00	-	21 248	-	21 248	-	22 948,00
						-	-	-	-	-	1 700,00	
9	9	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 Коб =8	1 шт.	8	6 236,00	-	49 888	-	49 888	-	53 879,00
						-	-	-	-	-	3 991,00	
10	10	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной Коб =8	1 шт.	8	5 070,00	-	40 560	-	40 560	-	43 805,00
						-	-	-	-	-	3 245,00	
11	11	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная Коб =8	1 м	20,8	1 444,00	-	30 035	-	30 035	-	32 438,00
						-	-	-	-	-	2 403,00	
12	12	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36 Коб =8	1 шт.	16	286,00	-	4 576	-	4 576	-	4 942,00
						-	-	-	-	-	366,00	
13	13	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 Коб =8	1 шт.	8	20 920,00	-	167 360	-	167 360	-	180 749,00
						-	-	-	-	-	13 389,00	
14	14	252-207-1128	Зажим анкерный типа SO118.425 Коб =8	1 шт.	16	12 899,00	-	206 384	-	206 384	-	222 895,00
						-	-	-	-	-	16 511,00	
15	15	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 Коб =8	1 шт.	32	3 467,00	-	110 944	-	110 944	-	119 820,00
						-	-	-	-	-	8 876,00	
16	16	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =8	1 шт.	8	3 467,00	-	27 736	-	27 736	-	29 955,00
						-	-	-	-	-	2 219,00	
17	17	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 Коб =8	1 шт.	8	4 795,00	-	38 360	-	38 360	-	41 429,00
						-	-	-	-	-	3 069,00	
18	18	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =8	1 км	0,004	1 103 827,00	-	4 415	-	4 415	-	4 768,00
						-	-	-	-	-	353,00	
19	19	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 Коб =8	1 шт.	8	557,00	-	4 456	-	4 456	-	4 812,00
						-	-	-	-	-	356,00	
20	20	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =8	1 шт.	8	1 647,00	-	13 176	-	13 176	-	14 230,00
						-	-	-	-	-	1 054,00	
21	21	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =8	1 шт.	8	12 287,00	-	98 296	-	98 296	-	106 160,00
						-	-	-	-	-	7 864,00	
2.3 П1												
22	22	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной Коб =58	1 шт.	58	3 004,00	-	174 232	-	174 232	-	188 171,00
						-	-	-	-	-	13 939,00	
23	23	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 Коб =58	1 шт.	58	20 920,00	-	1 213 360	-	1 213 360	-	1 310 429,00
						-	-	-	-	-	97 069,00	
24	24	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =58	1 шт.	58	3 467,00	-	201 086	-	201 086	-	217 173,00
						-	-	-	-	-	16 087,00	
25	25	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 Коб =58	1 шт.	58	4 795,00	-	278 110	-	278 110	-	300 359,00
						-	-	-	-	-	22 249,00	

26	26	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =58	1 км	0,029	1 103 827,00	-	32 011	-	32 011	-	34 572,00
						-	-	-	-	-	2 561,00	
2.4 УП3												
27	27	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной Коб =11	1 шт.	11	2 656,00	-	29 216	-	29 216	-	31 553,00
						-	-	-	-	-	2 337,00	
28	28	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 Коб =11	1 шт.	11	20 920,00	-	230 120	-	230 120	-	248 530,00
						-	-	-	-	-	18 410,00	
29	29	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =11	1 шт.	11	3 467,00	-	38 137	-	38 137	-	41 188,00
						-	-	-	-	-	3 051,00	
30	30	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 Коб =11	1 шт.	11	4 795,00	-	52 745	-	52 745	-	56 965,00
						-	-	-	-	-	4 220,00	
31	31	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =11	1 км	0,0055	1 103 827,00	-	6 071	-	6 071	-	6 557,00
						-	-	-	-	-	486,00	
32	32	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 Коб =11	1 шт.	11	557,00	-	6 127	-	6 127	-	6 617,00
						-	-	-	-	-	490,00	
33	33	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =11	1 шт.	11	1 647,00	-	18 117	-	18 117	-	19 566,00
						-	-	-	-	-	1 449,00	
34	34	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =11	1 шт.	11	12 287,00	-	135 157	-	135 157	-	145 970,00
						-	-	-	-	-	10 813,00	
2.5 ОАЗ												
35	35	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной Коб =3	1 шт.	3	2 656,00	-	7 968	-	7 968	-	8 605,00
						-	-	-	-	-	637,00	
36	36	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 Коб =3	1 шт.	3	6 236,00	-	18 708	-	18 708	-	20 205,00
						-	-	-	-	-	1 497,00	
37	37	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 Коб =3	1 шт.	3	20 920,00	-	62 760	-	62 760	-	67 781,00
						-	-	-	-	-	5 021,00	
38	38	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) Коб =3	1 шт.	12	2 719,00	-	32 628	-	32 628	-	35 238,00
						-	-	-	-	-	2 610,00	
39	39	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 Коб =3	1 шт.	12	3 467,00	-	41 604	-	41 604	-	44 932,00
						-	-	-	-	-	3 328,00	
40	40	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =3	1 шт.	3	3 467,00	-	10 401	-	10 401	-	11 233,00
						-	-	-	-	-	832,00	
41	41	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 Коб =3	1 шт.	3	4 795,00	-	14 385	-	14 385	-	15 536,00
						-	-	-	-	-	1 151,00	
42	42	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =3	1 км	0,0015	1 103 827,00	-	1 656	-	1 656	-	1 788,00
						-	-	-	-	-	132,00	
43	43	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 Коб =3	1 шт.	3	557,00	-	1 671	-	1 671	-	1 805,00
						-	-	-	-	-	134,00	
44	44	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =3	1 шт.	3	1 647,00	-	4 941	-	4 941	-	5 336,00
						-	-	-	-	-	395,00	
45	45	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =3	1 шт.	3	12 287,00	-	36 861	-	36 861	-	39 810,00
						-	-	-	-	-	2 949,00	

2.6 Арматура для опор со светильником												
46	46	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной Коб =79	1 шт.	79	3 004,00	-	237 316	-	237 316	-	256 301,00
						-	-	-	-	-	18 985,00	
47	47	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3 Коб =79	1 шт.	79	5 343,00	-	422 097	-	422 097	-	455 865,00
						-	-	-	-	-	33 768,00	
48	48	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 Коб =79	1 шт.	158	20 920,00	-	3 305 360	-	3 305 360	-	3 569 789,00
						-	-	-	-	-	264 429,00	
49	49	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 Коб =79	1 шт.	158	4 795,00	-	757 610	-	757 610	-	818 219,00
						-	-	-	-	-	60 609,00	
50	50	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =79	1 км	0,0395	1 103 827,00	-	43 601	-	43 601	-	47 089,00
						-	-	-	-	-	3 488,00	
51	51	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 Коб =79	1 шт.	237	3 467,00	-	821 679	-	821 679	-	887 413,00
						-	-	-	-	-	65 734,00	
52	52	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =79	1 шт.	79	3 467,00	-	273 893	-	273 893	-	295 804,00
						-	-	-	-	-	21 911,00	
53	53	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =79	1 шт.	79	4 434,00	-	350 286	-	350 286	-	378 309,00
						-	-	-	-	-	28 023,00	

Итого по разделу 2	**20 815 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	716 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	629 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	312 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 103 229
- накладные расходы, тенге	823 837
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 541 869

Раздел 3 провода и кабели												
54	55	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	2,41	178 757,21	53 317,09	430 805	128 494	99 634	200 013,00	681 283,00
						84 098,12	19 643,12	202 676,00	47 340	-	50 465,00	
55	56	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	2,41	506 874,00	-	1 221 566	-	1 221 566	-	1 319 291,00
						-	-	-	-	-	97 725,00	

Итого по разделу 3	**2 000 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 340
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 321 200
- накладные расходы, тенге	200 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 190

Итого по смете	**30 796 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 641 568
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	766 070

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			696 375						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			23 189 019						
	- оборудование, тенге			1 223 378						
	- накладные расходы, тенге			1 785 704						
	- сметная прибыль (8 %), тенге			2 190 590						
	ВСЕГО по смете:	Тенге		**30 796 329**						
	в том числе оборудование	Тенге		**1 223 378,00**						
	Временные здания и сооружения - 2,4 %	Тенге		**709 750,82**						
	Итого	Тенге		**31 506 079,82**						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	Тенге		**514 805,93**						
	Итого	Тенге		**32 020 885,76**						
	Непредвиденные работы и затраты - 2%			**615 950,16**						
	Итого			**32 636 835,91**						
	Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К=0,980000056	Тенге		**32 003 345,85**						
	НДС 12%	Тенге		**3 840 401,50**						
	Стоимость строительства	Тенге		**35 843 747,35**						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ **Махамбетов Р. А.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Казахстан Строй Эксперт"

_____ **Ерманов Н. Ж.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "MBJ Project"

_____ **Винерцев К. А.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Рубин и К"

_____ **Жанбаев Д. Т.**