*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Государственное учреждение "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области",030210, Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский сельский округ, село Маржанбулак, ул. Абай Кунанбаев, д. 69, тел. 8 (71337) 53927 , тел.: 8 (71337) 53927 | 970140003484 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма " Коквест",030600, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский р-н, с.Жездибай, Р.Багланова, дом № 60, тел.: 8 7132 50 72 67 | 940240001159 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 37 от 04.04.2025г. | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 49 | 27.05.2025 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина | | | Работа | 1 | 80 000 012,45 | 80 000 012,45 | 8 571 429,91 |
| | | | | Итого | 1 | x | 80 000 012,45 | 8 571 429,91 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Проскурин В.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2025

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

**Заказчик:** "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН: 970140003484
(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик:** ТОО "Агрофирма "Коквест" БИН: 940240001159
(организация, адрес, телефон)

**Основание:** Договор №37 от 04.04.2025 г.

**Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат по объекту:**

*Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина*

**за май месяц 2025 г.**

| | Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № 37 | 04.04.2025 г. | Наименование | код | Наименование | код |
| | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге из графы №1 | | | | | | | |
| Наименование пусковых объектов, комплекс работ | с начала строительства по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в сметных базисных ценах | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | НДС 12%, тенге | Всего тенге |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 80 000 012,45 | | | 71 428 582,54 | | | 8 571 429,91 | 80 000 012,45 |
| Итого за отчетный месяц: май 2025 г. | | 80 000 012,45 | | 71 428 582,54 | | | 8 571 429,91 | 80 000 012,45 |
| Сумма к оплате | 76 000 011,83 | 80 000 012,45 | | 71 428 582,54 | | | 8 571 429,91 | 80 000 012,45 |

Принял:
ЗАКАЗЧИК
Аким
Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области

Еламан М. А.

Эксперт оказывающий инжиниринговые услуги
ТОО "ATM CONSULTING"

Шадияров Н.М.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Агрофирма "Коквест"

Проскурин В.В.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

610110

**Заказчик:** "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН: 970140003484

**Подрядчик:** ТОО "Агрофирма "Коквест" БИН: 940240001159

**Наименование стройки::** Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина

**Основание:** Договор № 37 от 04.04.2025 г.

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Агенства РК по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

# АКТ №1

## приемки выполненных работ за май месяц 2025г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

*Средний ремонт улиц с. Маржанбулак, общей протяженностью - 5,409 км*

Составлен(а) в текущих ценах на I квартал 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **65366643** |
| | **Раздел 1.** | **Дорожная одежда** | | | | **44133365** |
| 1 | 1220-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*<br>*Изм. и доп. вып. 28* | Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ | 7 920,0 | 1 298 | 10280160 |
| 2 | 211-603-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм | $м^3$ | 5 374,3776 | 6 299 | 33853205 |
| | **Раздел 3.** | **Водопропускная труба д.1х1,0 - 5 шт** | | | | **7366280** |
| 14 | 225-104-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100 | шт. | 60 | 75 341 | 4520460 |
| 16 | 225-109-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10) | шт. | 10 | 106 326 | 1063260 |
| 17 | 225-109-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл) | шт. | 20 | 89 128 | 1782560 |
| | **Раздел 4.** | **Водопропускная труба металлическая д. 530 - 17 шт** | | | | **13866998** |
| 40 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 41,0 | 479 | 19639 |
| 41 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 7,5 | 5 003 | 37523 |
| 42 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 8,25 | 5 416 | 44682 |
| 43 | 6121-0103-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм | км | 0,05 | 9 064 562 | 453228 |
| 44 | 241-102-0257<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм | м | 170,544 | 55 119 | 9400215 |
| 45 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*<br>*Изм. и доп. вып. 32* | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство | $м^2$ изолируемой поверхности | 479,4 | 7 903 | 3788698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1130-0104-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*<br>*Изм. и доп. вып. 28* | Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше | $м^3$ железобетона в деле | 1,6 | 45 954 | 73526 |
| 47 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,664 | 29 093 | 48411 |
| 48 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,003104 | 346 743 | 1076 |
| | | Всего по локальной смете | | | | 65366643 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | | | | 3 268 332 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | | | 1 307 333 |
| | | Итого в ценах на 1 квартал 2024г. | | | | 69 942 308 |
| | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (Кпер=1,075) | | | | 75 187 981,63 |
| | Договор 37 от 04.04.2025г. | Договорная цена К=0,95 | | | | 71 428 582,54 |
| | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | | 8 571 429,91 |
| | | Всего стоимость подрядных строительно- монтажных работ, затрат с учетом НДС | | | | 80 000 012,45 |

**Принял:**
**Аким**
**Маржанбулакского сельского**
**округа Алгинского района**
**Актюбинской области**

**Еламан М.А.**

**Эксперт оказывающий инжиниринговые услуги**
**ТОО "ATM CONSULTING"**

**Шадияров Н.М.**

**Сдал:**
**Директор**
**ТОО "Агрофирма "Коквест"**

**Проскурин В.В.**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР