A11IN

+1 довольный заказчик

ИП«A11iN»
ИИН 931115301377
г. Алматы ул. Жунисова 12\7
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ418562204143464628
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел: 87079931511
Директор: Юлдашева АА

Заказчик:**РГП на ПХВ "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)"**
Дата: 28.05.2025

ОТЧЁТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

В соответствии с техническим заданием и графиком обслуживания, специалистами ИП «A11iN» были проведены комплексные регламентные работы по диагностике, чистке и техническому обслуживанию вентиляционного оборудования.

Выполненные мероприятия:

1. **Диагностика электропитания и силовых цепей:**
   Проведена полная проверка токопроводящей части системы вентиляции. Выполнена протяжка всех клеммных и винтовых соединений во избежание перегрева и выхода из строя оборудования. Замеры показали соответствие допустимым нормам по сопротивлению и напряжению на клеммах питания.
2. **Обслуживание фильтрационных элементов:**
   Выполнена разборка кассетных и/или панельных фильтров, проведена их промывка и продувка сжатым воздухом. Внутренние каналы фильтрационной части очищены от накопленных загрязнений.
   Также произведена **химическая очистка компрессорного блока**, что позволило устранить налёт, пыль и жировые отложения с поверхности теплообменников и внутренних стенок корпуса.
3. **Герметизация соединений:**
   Проверены все швы приточной и вытяжной частей системы. В местах выявленных нарушений герметичности (усадка герметика, микротрещины) выполнено повторное уплотнение. Использован профессиональный герметик с термостойкими и виброустойчивыми свойствами.
4. **Балансировка вентиляторных двигателей:**
   Проведены работы по проверке и корректировке осевой соосности валов вентиляторов.
5. **Диагностика фреонового контура:**
   Система проверена на предмет утечки хладагента. Приборное тестирование утечек не выявило. Контур герметичен. Запас давления в норме.
6. **Регулировка клапанного узла:**
   Выполнена настройка и проверка воздушного клапана забора наружного воздуха. Клапан функционирует в полном диапазоне открытие/закрытие. Подвижные элементы смазаны, подшипники проверены.

Заключение:
По результатам проведённого технического обслуживания система вентиляции находится в исправном состоянии и полностью готова к эксплуатации. Все выявленные отклонения устранены в процессе выполнения работ. Рекомендовано плановое повторное обслуживание через установленный межсервисный интервал

.

С уважением,
ИП «A11iN» Юлдашева А.А.

A11iN
+1 довольный заказчик

A11IN

+1 довольный заказчик

ИП«A11iN»
ИН 931115301377
г. Алматы ул. Жунисова 12\7
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ418562204143464628
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87079931511
Директор: Юлдашева АА

Заказчик:**РГП на ПХВ "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)"**

Дата: 01.05.2025

Периодичность	Наименование работ	Ответственные лица / Примечания
1 раз в месяц	• Визуальный осмотр оборудования• Проверка температуры и шума вентиляторов• Проверка давления вентиляторов• Протяжка клемм щита автоматики• Замер питающего напряжения	Инженер / техник по обслуживанию. Обязательная запись в журнал
1 раз в квартал *(раз в 3 мес.)*	• Проверка токовых нагрузок вентиляторов и двигателей• Настройка приводов клапанов• Проверка и наладка циркуляционных насосов	Специалист по вентиляции
1 раз в полгода	• Замена фильтров (при необходимости)• Смазка шестерён воздушного клапана• Проверка и наладка систем автоматики	Сервисная бригада
1 раз в год	• Пуско-наладочные работы• Проверка дисбаланса системы• Проверка и замена автоматических выключателей и вставок• Инструктаж дежурного персонала	Полное техническое обслуживание
По заявке / при аварии	• Выезд аварийной бригады• Устранение неисправностей• Замена неисправных компонентов	В течение 1–3 часов после заявки (круглосуточно)
Постоянно	• Ведение журналов учёта• Выдача рекомендаций по улучшению• Консультации и поддержка по эксплуатации	Под наблюдением ответственного от Заказчика

С уважением,
ИП «A11iN» Юлдашева А.А.