Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 12 » июля 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "StroyGazCompany"*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Калиакпарова Олжаса Естаевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области».*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области»*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *а) ТОО «BUILDING+» ГЛ №15009221 от 19.05.2015 г., ГЛ №20011627 от 12.08.2020 г. б) ТОО "NUR NST", в) ТОО «ЕЛ Стандарт», аттестат аккредитации № KZ.И.16.0154 от 07.06.2016 г., г) ТОО «Gas Energy Construction», ГЛ №20017426 от 19.11.2020 г., д) ТОО «СК MEGARON» ГЛ №14019036 от 18.12.2014 г., е) ТОО «СК Artifex» № ГЛ 14016415 от 31.10.2014 г.*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
Товарищество с ограниченной ответственностью «BS Archi Group»
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён(а) *«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области». 2019 г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Часовой расходом газа по поселку составляет	$м^3$/час	1027,0		1027,0	
Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб	м	8612		8612	
Общая протяжённость	м	7139		7139	

низкого газопровода					
Общая протяжённость среднего газопровода	м	1473		1473	
Диаметр трубы: Ø160х14,6 мм Ø125х11,4 мм Ø110х10,0 мм Ø90х8,2 мм Ø63х5,8 мм Ø32х3,0 мм	м	 152 442 980 1551 4787 700		 152 442 980 1551 4787 700	
Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДНК-1000 и с узлом учёта СТГ-80-G-160 электр. корректором ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000	комп.	1		1	
Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДГ-50Н и с узлом учёта СТГ-80-G-250 электр. корректором ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н	комп.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**по проекту**	**фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**по проекту**		**фактически**	
	число квартир	**площадь квартир, м^2**	**число квартир**	**площадь квартир, м^2**

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырёхкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: *«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области».*
характеризуется следующими данными:

Проект выполнен на основании согласований.

1. Жамбылским ПФ АО "КазТрансГаз Аймак" технические условие №00650 от 30.01.2019 года

Технологическое решенеие

Для газоснабжения природным газом село Кызылкайнар запроектирован газопровод среднего и низкого давления.

Точка подключения - надземный газопровод в точке т. "А". Давление в точках подключения до - Р=0,3 МПа.

Диаметр газопровода в точке подключения - 159 мм.

Для снижения давления газа до требуемых параметров был установлены шкаф газорегуляторного пункта типа ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором давления РДГ-50Н и с узлом учёта расхода газа СТГ-80-G-250 с электронным корректором газа miniElcor и ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 и с узлом учёта расхода газа СТГ-80-G-160 с электронным корректором газа miniElcor.

Расчёт газопроводов произведён на природный газ с теплотой сгорания Qн = 7600 ккал/м³ и удельным весом γ= 0,73 кг/м³. Расчётный расход газа по объекту составляет - 1027,0 м³/час.

Подземный газопровод установлен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли.

В состав объекта строительства входят:

1. Подземные сети газопровода;
2. Раздел генплан;
3. Архитектурно-строительные решения;
4. Молниезащита и заземление.

Газоснабжение выполнен в соответствии требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы». Техническое условие №00650 от 30.01.2019 года выданным Жамбылским ПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Газоснабжение обеспечит природным газом в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области.

Газоснабжение повысит уровень и качества жизни населения, снабжение природным газом является облегчающим продуктом жизнедеятельности человека.

Газоснабжение предусматривается от существующего надземного газопровода среднего давления идущий к ГРП в селе Кызылкайнар.

Точка подключения - надземный газопровод в точке т. "А". Давление в точках подключения до - Р=0,3 МПа.

Диаметр газопровода в точке подключения - 159 мм.

Для снижения давления газа до требуемых параметров предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором давления РДГ-50Н и с узлом учёта расхода газа СТГ-80-G-250 с электронным корректором газа miniElcor и ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 и с узлом учёта расхода газа СТГ-80-G-160 с электронным корректором газа miniElcor.

Расчёт газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания Qн = 7600 ккал/м³ и удельным весом γ= 0,73 кг/м³. Расчётный расход газа по объекту составляет - 1027,0 м³/час.

Молниезащита. Молниеотвод в количестве 2 комп. 6 метров высотой установлен в соответствии СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2021 год;*
месяц, год
окончание работ *июль 2021 год;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 *месяца*;
фактически, месяц: *3 месяца;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,96% и фактически применено 74% (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области». Газопровод среднего давления»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в_эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО "StroyGazCompany"
Калиакпаров Олжас Естаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя *подпись, дата* **М.П.**