ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗТЕХМОНТАЖ»

ФОРМА 2

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

СТРОИТЕЛЬСТВО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 6-4-1 ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА								
1	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,121	123549,87	51496,99	14950	6231	12793	337	41
				61875	19453,5	7487	2354	130	95,01	11
2	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,049	121367,16	49858,78	5947	2443	5113	336	16
				61425	18834,75	3010	923	130	91,99	5
3	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,049	217441,03	28558,15	10655	1399	2636	173	8
				30600	10788,75	1499	529	130	52,69	3
4	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами км	0,121	279169,46	31834,58	33780	3852	7165	191	23
				33525	12026,25	4057	1455	130	58,73	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стальные трубопроводы диам. 75 мм								
5	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	км 15	1313,35 204,75	875,72 330,75	19700 3071	13136 4961	9639 120	0,96 2,12	14 32
6	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	шт 170	78,92 69,75	- -	13416 11858	- -	15415 130	0,33 -	57 -
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (6ШТ)	м							
7	E0124-101-1	Устройство цокольного ввода газопровода в здание	6	11480 1431	891,86 337,5	68880 8586	5351 2025	13794 130	8,09 1,65	49 10
8	E0116-12-1	Электроизолирующее фланцевое соединение	ввод 6	893,06 177,75	36,99 13,5	5358 1067	222 81	1492 130	0,96 0,07	6 -
9	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1соедин. 3,12	148,4 108	0,07 0,02	463 337	- -	354 105	0,65 -	2 -
10	C130806-18	Продувочный штуцер	м2 4,8	90 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
11	C1517-1504	Табличка указывающая	м 6	20 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге --- Тенге		173701 40971	32635 12328			216 68
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		173701	-	-		-
		Материалы -		Тенге		99037	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	53299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		552	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		506	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		68401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14526	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63559	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			256628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63559	-		-
		ЛС 6-4-2 НА ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТУ								
12	УЗ-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
				5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
13	Прайс-лист	-Контрольно-измерительный пункт СЗК-20	пункт 1	8044,87	-	8045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	УЗ-53-2	-Электроперемычка на теплопроводе из стальной полосы 4х25 мм длиной 1 м	шт 1	2032,78	78,86	2033	79	1593	7,9	8
				1305,82	21,52	1306	22	120	0,1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	перемычк Тенге			22939	292			39
		Стоимость оборудования -	Тенге			6603	73			-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			8045	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8045	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14894	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			7998	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	6676	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8011	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1202	-		4
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			24279	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			-	7878	-		43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			32324	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			-	7878	-		43
		Стоимость оборудования -	Тенге			196639	32927			-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			47574	12401			255
			Тенге			8045	-	-		68
			Тенге			8045	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6676	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			8011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1202	-		4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			24279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	7878	-		43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99037	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			552	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			506	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			68401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10260	-		34
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			256628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	63559	-		318
		ИТОГО ПО ФОРМЕ 2001г	Тенге			288952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71437	-		361
		ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРВИЧНОМУ ПУСКУ ГАЗА	Тенге			848215				
		НДС 12%	Тенге			101785				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге			950000				