Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Мукринского сельского округа",область Жетісу, Коксуский район, с.Мукры, Н.Алдабергенов, 32**	**130340006686**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Энерджи Групп",Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. АЩЫСАЙ, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 43**	**240740021758**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) По договору №28 от 13.03.2025г

Номер документа	Дата составления
9	**20.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт здании акимата Мукринского сельского округа			раб	1	11 267 680,00	11 267 680,00	1 207 251,43
				Итого	1	x	11 267 680,00	1 207 251,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	МЕДЕУОВ А.Б.	Принял (Заказчик)		/	
	должность		*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организацидеятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Мукринского сельского округа", область Жетісу, Коксуский район, с.Мукры, Н.Алдабергенов, 32
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Энерджи Групп" Казахстан, АЩЫСАЙ, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 43
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здании акимата Мукринского сельского округа Коксуского района области Жетісу

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2025 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	13.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2025) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здании акимата Мукринского сельского округа Коксуского района области Жетісу	21 267 680	10 060 429							1 207 251	11 267 680

Место печати (при наличии)
Заказчик
ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

Руководитель
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Базис Энерджи Групп"

Руководитель Медеуов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Мукринского сельского округа" область Жетісу, Коксуский район, с.Мукры, Н.Алдабергенов, 32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Энерджи Групп" Казахстан, АЩЫСАЙ, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт здании акимата Мукринского сельского округа Коксуского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№28 от 2025-03-13**

Акт выполненных работ №2

за май 2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	**6112-0302-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	$м^2$	**40**	**2 641,0**	**105 640,0**	
	3.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,348	446,0	3 277,208	
	3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20,4	116,0	2 366,4	
2	4	**6112-0301-0203 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) (Левкас стен)**	**м2**	**615,000**	**1 481,0**	**910 815,0**	
	4.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 476,0	84,0	123 984,0	
3	5	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	**575**	**1 233,0**	**708 975,0**	
	5.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,36225	216 777,0	78 527	
4	7	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	**158**	**2 300,0**	**363 400,0**	
	7.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	379,2	84,0	31 853	
5	8	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	**158**	**1 381,0**	**218 198,0**	
	8.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	216 777,0	23 633	
6	11	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	**195**	**1 558,0**	**303 810,0**	
	11.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,978	23 917,0	95 142	
7	12	**6109-0308-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	**195**	**1 424,0**	**277 680,0**	
	12.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	202,800	4 042,0	819 718	
8	13	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	**208,65**	**552,0**	**115 175**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	15	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	$м^2$	84	5 537,0	465 108,0	
10	16	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	88,2	4 122,0	363 560	
11	17	1212-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	$м^2$	30	1 325,0	39 750,0	
12	18	1212-0103-0207 *РСНБ РК 2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	$м^2$	12	3 836,0	46 032,0	
13	20	1308-0503-1303 *РСНБ РК 2024*	**Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде**	м	200	1 139,0	227 800,0	
14	21	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	м	204	311,0	63 444,0	Казахстан
15	22	1203-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	м трещин	200	2 228,0	445 600,0	
16	24	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	шт.	30	3 277,0	98 310,0	
17	25	247-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	30	7 960,0	238 800,0	
18	26	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	20	1 211,0	24 220,0	
19	27	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	20	478,0	9 560,0	
20	28	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	30	1 211,0	36 330,0	
21	29	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	30	768,0	23 040,0	
22	34	1146-0202-0201 *РСНБ РК 2024*	**Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 $м^3$**	$м^3$	3,2	96 070,0	307 424,0	
23	35	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	25,6	4 384,0	112 230	
	35.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементноизвестковый 1:1:6	м3	0,47872	19 747,0	9 453	
	35.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1,41824	1 069,0	1 516	
24	36	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	25,47	6 005,0	152 947	
25	37	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$**	$м^2$	3,22	5 169,0	16 644	
26	38	223-203-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный**	$м^2$	3,22	51 962,0	167 318	
27	39	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	18,27	14 666,0	267 948	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	40	**223-201-0106** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	**м²**	**7,2**	**12 281,0**	**88 423**	
29	41	**223-502-0304** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**шт.**	**13**	**4 973,0**	**64 649,0**	
30	42	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**28**	**543,0**	**15 204,0**	
31	47	**1114-0202-0104** *РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**36,45**	**7 540,0**	**274 833,0**	
32	48	**6112-0202-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м²**	**36,45**	**4 385,0**	**159 833**	
	48.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	87,48	84,0	7 348	
33	49	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м²**	**36,45**	**1 233,0**	**44 943**	
	49.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0229635	216 777,0	4 978	
34	51	**6114-0102-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм**	**м**	**150**	**3 903,0**	**585 450**	
35	52	**241-108-0106** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**150**	**2 118,0**	**317 700**	
36	53	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**150**	**374,0**	**56 100**	
	53.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,5	251,0	376	
37	55	**6116-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**18,9**	**5 724,0**	**108 184**	
	55.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	18,9	6 941,0	131 185	
38	56	**6114-0204-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**36**	**1 024,0**	**36 864**	
39	57	**242-303-0403** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**36**	**7 892,0**	**284 112**	
40	58	**6116-0701-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**18**	**779,0**	**14 022**	
	58.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	18,0	120,0	2 160	
41	59	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**36**	**202,0**	**7 272**	
42	60	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**15,08**	**202,0**	**3 046**	
43	84	**6110-0402-0301** **Кклим = 1,08**	**Устройство ограждение кровель перилами**	**м**	**25,421**	**3 825,0**	**97 234**	
			ИТОГО по акту				**9 603 144**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				480 157	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого на 2025г К=1,079				10 879 882	
			Итого с учетом скидки К=0,92468173913				**10 060 429**	
			НДС (12%)				1 207 251	
			Итого с НДС				**11 267 680**	

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Руководитель Медеуов А.Б.