Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»
Субподрядчик : ТОО «Альнис»
Наименование стройки - Строительство средней школы на 150 мест в ауле "Кунбатыс-2 Кордайского района Жамбылской области. Корректировка

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены											
		Внутренняя отделка									
1	Е11-06050 1-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство В25	м3	20	49811,98		996240				
2	Е11-06070 1-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	40	37640,99		1505640				
3	Е11-06030 1-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,1748	489301,78		85530				
4	Е11-08020 1-0101 Изм. И	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4	м3 кладки	20	20595,49		411910				
5	Е11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (блок 2)	м3 кладки	20	20595,49		411910				
6	Е11-08020 1-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20	20546,05		410921				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			**Тенге**				**3822150**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Отделка									
7	Е11-15020 6-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	310	1156,37		358475				
8	Е11-10040 3-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	162,12	2188,10		354735				
9	Е11-15020 3-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	270	2212,24		597305				
10	Е11-15020 3-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	270	1531,39		413475				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1723990**				
		Итого по смете	Тенге			5 546 139					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			160 838					
		Итого	Тенге			5 706 977					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге			51 363					
		Итого	Тенге			5 758 340					
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге			115 167					
		Итого по смете	Тенге			5 873 507					
		в т.ч.ценах 2018г. -52%	Тенге			3 054 224					
		в т.ч.ценах 2019г. -48%	Тенге			2 819 283					
		Итого в текущих ценах 2019г, К=1	Тенге			3 054 224					
		Итого в текущих ценах 2020г, К=1,049901	Тенге			2 959 968					
		Итого	Тенге			6 014 192					
		Итого с понижающим коэф. К=0,9	Тенге			5 412 773					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			649 533					
		Итого с НДС	Тенге			6 062 306					

Подрядчик: ТОО "Шұғыла-2002"

Директор _____ **Битемиров С.Б.**

Субподрядчик: ТОО "Альнис"

Директор _____ **Рахманбекова Т.**