Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235 Форма

Декларация о соответствии

"____"_____2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шұғыла-2002»,Туркестанская область,Толебийский район,с.о. Биринши Мамыр,ул. Конаева , 53;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Битемиров С.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство средней школы на 150 мест в ауле «Кунбатыс-2» Кордайского района Жамбылской области.Корректировка»новое**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» руководитель – Шалдаров Ж.Ш.Жамбылская область г.Тараз,Желтоксан, 7;**

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на обьекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (пректно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Агат» БИН 901240000314 Лицензия №18014449 ТОО «КӨРКЕМ СӘУЛЕТ» БИН 101040015497 Лицензия №19004173 ТОО"Альнис" БИН 190340024410 №19009070

3.Проект (проектно-сметная документация)**ТОО«Тараз-Технопроект»,номер проекта**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

утвержден(а) **№ А-109-18 от 27.08.2018 г., подписанный комиссионно,утвержденный руководителем КГУ ««Отдел архитектуры, градостройтельства и строительства акимата Кордайского района»**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	1471,58	1471,58	1471,58	1471,58
Общая площадь	м2	3004	3004	3004	3004
Полезная площадь	м2	1997,70	1997,70	1997,70	1997,70
Расчетная площадь	м2	1583,47	1583,47	1583,47	1583,47
Строительный объем	м3	11065,93	11065,93	11065,93	11065,93

Жилой дом имеет следущие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее -м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырекомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решен я по объекту характеризуются следующими данными:

Здание школы прямоугольной формы в плане, сблокировано из двух, примыкающихдруг к другу блоков:

-Блок «1» — здание прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях 18,4х21,88 м, состоит из двух отсеков — одноэтажного (без подвала) и двухэтажного (с подвалом), разделенных между собой антисейсмическим швом.

-Блок «2» - здание прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях 39,0х15,0 м, трехэтажное, с подвалом, размещено в осях «5-12/В-К».

-Фундаменты под стены - ленточные, монолитные из бетона кл. В7.5 W4 Б 50; фундаменты под стойки рам - монолитные железобетонные столбчатого типа из бетона кл. В15 W4 Р50. столбчатые

фундаменты приняты двухступенчатые, с размерами нижней ступени (подошвы) - 1500х1500 мм, верхней 900х900 мм, высота ступеней 300, 500 мм. Подошва фундаментов армируется сварной сеткой из арматуры диаметром 12 мм класса АШ, шаг арматуры 100 мм.
-рамы - монолитные, железобетонные из бетона кл В.25.
-стены - кирпичные из полнотелого керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2.0/50, толщина наружных и внутренних стен 380 мм соответственно;
-перегородки - армокирпичные толщиной 120 мм из полнотелго керамического кирпича марки КОРПоШФ/100/2.0/50;
-перемычки - монолитные из бетона класса В 15;
-перекрытие - сборные железобетонные круглопустотные плиты по серии 1.141-40с в.1 и 1,141.1-28с.
-Наружная отделка стен — металлосайдинг согласно протоколу тех. совещания №1 с утеплителем
1sover толщ. 50мм.
-Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка стен и перегородок, затирка потолков; окраска водоэмульсионным составом и масляными красками внутренных поверхностей, облицовка глазурованной плиткой стеновых поверхностей.
-Полы - линолеумные, керамическая плитка и мозаичные. Конструкции полов приняты по серии 2.244-1 вып. 6.
-Окна, витражи - металлопластиковые, индивидуальные.
-Двери - внутренние по серии 1.136-10, двери - наружные деревянные по серии 1.136.5-19.
-Крыша в блоке 2, - чердачная, построечного изготовления деревянныхконструкции элементов стропильной системы.
-Крыша в блоке 1 выполнена по металлическим фермам.
-Водосток - неорганизованный наружный
-Материал кровли в блоках 1,2 - профнастил оцинкованная Н57-75 -0.8
На стройплогцдке предусматриваются строительство:
- Блочно-модульной котельной на газе мощностью 0,8МВт;
-Резервуара для приема сточных вод емкостью 100 м3;
-Выгреб емкостью 5 м3;
-Подведение всех инженерных коммуникационных систем водопровод и канализация, теплоснабжение, электроснабжение;
- благоустройство территории.. (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2019 года;
окончание работ: июль 2021 года;
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,5 месяцев;
фактически, месяц: 9 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Строительство средней школы на 150 мест в ауле «Кунбатыс-2» Кордайского района Жамбылской области.Корректировка»новое** готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Шұғыла-2002»

Директор Битемиров С.Б.

Ф.И.О., (при наличии)

подпись руководителя М.П.