**Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**Субподрядчик: ТОО "Ливкос-Север"**

**Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО"**

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

**Справка № 1**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**сентябрь 2022 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 25/07/22/01 | 25.07.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО | 14 625 100,75 | 13 058 125,67 | | | | | | | 1 566 975,08 | 14 625 100,75 |

**Генподрядчик:**

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

**Директор** _____ **Мукаев Б.К.**

(подпись)

**Субподрядчик:**

ТОО "Ливкос-Север", БИН 030140001690

**Директор** _____ **Колесников С.А.**

(подпись)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ливкос-Север"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с. Якорь Кызылжарского района СКО
Наименование объекта - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения

# Акт № 1 приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

(Локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) 2021.2

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3** | м3 грунта | | 135,572 | 248,31 | 248,31 | 33664 | 33664 | – | 2604 | 39170 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 26,68 | – | 3617 | | 2901 | |
| 2 | С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (32 км)** | т·км | | 447,3876 | 24,00 | – | 10737 | – | | – | 11596 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 859 | |
| 3 | Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3** | м3 грунта | | 61,712 | 143,26 | 143,26 | 8841 | 8841 | – | 684 | 10287 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 15,39 | – | 950 | | 762 | |
| 4 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | | 10,383 | 1871,10 | – | 19428 | – | – | 13988 | 36089 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1871,10 | – | 19428 | – | | 2673 | |
| 5 | Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | м3 грунта | | 0,108 | 3207,60 | – | 346 | – | – | 249 | 643 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3207,60 | – | 346 | – | | 48 | |
| 6 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | | 14,441 | 975,89 | – | 14093 | – | – | 10147 | 26179 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 975,89 | – | 14093 | – | | 1939 | |
| 7 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | | 57,763 | 36,51 | 36,51 | 2109 | 2109 | – | 602 | 2928 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 14,48 | – | 836 | | 217 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 57,763 | 175,61 | 80,46 | 10144 | 4648 | -- | 5598 | 17001 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 95,15 | 39,45 | 5496 | 2279 | | 1259 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 99362 | 49262 | -- | 33872 | 143893 |
| | | | | | | | 39363 | 7682 | -- | 10658 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 99362 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 47045 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 10737 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10658 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 143892 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 47045 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 143892 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 47045 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Трубопровод** | | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводная арматура** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 3296,32 | 222,60 | 6593 | 445 | 817 | 5486 | 13045 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2665,33 | 105,21 | 5331 | 210 | | 966 | |
| 10 | Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 2252,84 | 95,40 | 11264 | 477 | 1463 | 9454 | 22375 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1864,80 | 45,09 | 9324 | 225 | | 1657 | |
| | | **Фланцы** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 5 | 1831,91 | 122,58 | 9160 | 613 | 465 | 8076 | 18614 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1616,40 | 15,03 | 8082 | 75 | | 1379 | |
| 12 | Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 7 | 1202,93 | 64,08 | 8421 | 449 | 429 | 7468 | 17160 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1077,60 | -- | 7543 | -- | | 1271 | |
| | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 200 | 6685,40 | 3564,07 | 1337080 | 712814 | 468600 | 307530 | 1776178 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 778,33 | 774,85 | 155666 | 154970 | | 131569 | |
| 14 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим. | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 3 | 1432,82 | 8,54 | 4298 | 26 | 466 | 3775 | 8719 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1268,53 | 2,56 | 3806 | 8 | | 646 | |
| | | **Фасонные части** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 2979,63 | 200,30 | 5959 | 401 | 979 | 4708 | 11520 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2289,56 | 88,01 | 4579 | 176 | | 853 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1382775 | 715225 | 473219 | 346497 | 1867611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 194331 | 155664 | – | 138341 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1382775 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 473221 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 349995 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 346497 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 138341 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1867613 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 209 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 349995 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1867613 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 209 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 349995 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Колодцы** | | | | | | | | | | |
| 16 | E11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | 7,344 | 47210,70 | 10092,86 | 346715 | 74122 | 126616 | 175441 | 563929 |
| | | *НР - 99%; СП - 85%* | | | | 19877,00 | 4253,39 | 145977 | 31237 | | 41773 | |
| 17 | E11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя** | **м2 поверхности** | | 489,12 | 1977,97 | 23,31 | 967465 | 11402 | 538315 | 290834 | 1358963 |
| | | *НР - 69%; СП - 85%* | | | | 854,08 | 7,67 | 417748 | 3752 | | 100664 | |
| 18 | E11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015 | **Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой** | **м шва** | | 886,56 | 709,05 | 209,81 | 628615 | 186009 | 228342 | 361797 | 1069645 |
| | | *НР - 110%; СП - 85%* | | | | 241,68 | 104,16 | 214264 | 92344 | | 79233 | |
| 19 | C1235-301-0101 235-301-0101 РСНБ РК 2015 | **Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности(стоимость гидроизоляции "Пенетрон")** | **кг** | | 893,55 | 1331,00 | – | 1189315 | – | 1189315 | – | 1284460 |
| | | *СП - 85%* | | | | – | – | – | – | | 95145 | |
| 20 | C1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2015 | **Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков(стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков)** | **кг** | | 632,976 | 1264,00 | – | 800082 | – | 800082 | – | 864089 |
| | | *СП - 85%* | | | | – | – | – | – | | 64007 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 3932192 | 271533 | 2882670 | 828072 | 5141086 |
| | | | | | | | | 777989 | 127333 | – | 380822 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3932192 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 893275 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 905322 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1989397 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 828072 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 380822 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5141086 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 623 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 905322 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 5141086 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 623 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 905322 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Устройство водоотлива** | | | | | | | | | | |
| 21 | С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Насос для водопонижения и отлива 2,8 кВт** | маш-ч | | 1500 | 400,00 | 400,00 | 600000 | 600000 | | -- | 648000 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | 316,00 | -- | 474000 | | 48000 | |
| 22 | Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые** | м2 креплений | | 1872,007 | 1605,42 | 39,11 | 3005357 | 73214 | 882483 | 1500677 | 4866517 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 1094,90 | 18,49 | 2049660 | 34613 | | 360483 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | 3605357 | 673214 | 882483 | 1500677 | 5514517 |
| | | | | | | | | 2049660 | 508613 | -- | 408483 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3605357 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 882483 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2558273 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1500677 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 408483 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5514517 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1562 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2558273 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 5514517 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1562 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2558273 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 12667108,56 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 3061343 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1709234 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 799292 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 4238376 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 10737 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 2709118 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 938304 | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,04 %** | Тенге | Тенге | | | | 131737,93 | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | Тенге | | | | 12798846,49 | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,63 %** | Тенге | Тенге | | | | 464598,13 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | Тенге | | | | 13263444,62 | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | Тенге | Тенге | | | | 265268,89 | | | | |
| | | **Всего:** | Тенге | Тенге | | | | 13528713,51 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2021 ГОД - 68%** | Тенге | Тенге | | | | 9199525,19 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2022 ГОД - 32%** | Тенге | Тенге | | | | 4329188,32 | | | | |
| | | **В ценах 2021 года К=1** | Тенге | Тенге | | | | 9199525,19 | | | | |
| | | **НДС на 2021 год** | Тенге | Тенге | | | | 1103943,02 | | | | |
| | | **ИТОГО на 2021 год** | Тенге | Тенге | | | | 10303468,21 | | | | |
| | | **В ценах 2022 года К=1,0500514** | Тенге | Тенге | | | | 4545870,26 | | | | - |
| | | **НДС на 2022 год** | Тенге | Тенге | | | | 545504,43 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО на 2022 год** | Тенге | Тенге | | | **5091374,69** | | | | |
| | | **Итого с налогом на добавленную стоимость** | Тенге | Тенге | | | **15394842,90** | | | | |
| | | **ДОГОВОРНАЯ СКИДКА субподрядчика** | Тенге | Тенге | | | **14625100,75** | | | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | Тенге | Тенге | | | **14625100,75** | | | | |
| | | **В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%** | Тенге | Тенге | | | **1566975,08** | | | | |

**Сдал (Субподрядчик)**
ТОО "Ливкос-Север", БИН 030140001690
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Колесников С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)