Генподрядчик: ТОО "СК Орда-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Гемакасес"
Наименование объекта: Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»
Договор субподряда №3 от 01.05.23г

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за июнь месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код
			1	01.05.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»	10 741 815,22	9 590 906,44	-	-	-	-	-	-	1 150 908,77	10 741 815,22
Удержания аванса 30%	3 222 544,57	2 877 271,94							345 272,63	3 222 544,57
Удержания резерва 5%	537 090,76	479 545,32							57 545,44	537 090,76
Итого к оплате:	**6 982 179,89**	**6 234 089,19**	-	-	-	-	-	-	**748 090,70**	**6 982 179,89**

Генподрядчик: ТОО "СК Орда-Құрылыс"

_____ **Нуртай Н.Н.**

Субподрядчик: ТОО "Гемакасес"

_____ **Джумашев Д.К.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»
Договор субподряда №3 от 01.05.23г

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Приборы											
1	**1310-0701-0**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	2,00	73 092,78	1,92	146 186	4	1 402	104 242,00	270 462,00
					72 390,00	-	144 780	-	-	20 034,00	
	006-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	38	76	-					
						-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-					
						-					
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,16	12	3,84					
				0,32	-	-					
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	626	105,00					
				0,168	-	-					
	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1576025	32,00					
				0,00002	-	-					
	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	6325216	1 265,00					
				0,0002	-	-					
2	**248-303-022**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD**	1 шт.	2,00	18 511,00	-	37 022	-	37 022	-	39 984,00
					-	-	-	-	-	2 962,00	
3	**1310-0701-0**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	1,00	44 232,54	1,92	44 233	2	416	31 547,00	81 842,00
					43 815,00	-	43 815	-	-	6 062,00	
	006-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	23	23	-					
						-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-					
						-					
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,16	12	1,92					
				0,16	-	-					
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	626	53,00					

	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	6325216	354,00						
				0,000056	-	-						
4	**248-303-022**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10**	1 шт.	1,00	13 633,00	-	13 633	-	13 633	-	14 724,00	
										1 091,00		
5	**1310-1001-0**	**Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования НР=72%**	система	1,00	4 671,47	11,15	4 671	11	-	3 355,00	8 668,00	
					4 660,32	-	4 660	-	-	642,00		
	006-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	2,28	2,28	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						
						-						
	343-302-0101	Перфоратор электрический, экипаж=1	маш.-ч	0,35	17	5,95						
				0,35	-	-						
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные, экипаж=1	маш.-ч	0,26	20	5,20						
				0,26	-	-						
6	**290-000-004**	**С2000-М пульт контроля и управления (кпл)**	1 шт	1,00	36 002,00	-	36 002	-	36 002	-	38 882,00	
7	**1310-0701-0**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	2,00	9 845,11	1,56	19 690	3	287	13 968,00	36 351,00	
					9 700,00	-	19 400	-	-	2 693,00		
	006-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	5	10	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						
						-						
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,13	12	3,12						
				0,26	-	-						
	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	19262	1,00						
				0,00004	-	-						
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	626	79,00						
				0,126	-	-						
	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	1576025	5,00						
				0,0000032	-	-						
	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	6325216	202,00						
				0,000032	-	-						
8	**290-000-004**	**Резервированный источник питания РИП-12 исп. 18 (РИП-12-3/17П1) (кпл)**	1 шт	2,00	25 804,00	-	51 608	-	51 608	-	55 737,00	
										4 128,64		
9	**1310-0702-0**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%**	шт.	3,00	928,96	-	2 787	-	34	1 982,00	5 151,00	
					917,50	-	2 753	-	-	382,00		
	006-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,5	1,5	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						
						-						
	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	19262	3,00						
				0,00015	-	-						
	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1050	32,00						
				0,03	-	-						

		ГОСТ 3282-74		0,00003	-	-						
10	290-000-004	**УК-ВК-02 устройство коммутационное (кпл)**	1 шт	~~3,00~~	6 933,00	-	20 799	-	20 799	-	22 463,00	
					-	-	-	-	-	1 663,92		
11	1310-0701-0	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%**	луч	~~1,00~~	3 261,99	0,19	3 262	-	83	2 289,00	5 995,00	
					3 179,00	-	3 179	-	-	444,00		
	006-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,7	1,7	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						
						-						
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,016	12	0,19						
				0,016	-	-						
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008	626	5,00						
				0,008	-	-						
	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000012	1576025	2,00						
				0,0000012	-	-						
	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	6325216	76,00						
				0,000012	-	-						
12	248-303-070	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	1 шт.	~~1,00~~	12 236,00	-	12 236	-	12 236	-	13 215,00	
					-	-	-	-	-	979,00		
13	1310-0702-0	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%**	шт.	~~4,00~~	928,96	-	3 716	-	46	2 642,00	6 867,00	
					917,50	-	3 670	-	-	509,00		
	006-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,5	2	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						
						-						
	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	19262	4,00						
				0,0002	-	-						
	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1050	42,00						
				0,04	-	-						
	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	-						
				0,00004	-	-						
14	290-000-004	**Блок речевого оповещения Соната -К-120М с внешним микрофоном (кпл)**	1 шт	~~4,00~~	64 286,00	-	257 144	-	257 144	-	277 716,00	
					-	-	-	-	-	20 571,52		
15	1310-0701-0	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	~~71,00~~	3 669,71	1,92	260 549	136	4 671	184 134,00	480 258,00	
					3 602,00	-	255 742	-	-	35 575,00		
	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2	142	-						

						-						
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,16	12	136,32						
				11,36	-	-						
	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	19262	13,00						
				0,00071	-	-						
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	626	2 356,00						
				3,763	-	-						
	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000005	1576025	56,00						
				0,0000355	-	-						
	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	6325216	2 246,00						
				0,000355	-	-						
16	**248-302-020**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	1 шт.	71,00	1 737,00	-	123 327	-	123 327	-	133 193,00	
					-	-	-	-	-	9 866,00		
17	**1310-0701-0**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	120,00	1 843,47	0,72	221 216	86	5 010	155 606,00	406 968,00	
					1 801,00	-	216 120	-	-	30 146,00		
	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1	120	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						
						-						
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,06	12	86,40						
				7,2	-	-						
	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	19262	23,00						
				0,0012	-	-						
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,021	626	1 578,00						
				2,52	-	-						
	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,005	3088	1 853,00						
				0,6	-	-						
	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000002	1576025	38,00						
				0,000024	-	-						
	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	6325216	1 518,00						
				0,00024	-	-						
18	**248-302-010**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3**	1 шт.	120,00	358,00	-	42 960	-	42 960	-	46 397,00	
					-	-	-	-	-	3 437,00		
19	**1310-0701-0**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	36,00	1 951,00	-	70 236	-	5 400	46 682,00	126 271,00	
					1 801,00	-	64 836	-	-	9 353,00		
	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1	36	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						

	0105			3,6	-	-						
	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,01	3088	1 112,00						
				0,36	-	-						
	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00142	809	41,00						
				0,05112	-	-						
	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000002	1576025	12,00						
				0,0000072	-	-						
	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	6325216	455,00						
				0,000072	-	-						
20	**248-302-050**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	1 шт.	36,00	1 931600	-	69 516	-	69 516	-	75 077,00	
21	**1121-0401-0**	**Указатели световые настенные. Установка НР=72%**	шт.	47,00	933,00	21,09	43 851	991	406	30 863,00	80 691,00	
					903,27	8,74	42 454	411		5 977,00		
	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,5768	27,1096	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004	0,188	-						
						-						
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,002	6195	582,33						
				0,094	2 572,00	241,58						
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,002	3990	375,06						
				0,094	1 801,00	169,20						
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,06	12	33,84						
				2,82	-	-						
	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,0102	594	285,00						
				0,4794	-	-						
	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	859	121,00						
				0,141	-	-						
	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.	0	0	-						
				0	-	-						
22	**248-304-010**	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	1 шт.	47,00	1 130500	-	53 110	-	53 110	-	57 359,00	
					-	-	-	-	-	4 249,00		
23	**1310-0701-0**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	3,00	1 021,18	5,64	3 064	17	24	2 179,00	5 662,00	
					1 007,40	1,80	3 022	5	-	419,00		
	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,6087	1,8261	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,003	-						
						-						
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,001	3990	11,97						
				0,003	1 801,00	5,40						

	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные, экипаж=1	маш.-ч	0,04	20	2,40							
				0,12	-	-							
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,013	626	24,00							
				0,039	-	-							
24	248-304-021	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	1 шт.	3,00	1 761,00	-	5 283	-	5 283	-	5 706,00		
					-	-	-	-	-	423,00			
25	1310-0411-(	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%**	шт.	149,00	3 577,08	-	532 985	-	39 795	355 097,00	959 129,00		
					3 310,00	-	493 190	-	-	71 047,00			
	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	2	298	-							
						-							
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-							
						-							
	261-107-0227	Глухари	шт.	0,011	5631	9 229,00							
				1,639	-	-							
	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	859	1 921,00							
				2,235	-	-							
	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО	м	0,005	38449	28 645,00							
				0,745	-	-							
26	290-000-004	**Модуль акустический Соната-Т-100-3/1-Л mini (кпл)**	1 шт	149,00	3 387,00	-	504 663	-	504 663	-	545 036,00		
					-	-	-	-	-	40 373,04			
	Итого по разделу 1				**3 799 804,00**								
Раздел 2 Комплектующие изделия													
27	290-000-004	**Аккумуляторная батарея 17 А/ч, 12В (кпл)**	1 шт	2,00	25 973,00	-	51 946	-	51 946	-	56 102,00		
					-	-	-	-	-	4 155,68			
28	290-000-004	**Аккумуляторная батарея 12 А/ч, 12В (кпл)**	1 шт	8,00	10 411,00	-	83 288	-	83 288	-	89 951,00		
					-	-	-	-	-	6 663,04			
	Итого по разделу 2				**146 053,00**								
Раздел 3 Электротехнические изделия													
29	1310-0902-1	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	73,00	412,07	-	30 081	-	3 284	19 294,00	53 325,00		
					367,08	-	26 797	-	-	3 950,00			
	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,23	16,79	-							
						-							
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-							
						-							
	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до	т	0,00006	578162	2 532,00							

	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	626	503,00							
				0,803	-	-							
	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000002	1703348	249,00							
				0,000146	-	-							
30	248-306-010	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	1 шт.	69,00	149,00	-	10 281	-	10 281	-	11 103,00		
					-	-	-	-	-	822,00			
31	290-000-005	**Коробка распределительная КРТП-10х2 (кпл)**	1 шт	4,00	446,00	-	1 784	-	1 784	-	1 927,00		
					-	-	-	-	-	142,72			
32	1308-0303-0	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%**	шт.	1,00	1 773,00	-	1 773	-	-	1 277,00	3 294,00		
					1 773,00	-	1 773	-	-	244,00			
	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1	1	-							
						-							
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-							
						-							
33	247-204-060	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	1 шт.	1,00	763,00	-	763	-	763	-	824,00		
					-	-	-	-	-	61,00			
34	290-000-002	**Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/2 для 2-х авт.выкл.наружн.установки ИЭК (кпл)**	1 шт	1,00	496,00	-	496	-	496	-	536,00		
					-	-	-	-	-	39,68			
	Итого по разделу 3				**71 009,00**								
Раздел 4 Кабельные изделия													
35	1121-0201-0	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%**	м	5 245,00	98,40	0,80	516 108	4 196	55 073	329 265,00	913 003,00		
					87,10	0,09	456 840	472	-	67 630,00			
	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,0536	281,132	-							
						-							
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00004	0,2098	-							
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,00002	6195	629,40							
				0,1049	2 572,00	262,25							
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,00002	3990	419,60							
				0,1049	1 801,00	209,80							
	343-302-0101	Перфоратор электрический, экипаж=1	маш.-ч	0,0218	17	1 940,65							
				114,341	-	-							
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные, экипаж=1	маш.-ч	0,0115	20	1 206,35							
				60,3175	-	-							
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	626	6 871,00							
				11,0145	-	-							
	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,004	2063	43 271,00							

	0490	ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97										
				8,392	-	-						
	261-302-0456	Провод	м	1,03	0	-						
				5402,35	-	-						
	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	-						
				0	-	-						
36	290-000-005	**Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 (кпл)**	1 м	1 984,00	138,00	-	273 792	-	273 792	-	295 695,00	
					-	-	-	-	-	21 903,36		
37	290-000-005	**Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КСРЭВнг(А)-FRLS 6х0,5 (кпл)**	1 м	1 257,00	205,00	-	257 685	-	257 685	-	278 300,00	
					-	-	-	-	-	20 614,80		
38	290-000-005	**Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КСРЭВнг(А)-FRLS 8х0,5 (кпл)**	1 м	1 582,00	250,00	-	395 500	-	395 500	-	427 140,00	
					-	-	-	-	-	31 640,00		
39	290-000-005	**Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КСРВГнг(А)-FRLS 1х2х1,50 (кпл)**	1 м	3 620,00	205,00	-	742 100	-	742 100	-	801 468,00	
					-	-	-	-	-	59 368,00		
40	243-106-050	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	1 км	0,06	303 475,00	-	18 209	-	18 209	-	19 665,00	
					-	-	-	-	-	1 457,00		
	Итого по разделу 4				**2 735 271,00**							
Раздел 5 Материалы												
41	1121-0102-0	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР=72%**	м	970,00	585,47	7,52	567 906	7 294	21 864	388 276,00	1 032 677,00	
					555,41	0,54	538 748	524	-	76 495,00		
	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,348	337,56	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0,291	-						
						-						
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0003	3990	1 164,00						
				0,291	1 801,00	523,80						
	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые, экипаж=1	маш.-ч	0,045	29	1 270,70						
				43,65	-	-						
	343-302-0101	Перфоратор электрический, экипаж=1	маш.-ч	0,115	17	1 901,20						
				111,55	-	-						
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,054	12	630,50						
				52,38	-	-						
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные, экипаж=1	маш.-ч	0,12	20	2 328,00						
				116,4	-	-						
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	626	21 864,00						
				34,92	-	-						
	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	0	-						

	0473			0	-	-						
42	1121-0102-(	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%**	м	1 230,00	342,12	3,67	420 808	4 514	13 862	289 795,00	767 451,00	
					327,18	0,05	402 431	62	-	56 848,00		
	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,205	252,15	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00003	0,0369	-						
						-						
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,00003	3990	147,60						
				0,0369	1 801,00	61,50						
	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые, экипаж=1	маш.-ч	0,0363	29	1 291,50						
				44,649	-	-						
	343-302-0101	Перфоратор электрический, экипаж=1	маш.-ч	0,0575	17	1 205,40						
				70,725	-	-						
	343-302-0201	Дрели электрические, экипаж=1	маш.-ч	0,027	12	393,60						
				33,21	-	-						
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные, экипаж=1	маш.-ч	0,06	20	1 476,00						
				73,8	-	-						
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	626	13 862,00						
				22,14	-	-						
	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	0	-						
				1266,9	-	-						
	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	-						
				0	-	-						
43	243-907-01	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	1 м	970,00	615,00	-	596 550	-	596 550	-	644 274,00	
					-	-	-	-	-	47 724,00		
44	243-907-01(	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	1 м	1 230,00	121,00	-	148 830	-	148 830	-	160 736,00	
					-	-	-	-	-	11 906,00		
45	261-301-01	**Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30**	1 м	60,00	250,00	-	15 000	-	15 000	-	16 200,00	
					-	-	-	-	-	1 200,00		
46	290-000-00	**Соединитель КМС 60х40, СКМР10D-S-060-040-К01 (кпл)**	1 шт	485,00	196,00	-	95 060	-	95 060	-	102 665,00	
					-	-	-	-	-	7 604,80		
47	290-000-00	**Угол Т-образный КМТ 60х40, СКМР10D-Т-060-040-К01 (кпл)**	1 шт	12,00	206,00	-	2 472	-	2 472	-	2 670,00	
					-	-	-	-	-	197,76		
48	290-000-00	**Поворот на 90 гр. КМП 60х40, СКМР10D-Р-060-040-К01 (кпл)**	1 шт	8,00	257,00	-	2 056	-	2 056	-	2 220,00	
					-	-	-	-	-	164,48		
49	290-000-00	**Заглушка кабельной трассы КМЗ 60х40, СКМР10D-Z-060-040-К01 (кпл)**	1 шт	16,00	196,00	-	3 136	-	3 136	-	3 387,00	
					-	-	-	-	-	250,88		
50	290-000-00	**Внутренний угол КМВ 60х40, СКМР10D-V-060-040-К01 (кпл)**	1 шт	63,00	257,00	-	16 191	-	16 191	-	17 486,00	

		(кпл)	1 шт—	53,00	-	-	-	-	-	1 089,68	14 711,00	
52	290-000-006	Соединитель КМС 15х10, СКМР10D-S-015-010-К01 (кпл)	1 шт—	615,00	54,00	-	33 210	-	33 210	-	35 867,00	
					-	-	-	-	-	2 656,80		
53	290-000-006	Угол Т-образный КМТ 15х10, СКМР10D-T-015-010-К01 (кпл)	1 шт—	10,00	71,00	-	710	-	710	-	767,00	
					-	-	-	-	-	56,80		
54	290-000-006	Поворот на 90 гр. КМП 15х10, СКМР10D-P-015-010-К0 (кпл)	1 шт—	9,00	71,00	-	639	-	639	-	690,00	
					-	-	-	-	-	51,12		
55	290-000-006	Заглушка кабельной трассы КМЗ 15х10, СКМР10D-Z-015-010-К01 (кпл)	1 шт—	9,00	54,00	-	486	-	486	-	525,00	
					-	-	-	-	-	38,88		
56	290-000-006	Внутренний угол КМВ 15х10, СКМР10D-V-015-010-К01 (кпл)	1 шт—	5,00	71,00	-	355	-	355	-	383,00	
					-	-	-	-	-	28,40		
57	290-000-006	Внешний угол КМН 15х10, СКМР10D-N-015-010-К01 (кпл)	1 шт—	4,00	71,00	-	284	-	284	-	307,00	
					-	-	-	-	-	22,72		
	Итого по разделу 5				**2 803 016,00**							
Раздел 6 Демонтажные работы												
58	1217-0101-0	**Прибор приемно-контрольный на 24 шлейфа. Демонтаж (примен) НР=72%**	шт. —	1,00	389,30	1,70	389	2	-	280,00	723,00	
					387,60	1,05	388	1	-	54,00		
	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч —	0,2572	0,2572	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч —	0,0007	0,0007	-						
						-						
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м, экипаж=1	маш.-ч —	0,0007	2425	1,70						
				0,0007	1 507,00	1,05						
59	1217-0101-0	**Источник резервированного питания. Демонтаж (примен) НР=72%**	шт. —	1,00	389,30	1,70	389	2	-	280,00	723,00	
					387,60	1,05	388	1	-	54,00		
	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч —	0,2572	0,2572	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч —	0,0007	0,0007	-						
						-						
	314-504-0501.	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м, экипаж=1	маш.-ч —	0,0007	2425	1,70						
				0,0007	1 507,00	1,05						
60	1217-0101-0	**Извещатели; пожарно дымовые, пожарно тепловые, пожарно ручные. Демонтаж (примен) НР=72%**	шт. —	203,00	47,16	-	9 573	-	-	6 893,00	17 783,00	
					47,16	-	9 573	-	-	1 317,00		
	007-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч —	0,0374	7,5922	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч —	0	0	-						
						-						

	007-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0632	1,3272	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0,0063	-						
						-						
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м, экипаж=1	маш.-ч	0,0003	2425	15,33						
				0,0063	1 507,00	9,45						
62	1310-0411-0	**Акустическая колонка. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	шт.	8,00	1 324,00	-	10 592	-	-	7 626,00	19 675,00	
					1 324,00	-	10 592	-	-	1 457,00		
	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,8	6,4	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						
						-						
	261-107-0227	Глухари	шт.	0,011	4269	-						
				0,088	-	-						
	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	652	-						
				0,12	-	-						
	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	м	0,005	29177	-						
				0,04	-	-						
63	1217-0101-0	**Кабель сигнализации. Демонтаж НР=72%**	м	1 000,00	34,93	-	34 930	-	-	25 150,00	64 886,00	
					34,93	-	34 930	-	-	4 806,00		
	007-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0277	27,7	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-						
						-						
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00007	0	-						
				0,07	-	-						
64	1217-0101-0	**Магистрали. Демонтаж из каналов НР=72%**	м магистрали	700,00	181,27	0,24	126 889	168	-	91 315,00	235 660,00	
					181,03	0,15	126 721	105	-	17 456,00		
	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,1309	91,63	-						
						-						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0,07	-						
						-						
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м, экипаж=1	маш.-ч	0,0001	2425	168,00						
				0,07	1 507,00	105,00						
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00021	0	-	-				-	
				0,147	-	-						
	Итого по разделу 6				**342 583,00**							

	Итого по смете		**9 897 736**										
		Непредвиденные работы и затраты-2%				197955							
		Итого с непредвиденными расходами				10095691							
		Итого с коэфф понижающиий 0,95				9590906,45							
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1150908,77							
		ИТОГО				**10741815,22**							

Генподрядчик: ТОО "С.К Орда-Курылыс"

Нуртай Н.Н.

Субподрядчик: ТОО "Гемакасес"

Джумашев Д.К.