Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«19» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМК Атамекен», г. Актау, юр.адрес: Республика Казахстан. Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона №9, здание №43**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кіндібек Ернат Өрменұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 1-ой площадки с подъездной автодорогой на соре участка Западный Шикудук», Мангистауская область, Бейнеуский район, м/р Косбулак**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Филиал «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот» (БИН 121241019268), заместитель генерального директора – директор филиала Ермаганбетов Нуртас Дуйсенгалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **в лице директора ТОО «ASK Corporation» Емельян А.А., лицензия №22007667 от 21.04.2022 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный институт «OPTIMUM», №SHS.015-00**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Филиал «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот», № 25-527-/593 от 10.10.2023 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число полос движения					
Ширина проезжей части	м	4.5	4.5	4.5	4.5
Ширина обочин	м	1.0	1.0	1.0	1.0
Площадка 120х120м	шт	1	1	1	1
Наибольший продольный уклон при односкатном профиле	‰	8.7	8.7	8.7	8.7
Поперечный уклон проезжей	‰	35	35	35	35

части	‰	35	35	35	35
Поперечный уклон обочин	‰	35	35	35	35
Подъездная автодорога	П.м.	450	450	430	430
Водопропускная труба d =1000мм	шт	2	2	2	2
Водопропускная труба d =720мм	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Площадка выполнена в соре, отсыпается размером 120х120 м в плане.

Строительство выполнено на территории существующего газопромысла

Площадка скважины выполнена в насыпи, с оптимальной высотой по бровке 1,5 м., в проектных горизонталях, согласно организации рельефа. Для устройства насыпи использовано привозной грунт.

Минимальный коэффициент уплотнения насыпи - 0.95. Уплотнение выполнено катками на пневмоколесном ходу весом 25 т, толщина уплотняемого слоя 30 см за 6 проходов по одному следу. Коэффициент уплотнения земляного полотна принят 1,05 в соответствии со СП РК 3.03-101-2013. Уплотнение грунтов произведено при влажности, близкой к оптимальной.

Для защиты насыпи площадки в сложных грунтово-гидрологических условиях выолнено двойная защитно-армирующая прослойка в основании насыпи, состоящая из геосетки и геотекстиля и укрепление откосов мергелем на 30 см.

Прослойка в основании насыпи состоит из нетканный, иглопробивной геоматериал марки «Геофлакс» по СТО 24902492-001-2018. и сверху укладывается нитепрошивной геосетки марки «Геофлакс» по СТО 24902492-030-2018 в соответствии с Р РК 218-78- 2009.

Работы по засыпке прослойки грунтом выполнено с таким расчетом, что геотекстиль находился под действием дневного света не более 5 часов.

Полотна геотекстиля марки "Геофлакс» поперечном направлении с перекрытием 30см и закреплены по ширине двумя-тремя анкерами ар-ра AI, Ø10 мм, длина 30 см, по длине полотна крепят через 8,0-10,0 м.

Полотна улажено с перекрытием 30см, начиная от низа откоса к оси земляного полотна и закрепляют Г-образными анкерами ар-ра AI, Ø8 мм, длина 20 см.

Анкера установлены через 5,0-6,0 м по длине полотен и по ширине полотна 2-3 анкера.

Подъездная автодорога выполнена по нормам межплощадочных дорог IV-в категории по СН РК 3.03.22-2013, СП РК 3.03-101-2013 «Промышленный транспорт».

Общая протяженность 430 п.м.

Для устройства насыпи использовано привозной грунт.

Уплотнение выполнено катками на пневмоколёсном ходу весом 25 т, толщиной уплотняемого слоя 30 см за 6 проходов по одному следу. Коэффициент уплотнения земляного полотна принят 0,95 в соответствии со СП РК 3.03-101-2013. Уплотнение грунтов произведено при влажности, близкой к оптимальной.

Устройство покрытия выполнено из ПГС (песчано-гравийной смеси), по СТ РК 1549-2006, толщиной - 20 см.

В конструкции земляного полотна а/дороги использовано прослойки из геотекстиля, геосетки, выполняющих армирующую роль.

Общую устойчивость откосов от нагонной волны во время стояния воды на соровых участках обеспечивает наброска из крупнообломочного местного материала мергеля высотой до 1м.

Для пропуска поверхностных вод через автодорогу на ПК 1+64,98 сооружена круглая металлическая труба диаметром 2х1000мм(2шт), на ПК 1+74,28 сооружена круглая металлическая труба диаметром 2х720мм.

Водопропускные трубы уложены по рельефу для сброса воды в пониженные места. Основания выполнено из песчано-гравийной смеси. Укрепленного русла, предотвращающего размыв у сооружения, выполненного из бетона.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2023 г;**
(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2023 г;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяц;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяц;**
фактически, месяц: **2.5 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 1-ой площадки с подъездной автодорогой на соре участка Западный Шикудук»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кіндібек Ернат Өрменұлы** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)