Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛОИМ - ЛТД" Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Муканова, строение 53/4, БИН 020340004026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба,Каркаралинского района**

Договор подряда (контракт): №18 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54591**
	Раздел 1.	**Наружные сети водопровода и канализаций**				**34841**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод**				**23216**
1	У6101-102-108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	17	467	7939
2	У6101-106-102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	16,5	95	1568
3	У6101-107-501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	16,5	626	10329
4	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0025	1 351 845	3380

1	2	3	4	5	6	7
5	У6101-102-108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**10**	**467**	**4670**
6	У6101-107-501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**10**	**626**	**6260**
7	У6122-204-101 6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**2,5**	**278**	**695**
	Раздел 2.	**Наружные сети электроснабжения**				**19750**
	Подраздел 2.1.	**Сети 0,4кВ**				**19750**
8	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**1**	**18 792**	**18792**
9	У6124-201-801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1**	**958**	**958**
		ИТОГО				54591
		Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%				5132
		Итого				59723
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				179
		Итого				59902
		Сметная прибыль 5%				2995
		Непредвиденные работы и затраты 5%				2995
		Итого				65892
		Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075				70834
		Итого с учетом				69417
		НДС, 12 %				8330
		Итого с НДС				77747

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ - ЛТД"
БИН 020340004026

Директор_____Асанов Н.Г.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.