Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"30" 09 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Gas EnergyConstruction», Жамбылская область, г.Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11, БИН040740004084, 87014570007;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Кульжанова Армана Канатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство газопровода в с.Талап, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области». Туркестанская область,Байдибекский район, с.о. Боралдай, с.Талап**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек», Енжанов М.Л.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями а)**ТОО «StroyGazCompany» ГСЛ №19000594, б) ТОО «СК MEGARON» ГСЛ №14019036, в) ТОО «СК Artifex» ГСЛ №14015167, г) ТОО «Dezi Development» ГСЛ №21032753, д) ТОО «Spirit Казахстан» ГСЛ №22013227 ТОО «Aisha Company-2022» ГСЛ 22013067**

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «АТ-Сервисплан». №4/17-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «АТ-Сервисплан». №4/17-2019**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

является «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек». №121 от 15.07.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода	м	11236		12257,5	
Рабочее давление	кгс/см2	св 0,005 до 0,03		св 0,005 до 0,03	
Расход газа	м3/ч	165		165	
Протяженность газопровода **(высокого давления)**	м	297		297	
Подземный полиэтиленовый газопровод Ø90х8,2мм	м	297		297	
Протяженность газопровода **(среднего давления)**	м	10939		11960,5	
Подземный полиэтиленовый газопровод Ø110х10,0мм Ø90х8,2мм Ø63х5,8мм	 м м м	 1567 1095 8152		 1567 1095 9132,5	
Надземный стальной газопровод Ø108х4,0мм Ø57х3,0мм	 м м	 37 88		 78 88	
ГРПШ-13-2ВУ1	компл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**	**число квартир**		**площадь квартир, м2**	
	-	**общая**	**жилая**	-	**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В составе проекта предусмотрены строительства газопроводов высокого и среднего давления.

Подключение проектируемого газопровода высокого давления осуществляется путем врезки в газопровод высокого давления.

В составе проекта предусмотрено строительство газопровода среднего давления.

Газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 297 пм, в том числе:

диаметром 90х8,2мм составляет - 297 пм

Протяженность газопровода высоко давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 5,0 пм в том числе:

диаметром 57х4мм- составляет - 5,00 п.м

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 10814,0 пм, в том числе:

диаметром 110х10,0мм составляет - 1567,0 пм

диаметром 90х8,2мм составляет - 1095,0 пм

диаметром 63х5,8мм составляет - 9132,5 пм

Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 125,0 пм в том числе:

диаметром 108х4 мм- составляет - 78,0 п.м.

диаметром 57х3 мм- составляет -88,0 п.м.

Для снижения давления газа с высокого на среднее предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта типа ГРПШ-13-2ВУ1-1шт.

Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта типа

ГРПШ-10 с двумя счетчиками G4 - 41 шт.,

ГРПШ-6 с одним счетчиком G4 - 47 шт.,

Надземный газопровод покрывается лакокрасочными покрытиями, состоящими из двух слоев грунтовки ГФ-021 и 2х слоев эмали ПФ-115.

М/конструкции окрашиваются масляной краской за 2 раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.12.2021года;**

месяц, год

окончание работ **30.07.2022г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7,0;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;

фактически, месяц:7,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Турмешбетов М.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

"КазТрансГаз Аймақ" АҚ ОҚӨФ Сайран газ шаруашылығы

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство газопровода в с.Талап, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Gas EnergyConstruction»**

Директор Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)