Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021г. № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 09 2022года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек», руководитель Енжанов М.Л., БИН050140003660, 8(725)482-12-99, 160200**

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс

Туркестанская область, с.Шаян, Ә. Молдағұлова, № 9,

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«30» 09 2022г., ТОО «Gas Energy Construction»,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

Директор – Кульжанов Арман Канатович, Жамбылская область, г.Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11, БИН040740004084, 87014570007;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«30» 09 2022г., ТОО «Айбар Проект», в лице директора – Абдихалыков Б.К., эксперта – Данияров Б.А., аттестат: KZ80VJE00033386; от 15.12.2017 г. БИН200640008385 8(775)245-81-83**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«30» 09 2022г., ТОО «АТ-Сервисплан», директор – Максутов М.Б., 030440003370, 8(701)142-19-91;**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство газопровода в с.Талап, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области». Техническая сложность объекта, второй- нормальный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Туркестанская область,Байдибекский район, с.о. Боралдай, с.Талап

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 25.08.2016 года № 97, Акимат сельского округа Боралдай

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,
в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при
реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____20___года

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек», KZ23REA00257117 20.12.2021

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «АТ-Сервисплан». №4/17-2019

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек». №121 от 15.07.2019г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.12.2021года;
окончание работ 30.09.2022года; при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства 4,5 ,
месяц: 7,0 ;
фактически, месяц: 7,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода	м	11236		12257,5	
Рабочее давление	кгс/см2				

Расход газа	м3/ч				
Протяженность газопровода **(высокого давления)**	м	297		297	
Подземный полиэтиленовый газопровод Ø90х8,2мм	м	297		297	
Протяженность газопровода **(среднего давления)**	м	10939		11960,5	
Подземный полиэтиленовый газопровод Ø110х10,0мм Ø90х8,2мм Ø63х5,8мм	 м м м	 1567 1095 8152		 1567 1095 9132,5	
Надземный стальной газопровод Ø108х4,0мм Ø57х3,0мм	 м м	 37 88		 78 88	
ГРПШ-13-2ВУ1	компл.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		
Показатели	**По проекту**		**Фактически**

	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир		площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

Точка врезки: существующий надземный газопровод высокого давления диаметром 125 мм согласно с технических условий БД-16 (4565) от 10.10.2017года.

С учетом модернизации системы газоснабжения ЮКО, проектом предусматривается подключение потребителя непосредственно со среднего давления.

Проектом предусматривается выход из земли на границе участков с установкой индивидуальных ГРПШ для каждого дома или один на 2 дома вне территории частных ладений.

Объект «Строительство газопровода в с.Талап, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области» относится ко II уровню ответственности.

Толщина стенки полиэтиленовой трубы определена по расчету согласно п.4.2 МСП 4.03-103-2005.

SDR=(2*MRS/MOP*C)+1

MRS=10МПа;

MOP=0,3Мпа;

C=3,2

SDR=(2*10/0,3*3,2)+1=21,8 т.е. SDR17

Согласно пункту 6.6.6. СН РК 4.03-01-2011 толщина стенки полиэтиленовой трубы принимается SDR11 с коэффициентом запаса прочности 3.2.

Данная толщина стенки принята для предотвращения аварийных ситуаций на газопроводе, предотвращения чрезвычайных ситуаций и более долговечной работы самого трубопровода.

Мощность объекта

Газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 297 пм, в том числе:

диаметром 90х8,2мм составляет - 297 пм

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 11794,5 пм, в том числе:

диаметром 110х10,0мм составляет - 1567,0 пм

диаметром 90х8,2мм составляет - 1095,0 пм

диаметром 63х5,8мм составляет - 9132,5 пм

Протяженность надземного газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 166,0 пм в том числе:

диаметром 108х4 мм- составляет - 78,0 п.м.

диаметром 57х3 мм- составляет -88,0 п.м.

Для снижения давления газа с высокого на среднее предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта типа ГРПШ-13-2ВУ1-1шт.

Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта типа

ГРПШ-10 с двумя счетчиками G4 - 41 шт.,

ГРПШ-6 с одним счетчиком G4 – 47 шт.,
Годовой расход газа с учетом перспективы составляет 2 847 038 нм³/год

РЕШИЛ: **«Строительство газопровода в с.Талап, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области».**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Енжанов М.Л.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт (-ы) эксперта – **Данияров Бахыт Алтынбекович,** аттестат: KZ31VJE00034753; от 07.02.2018г.;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Айбар Проект»**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), **директор – Абдіхалықов Б.К.**

фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «АТ-Сервисплан», директор – Максутов М.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Абилов Н.Т. аттестат: №KZ21VJE00059571 от 19.11.2020 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт(-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кульжанов Арман Канатович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	12257,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	166,0	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	166	
	3) безопорная прокладка	м	0,0	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	12091,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	12091,5	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	88,0	
5	Количество задвижек d =50	шт	0,0	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
7	Кран проходной d = 25	шт	88,0	
	Кран ПЭ d = 63мм	шт	7,0	
	Кран ПЭ d = 90мм	шт	1,0	
	Кран ПЭ d = 110мм	шт	1,0	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	7,0	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления РДГ-50В	шт	1,0	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	ПЭ100 SDR11	ПЭ	110х10,0 мм	1567,0 м	
2	Труба	ПЭ100 SDR11	ПЭ	90х8,2 мм	1095,0 м	
3	Труба	ПЭ100 SDR11	ПЭ	63х8,2 мм	8835,5 м	
4	Труба		Ст.	108х4,0 мм	78,0 м	
5	Труба		Ст.	57х3,0 мм	88,0 м	

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек»,в лице руководителя Енжанова М.Л.

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «АТ-Сервисплан»,Максутов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)