Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: "Капитальный ремонт КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей №53» город Караганда, ул. Кузембаева 32. (Система отопления)"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/5	02.06.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР). Работы по проведению капитального ремонта согласно сметной документации (системы отопления)	12536773	11193547	-	-	-	-	-	1343226	12536773
Итого:	12536773	11193547	-	-	-	-		1343226	12536773

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор Назылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор Калибаева Б.

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик: **ТОО «СК Орда-Құрылыс»**

Форма 2

Наименование объекта: "Капитальный ремонт КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей №53» город Караганда, ул. Кузембаева 32. (Система отопления)"

Согласно договору №02/5 от 02.06.2021 года.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах IVквартала 2018 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Демонтажные работы											
1	Е12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	410	927,65	43,25	380338	17734	--	267304,00	699454		
					884,40	21,10	362604	8651	--	51811,00			
2	Е12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1000	343,66	2,79	343664	2789	30668	224027,00	613106		
					310,21	0,94	310207	942	--	45415,00			
		Отопление											
3	Е11-18030-1-0104-1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые) Установка	кВт	476	1123,00	14,84	534548	7064	253708	270539,74	869495		
					575,25	4,71	273819	2242	--	64407,02			
4	С123-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2800	1938,00	--	5426400	--	5426400	--	5860512		
					--	--	--	--	--	434112,00			
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	10,3725	260,69	--	2704	--	8307	1524	6673		
					149,93	--	1555	--		2446			
11	С123-040904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типаDanfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	117	23045,00	--	2696265	--	2696265	--	2911966		
					--	--	--	--	--	215701,20			
13	С123-040902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	32953,00	--	65906	--	65906	--	71178		
					--	--	--	--	--	5272,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	301,00	--	7525	--	7525	--	8127
					--	--	--	--	--	602,00	
27	С123-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	394,00	--	9850	--	9850	--	10638
					--	--	--	--	--	788,00	
28	С123-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	47	500,00	--	23500	--	23500	--	25380
					--	--	--	--	--	1880,00	
29	С123-010201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	528,00	--	13200	--	13200	--	14256
					--	--	--	--	--	1056,00	
31	С123-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110	865,00	--	95150	--	95150	--	102762
					--	--	--	--	--	7612,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							11193547
		НДС 12%		Тенге							1343226
		Итого с текущих ценах с НДС 12%		Тенге							12536773

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Назылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калдыбаева Б.**