Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Инженер: **ТОО "Айбар Проект "**

Наименование объекта: **Строительство газопровода в селе Талап Байдибекского района, ЮКО**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *23 декабря* 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210283	2021-11-16				
		Доп. соглашение					
		1	2021-12-06				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в селе Талап Байдибекского района, ЮКО	48 000 000	42 857 143							5 142 857	**48 000 000**
Удержание аванса 30%										14 400 000
Всего к оплате										**33 600 000**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Енжанов М.Л.**

Технический надзор:

ТОО "Айбар Проект "

Руководитель _____ **Абдихалыков Б.К.**

Подрядчик:

ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Оспанов А. Х.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА В СЕЛЕ ТАЛАП БАЙДИБЕКСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 210283 от 16.11.2021
Доп. соглашение: № 1 от 06.12.2021

Акт приемки выполненных работ № 1

за 23 декабря 2021 года
на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)									
			Смета: 2-1 высокое давление (надземный газопровод)									
1	2	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	5,02	2085		10467		10467	837	11304
2	4	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1129		1129		1129	90	1219
3	10	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-50В	шт	1	609375		609375		609375		609375
4	12	Прайс-лист стр.7	Узел учета расхода газа ШУУРГ СТГ-80-400 с электронным корректором MiniElCOr	шт	1	1471428,57		1471429		1471429		1471429
5	13	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2085		1043		1043	83	1126
6	15	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	38710		77420		77420	6194	83614
7	16	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916	793	10709
8	17	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746		746		746	60	806
9	18	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	2554		1282		1282	103	1385
10	19	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	917		1834		1834		1981

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							147	
11	21	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	54926		54926		54926		59320
											4394	
12	22	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083		6166		6166		6659
											493	
13	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00738	221225		1633		1633		1763
											131	
14	28	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005202	499537		260		260		281
											21	
15	45	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23	1149		26427		26427		28541
											2114	
16	47	С121-050308-0225 прим.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,31	415		14654		14654		15826
											1172	
17	48	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т	0,0123	223137		2745		2745		2964
											220	
18	49	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/	т	0,00968	609040		5896		5896		6367
											472	
19	58	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	216827		10278		10278		11100
											822	
			ИТОГО:					2332595	0	226822		
								0	0	2080804	18146	
			Итого по объекту:									2332592
			Объект: 2-2 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)									
			Смета: 2-2 высокое давление (подземный газопровод)									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	203,9090953	199,92	189,83	40766	38707	0	8056	52728
						10,1	44,77	2059	9130		3906	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,3064669	1872,02	0	11806	0	0	8500	21931
						1872,02	0	11806	0		1624	
3	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	26,904437	267,78	258,12	7204	6945	3	1490	9389
						9,56	67,34	257	1812		696	
4	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	47,0827648	204		9605				10373
											768	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,904437	20,17	17,16	543	462	3	184	784
						2,91	6,57	78	177		58	
6	6	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,66	741,63	0	8647	0	0	6226	16063
						741,63	0	8647	0		1190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	181,7707026	34,02	34,02	6184	6184	0	1580	8385
						0	12,07	0	2195		621	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	181,7707026	151,99	72,61	27627	13198	0	14697	45710
						79,38	32,92	14429	5983		3386	
9	9	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	15,8000001	3298,67	154,91	52119	2448	34152	16051	73624
						982,26	43,89	15520	693		5454	
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 х8,2 мм	км	0,274	334903,6	103361,72	91764	28321	27	70561	175310
						231442	28679,9	63415	7858		12986	
11	11	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	299,97	1599		479652		479652		518024
											38372	
12	15	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	2085		1047		1047		1130
											84	
13	16	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00058	783993,74	232382,78	455	135	33	328	846
						495000	76552,2	287	44		63	
14	17	С123-010201-0218	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	0,58232	3900		2271		2271		2453
											182	
15	20	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00857	53796	2643,86	461	23	19	292	813
						48883,4	453,18	419	4		60	
16	21	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00857	547142		4689		4689		5064
											375	
17	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.90х8,2 мм	км	0,0011	334903,6	103361,72	368	114	0	283	704
						231442	28679,9	255	32		52	
18	23	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,111	1599		1776		1776		1919
											142	
19	26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
20	27	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт	1	26788,66		26789		26789		28932
											2143	
21	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
22	29	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	1	3477,11		3477		3477		3755
											278	
23	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
24	31	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	1	9369,43		9369		9369		10119
											750	
25	32	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (159мм)	футляр	1	2341,7	634,51	2342	635	0	1702	4367
						1707,18	11,83	1707	12		323	
26	33	С123-021101-1305	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.	0,001	87190		87		87		94
											7	
27	34	С121-100501-1201 прим.	Герметик		0,6307632	388		245		245		264

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							20	
28	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,05	17735,53	1089,24	887	54	773	64	1027
						1185,3	227,35	59	11		76	
29	36	Е11-090601-0101	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314	92549,36	4583,88	291	14	6	190	520
						86122,9	1793,01	270	6		38	
30	37	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	313032		983		983		1062
											79	
31	38	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3298,67	154,91	2969	139	1945	914	4194
						982,26	43,89	884	40		311	
32	39	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5890,64	2067,21	5891	2067	497	4022	10706
						3326,36	736,17	3326	736		793	
33	40	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	553		277		277		299
											22	
34	41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
35	42	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	1	11116,18		11116		11116		12005
											889	
36	43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
37	44	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	1	1203,05		1203		1203		1299
											96	
38	45	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
39	46	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	6534,38		6534		6534		7057
											523	
40	47	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	21016,91	978,22	294	14	224	56	378
						4058,2	340,98	57	5		28	
41	48	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,00667	340999		2274		2274		2456
											182	
42	49	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	499537		21		21		23
											2	
43	50	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	1	277		277		277		299
											22	
44	51	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2028,44	549,63	2028	550	0	1474	3783
						1478,81	10,25	1479	10		280	
45	52	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	1,4	180,32		252		252		273
											20	
46	53	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	1,2729208	388		494		494		533
											40	
47	54	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	3298,67	154,91	66	3	43	20	93
						982,26	43,89	20	1		7	
48	55	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,023	436129,6	146298,72	10031	3365	2	7532	18968
						289731	41048,34	6664	944		1405	
49	56	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004		23,23	5012		116429		116429		125743

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							9314	
50	58	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		23	1220,36	7,34	28068	169	3557	24148	56393
			м трубы, уложенной в футляре			1058,38	2,13	24343	49		4177	
51	59	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,301	26975,92	18615,82	8120	5603	0	2702	11688
				км кабеля		8360,1	4109,69	2516	1237		866	
52	60	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"		301	18,21		5483		5483		5921
				м							439	
53	61	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		297	342,29	155,44	101659	46166	14525	39260	152192
				м кабеля		137,94	45,65	40968	13559		11274	
54	62	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,297	90661		26926		26926		29080
				км							2154	
55	63	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		0,00006	278624,43	72199,11	17	4	0	13	33
				км		206389	19826,44	12	1		2	
56	65	С123-010501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ18599-2001		0,0606	144		9		9		9
				м							1	
57	66	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных		0,12	6040,52	956	725	115	265	367	1179
				м3		2879,37	376,2	346	45		87	
58	67	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер		0,002	21016,91	978,22	42	2	32	8	54
				м3		4058,2	340,98	8	1		4	
59	68	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка		0,008364	229371	1275	1918	11	0	1740	3951
				т		228096	531,99	1908	4		293	
60	69	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,000824	233974		193		193		208
				т							15	
61	70	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,00754	251727		1898		1898		2050
				т							152	
62	71	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка		0,004928	653219	1275	3219	6	2089	1025	4584
				1т		228096	531,99	1124	3		340	
63	72	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера		0,0182716	985136,99	497995,54	18000	9099	342	11019	31340
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	8559	2571		2322	
64	73	С123-021199-9910	Стоимость ковера с крышкой		0,016844	340999		5744		5744		6203
				т							460	
65	74	С121-050309-0301	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80		0,001102	287262		317		317		342
				т							25	
66	75	С121-130201-0902	Шайба,шплинт		0,0003256	456780		149		149		161
				т							12	
67	76	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		8	137,88	0,79	1103	6	0	759	2011
				болт		137,09	0,38	1097	3		149	
68	77	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000328	499537		164		164		177
				т							13	
69	78	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,04	552,65	219,75	22	9	1	11	36
				м2		313,5	76,43	13	3		3	
70	79	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,000854	59851		51		51		55

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							4	
71	80	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4039924	6040,52	956	2440	386	891	1236	3971
				м3 подстилающего слоя		2879,37	376,2	1163	152		294	
72	81	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство		4,039924	3964,56	283,8	16017	1147	12787	2322	19805
				м2 покрытия		515,48	95,87	2083	387		1467	
73	82	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		0,35325	1352,12	0	478	0	0	344	887
				м3 грунта		1352,12	0	478	0		66	
74	83	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		0,35325	741,63	0	262	0	0	189	487
				м3		741,63	0	262	0		36	
75	84	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий		0,108	22159,8	1723,46	2393	186	1708	491	3115
				м3		4626,09	366,27	500	40		231	
76	85	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		2	1749,23	832,96	3498	1666	514	2159	6110
				шт.		659,2	340,29	1318	681		453	
77	86	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)		0,1	67006		6701		6701		7237
				м3							536	
78	87	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		2	827,56	0	1655	0	207	1563	3476
				шт.		723,81	0	1448	0		257	
79	88	С124-010107-0501 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя		0,02	109821		2196		2196		2372
				100 шт.							176	
80	89	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		2	5943,54	2067,21	11887	4134	1100	8044	21525
				шт.		3326,36	736,17	6653	1472		1594	
81	90	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2	553		1106		1106		1194
				м							88	
82	91	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)		0,028	21016,91	978,22	588	27	447	112	757
				м3		4058,2	340,98	114	10		56	
83	92	С123-021199-9910	Стоимость ковера		0,01334	340999		4549		4549		4913
				т							364	
84	93	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000086	499537		43		43		46
				т							3	
85	94	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм		2	277		554		554		598
				шт							44	
86	95	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/		25	1105,34	37,37	27633	934	1359	15457	46538
				стык		1013,6	0	25340	0		3447	
			ИТОГО:					1245662	178411	1029718	261439	3953436
								254753	51339	2080804	138713	
			Итого по объекту:									1245663
			Объект: 2-3 СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)									
			Смета: 2-3 Среднее давление (подземный газопровод)									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		8437,337042	199,92	189,83	1686809	1601618	0	333341	2181762

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 грунта		10,1	44,77	85192	377782		161612	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	260,9485683	1872,02	0	488502	0	0	351721	907441
						1872,02	0	488502	0		67218	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	99,84	1560,02	0	155752	0	0	112142	289326
						1560,02	0	155752	0		21432	
4	10	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	40,0564229	3298,67	154,91	132133	6205	86582	40693	186652
						982,26	43,89	39346	1758		13826	
5	12	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1582,67	2372		3754093		3754093		4054421
											300327	
6	15	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1105,95	1599		1768414		1768414		1909887
											141473	
7	18	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	8233,52	791		6512714		6512714		7033731
											521017	
8	22	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,004	2554		2564		2564		2769
											205	
9	24	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	5574		6492		6492		7011
											519	
10	27	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01588	547142		8689		8689		9384
											695	
11	29	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,222	2372		5271		5271		5692
											422	
12	33	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	2	38341,07		76682		76682		82817
											6135	
13	35	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 110мм	шт	2	4235,73		8471		8471		9149
											678	
14	37	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 110мм	шт	2	11362,98		22726		22726		24544
											1818	
15	43	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	313032		1966		1966		2123
											157	
16	46	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,6780003	1002		44767		44767		48349
											3581	
17	48	С123-010201-0218	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	51,8264803	3900		202123		202123		218293
											16170	
18	51	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,76273	547142		417322		417322		450707
											33386	
19	53	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	103,3735007	791		81768		81768		88310
											6541	
20	57	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	89,0000006	12360,21		1100059		1100059		1188064
											88005	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	59	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	89,0000006	1645,66		146464		146464		158181
											11717	
22	61	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	89,0000006	4317,7		384275		384275		415017
											30742	
23	64	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	73,7640282	388		28620		28620		30910
											2290	
24	67	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,27946	313032		87480		87480		94478
											6998	
25	70	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	553		2489		2489		2688
											199	
26	72	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	9	11116,18		100046		100046		108049
											8004	
27	74	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	9	1203,05		10827		10827		11694
											866	
28	76	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	9	6534,38		58809		58809		63514
											4705	
29	80	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	9	277		2493		2493		2692
											199	
30	86	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	119,18	5012		597330		597330		645117
											47786	
31	90	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	553		1659		1659		1792
											133	
32	92	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	6	11116,18		66697		66697		72033
											5336	
33	94	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	6	1203,05		7218		7218		7796
											577	
34	96	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	6	6534,38		39206		39206		42343
											3137	
35	100	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	6	277		1662		1662		1795
											133	
36	106	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	90,9	5012		455591		455591		492038
											36447	
37	110	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	553		19908		19908		21501
											1593	
38	112	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	72	9443,2		679910		679910		734303
											54393	
39	114	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	72	1203,05		86620		86620		93549
											6930	
40	116	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	72	6534,38		470475		470475		508113
											37638	
41	118	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,48024	340999		163761		163761		176862
											13101	
42	120	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	72	277		19944		19944		21540
											1596	
43	126	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	903,95	1902		1719313		1719313		1856858
											137545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	130	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	63,63	5012		318914		318914	25513	344427
45	133	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	199,98	1902		380362		380362	30429	410791
46	136	Прайс-лист стр.21	Отвод 30° электросварной SDR 11 Ду 63мм	шт	1	4462,5		4463		4463	357	4820
47	137	Прайс-лист стр.21	Отвод 45° электросварной SDR 11 Ду 63мм	шт	4	4462,5		17850		17850	1428	19278
48	138	Прайс-лист стр.21	Отвод 60° электросварной SDR 11 Ду 63мм	шт	8	4462,5		35700		35700	2856	38556
49	139	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 63мм	шт	28	4317,7		120896		120896	9672	130567
50	140	Прайс-лист стр.21	Отвод 30° электросварной SDR 11 Ду 90мм	шт	1	9744,64		9745		9745	780	10524
51	141	Прайс-лист стр.21	Отвод 45° электросварной SDR 11 Ду 90мм	шт	1	9744,64		9745		9745	780	10524
52	142	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 90м	шт	1	9369,43		9369		9369	750	10119
53	143	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 Ду 110мм	шт	3	11362,98		34089		34089	2727	36816
54	145	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	10814	18,21		196969		196969	15758	212727
55	147	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	11,206	90661		1015947		1015947	81276	1097223
56	150	С123-010501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,9388	144		855		855	68	924
57	154	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,080752	233974		18894		18894	1512	20405
58	155	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,73892	251727		186006		186006	14880	200887
59	158	С123-021199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т	1,650712	340999		562891		562891	45031	607922
60	159	С121-050309-0301	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,107996	287262		31023		31023	2482	33505
61	160	С121-130201-0902	Шайба,шплинт	т	0,0319088	456780		14575		14575	1166	15741
62	173	С124-010107-0501 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	3,21	109821		352525		352525	28202	380727
63	175	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 63мм	шт	90	2356,93		212124		212124	16970	229093
64	176	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 90мм	шт	3	5561,73		16685		16685	1335	18020
65	177	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 110мм	шт	2	7943,25		15887		15887	1271	17157
66	178	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 110/63мм	шт	28	10168,13		284708		284708	22777	307484
67	179	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 90/63мм	шт	26	7267,5		188955		188955	15116	204071
68	182	Прайс-лист стр.13	Переход неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 110/63мм		2	4144,66		8289		8289		8952

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							663	
69	183	Прайс-лист стр.13	Переход неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 110/90мм	шт	1	4144,66		4145		4145	332	4476
70	184	Прайс-лист стр.13	Переход неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 90/63мм	шт	4	3106,45		12426		12426	994	13420
71	186	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	282,999999	553		156499		156499	12520	169019
72	188	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	1,88761	340999		643673		643673	51494	695167
73	189	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,012169	499537		6079		6079	486	6565
74	192	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,04669	340999		15921		15921	1274	17195
75	193	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000301	499537		150		150	12	162
76	195	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	7	3155		22085		22085	1767	23852
77	196	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	7	7152		50064		50064	4005	54069
78	197	С121-130816-2305 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	25,34	1143		28964		28964	2317	31281
79	199	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	7	51077,41		357542		357542	28603	386145
80	200	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	7	35832,05		250824		250824	20066	270890
81	202	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	14	1645,66		23039		23039	1843	24882
82	206	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,00667	340999		2274		2274	182	2456
83	207	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	499537		21		21	2	23
84	213	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 90мм	шт	1	71433,7		71434		71434	5715	77148
85	214	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1	35832,05		35832		35832	2867	38699
86	216	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	2	3477,11		6954		6954	556	7511
87	220	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,00667	340999		2274		2274	182	2456
88	221	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	499537		21		21	2	23
89	223	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1	3155		3155		3155	252	3407
90	224	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1	7152		7152		7152	572	7724
91	225	С121-130816-2305 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	3,62	1143		4138		4138	331	4469
92	227	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 110мм	шт	1	92658,8		92659		92659	7413	100072
93	228	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1700мм	шт	1	45458,3		45458		45458	3637	49095
94	230	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 110мм		2	4235,73		8471		8471		9149

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							678	
			ИТОГО:					27526831	1607823	26179938	1099336	34587346
								768792	379540	2080804	2407896	
			Итого по объекту:									27526838
			Объект: 2-4 Среднее давление (надземный газопровод)									
			Смета: 2-4 Среднее давление (надземный газопровод)									
1	2	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	37,148	2554		94876		94876	7590	102466
2	4	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	88,352	1002		88529		88529	7082	95611
3	15	**Прайс-лист стр.5**	**ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4**	шт	41	56250		2306250		2306250		2306250
4	20	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,2860224	463125		595589		595589	47647	643236
5	24	С123-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	98,3999999	365		35916		35916	2873	38789
6	26	С123-040601-0501	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	41	17593		721313		721313	57705	779018
7	27	С123-040905-0302	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	81,9999999	891		73062		73062	5845	78907
8	28	С123-020103-0303	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	81,9999999	603		49446		49446	3956	53402
9	29	С123-020101-1005	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	41	488		20008		20008	1601	21609
10	31	**Прайс-лист стр.5**	**ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4**	шт	46,0000002	46875		2156250		2156250		2156250
11	36	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,4428544	463125		668222		668222	53458	721680
12	40	С123-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	101,2000005	365		36938		36938	2955	39893
13	42	С123-040601-0501	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	46,0000002	17593		809278		809278	64742	874020
14	43	С123-040905-0302	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	46,0000002	891		40986		40986	3279	44265
15	44	С123-020103-0303	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	92,0000004	603		55476		55476	4438	59914

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	45	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	46,0000002	488		22448		22448	1796	24244
17	47	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт	1	46875		46875		46875		46875
18	52	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0313664	463125		14527		14527	1162	15689
19	57	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	365		1099		1099	88	1187
20	59	С123-040601-0501	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	17593		17593		17593	1407	19000
21	61	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	891		1782		1782	143	1925
22	63	С123-020103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	603		1206		1206	96	1302
23	65	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65268	223137		145637		145637	11651	157288
24	67	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,35072	251727		843467		843467	67477	910944
25	74	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92988	514897		478792		478792	38303	517096
26	75	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,80808	463125		374242		374242	29939	404181
27	76	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарныеиз проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	63	415		26145		26145	2092	28237
28	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1869	221225		41347		41347	3308	44655
29	80	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,90008	251727		478301		478301	38264	516566
			ИТОГО:					10299713	0	31916163	1099336	45291844
								0	0	6590179	2866793	
			Итого по стройке:									41404806
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							6669261		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные	2,90%						1 120 055		46 411 899
			Зимние удорожания	0,91%						361 658		46 773 557

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные	**2%**						**802 086**		**47 575 643**
			Итого:	**1**								**47 575 643**
			Итого с коэф-том скидки	**0,9**								**42 857 143**
			Итого без НДС									**42 857 143**
			НДС	**12%**								**5 142 857**
			Итого с НДС									**48 000 000**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Елеманов М.Л.**

Подрядчик:

ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Оспанов А.Х.**

Технический надзор:

ТОО "Айбар Проект"

Эксперт _____ **Данияров Б.А.**

Авторский надзор:

ТОО "АТ-Сервисплан"

Директор _____ **Махсут М.Б.**