Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

28. 11. 2024 года

Генеральный подрядчик ТОО "BBM-Story-Group", Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, Ы.АЛТЫНСАРИН, 61,.

наименование организации, юридический адрес

в лице Сұлтан М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство газопровода в н/п Саркырама с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. а) Субподрядными организациями ТОО "Строй Company 2030" гос лицензия ГСЛ №011813 от 21.11.2024 года Директор Сұлтанбекұлы Ә., БИН : 010640001734, Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(705) 398 75 77.

дата подписания декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

б) Субподрядными организациями ТОО "Kazakh Teh-Stroy",гос лицензия ГСЛ №0008117 от 21.12.2018 Директор Тулегенов Б.О., БИН 100940014815, Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(778) 200 01 01.

дата подписания декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "МПК-Проект"
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
ТОО «Kaz Expertise» 30.05.2022 ж. № KAZE-0091/22
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода из стальных труб	км	6,554	6,554	6,554	6,554
Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб	км	1,227	1,227	1,227	1,227
Сметная стоимость строительства на 2022-2023 года. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	48,038 29,613 2,545 15,880	48,038 29,613 2,545 15,880	48,038 29,613 2,545 15,880	48,038 29,613 2,545 15,880
Продолжительность строительства	месяц	4	4	4	4

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Производительность (пропускная способность) – 42,4 м^3/час; – 93 743,5 м^3/год;

Общая площадь выделенной территории.

Протяженность трассы (трубопроводов):

Общая протяженность газопровода среднего давления 0,005-0,3 МПа из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 – 6,554 км

Общая протяженность газопровода среднего давления 0,005-0,3 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 – 1,227 км

Диаметры труб – Ø63х5.8 для газопровода из полиэтиленовых труб;

Ø57х3.5 для газопровода из стальных электросварных труб

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжения организация: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Түркістан өңірлістік филиалы Атакент газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличий)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

_____готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик считает объект "Строительство газопровода в н/п Саркырама с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области"

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Султан М.Б. «29» ноября 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)