*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" ,Республика Казахстан, Абай, Семей, Достоевского, дом № 110** — **220740016432.**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Geo Group",Республика Казахстан, ВКО, Курчумский район, село Курчум, ул. К.АНГЫШПАЕВА, дом № 25** — **040140006326.**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №178 от 11.05.2024 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 15 07 24 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство врачебной амбулатории в с.Екпин района Аксуат области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | | | работа | 1 | 25 121 799,65 | 25 121 799,65 | 2 691 621,39 |
| | | | | **Итого** | **1** | **x** | **25 121 799,65** | **2 691 621,39** |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Скакова Л.Е
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2024 г

М.П.

*Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169*

*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 778 454 98 41

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Group" Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, К.АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН/ИИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87055299994

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство врачебной амбулатории в с. Екпин района Ақсуат области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, область Абай, район Ақсуат, Екпинский с.о., с.Екпин

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
## (по ресурсному методу)
## за июль 2024 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 220740016432. | 040140006326. | | | 178 | 11.05.2024. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство врачебной амбулатории в с. Екпин района Аксуат области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 25 121 799,65 | 25 121 799,65 | 22 430 178,26 | | | | 2 691 621,39 | 25 121 799,65 |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства области Абай"**
**БИН 220740016432**

**Заместитель руководителя** _____ **Артыкбаева Ф. А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "CEO Group"**
**БИН/ИИН 040140006326**

**Руководитель** _____ **Скакова Л. Е.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АСКОС+"**

**Эксперт**_____ **Балтаева К. А.**
**ИИН 900819450201**
**Аттестат №KZ51VJE00018070 от 15.07.2017 г.**

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 88-3

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 778 454 98 41

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Group" Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, К.АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН/ИИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87055299994

**Стройка:** Строительство врачебной амбулатории в с. Екпин района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

**Объект:** Строительство врачебной амбулатории в с. Екпин района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): № 178 от 11.05.2024 г.

# Акт выполненных работ № 1 за июль 2024 года

на Строительство врачебной амбулатории в с. Екпин района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Локальная смета № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты** | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Земляные работы (АС-3 )** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0113<br>Кклим = 1,12 Коб =0,97 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 | м3 | 1350,24 | 528 | 712 927 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0201<br>Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2; | Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | м3 | 41,76 | 7336 | 306 351 | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101<br>Кклим = 1,12 Коб =0,1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 117,1 | 3793 | 444 160 | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0104<br>Кклим = 1,12 Коб =0,9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 | м3 | 1053,9 | 56 | 59 018 | |
| | | | **Раздел 2. Фундамент** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-6)** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 6101-0108-0102<br>Кклим = 1,12 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 22,1 | 21410 | 473 161 | |
| 6 | 7 | 6103-0701-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 22,1 | 10481 | 231 630 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 7.1 | 212-101-1801 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 22,542 | 31784 | 716 475 | Казахстан |
| 7 | 8 | 6103-0101-0210<br>Кклим = 1,12 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м | м3 | 57 | 24579 | 1 401 003 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 8.1 | 212-101-2303 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8 | м3 | 57,855 | 38407 | 2 222 037 | Казахстан |
| 8 | 9 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | 1 т | 4,00372 | 344489 | 1 379 237 | Казахстан |
| 9 | 10 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 1,43616 | 385266 | 553 304 | Казахстан |
| 10 | 11 | 6111-0403-0203<br>Кклим = 1,06 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 128,7 | 510 | 65 637 | |
| 11 | 12 | 6111-0401-0107<br>Кклим = 1,12 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 226,824 | 4330 | 982 148 | |
| | | | **Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС8)** | | | | | |
| 12 | 13 | 6101-0108-0102<br>Кклим = 1,12 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 0,09 | 21410 | 1 927 | |
| 13 | 14 | 1106-1301-0103<br>Кклим = 1,12 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0,46 | 130764 | 60 151 | |
| 14 | 15 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 0,053 | 362730 | 19 225 | |
| 15 | 16 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,0106 | 356088 | 3 775 | Казахстан |
| 16 | 17 | 6103-0701-0807<br>Кклим = 1,12 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0085 | 1133384 | 9 634 | |
| 17 | 18 | 214-201-0202 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | 1 т | 0,00754 | 495431 | 3 736 | |
| 18 | 19 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,00096 | 385266 | 370 | Казахстан |
| 19 | 20 | 1108-0201-0703<br>Кклим = 1,12 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0369 | 323306 | 11 930 | |
| 20 | 21 | 261-301-0261 | Решетки для приямков стальные | 1 т | 0,0369 | 167407 | 6 177 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 6111-0401-0107<br>Кклим = 1,12 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,42 | 4330 | 14 809 | |
| | | | **Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9)** | | | | | |
| 22 | 23 | 6104-0202-0101<br>Кклим = 1,12 | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 56 | 5648 | 316 288 | |
| 23 | 24 | 6104-0202-0102<br>Кклим = 1,12 | Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т | шт. | 12 | 6310 | 75 720 | |
| 24 | 25 | 6104-0202-0103<br>Кклим = 1,12 | Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т | шт. | 101 | 8392 | 847 592 | |
| 25 | 26 | 221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | 1 м3 | 68,943 | 52811 | 3 640 949 | Казахстан |
| 26 | 27 | 6105-0401-0103<br>Кклим = 1,12 | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,07744 | 316645 | 24 521 | |
| 27 | 28 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,0774 | 356088 | 27 561 | Казахстан |
| 28 | 29 | 6103-0101-0105<br>Кклим = 1,12 | Устройство фундамента бетонного ленточного | м3 | 5,43 | 21464 | 116 550 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 29.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,51145 | 31603 | 174 178 | Казахстан |
| 29 | 30 | 6111-0401-0107<br>Кклим = 1,12 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 382,944 | 4330 | 1 658 148 | |
| | | | **Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 22,23)** | | | | | |
| 30 | 31 | 6103-0401-0201<br>Кклим = 1,12 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 63,824 | 10913 | 696 511 | |
| 31 | 32 | 6103-0703-0201<br>Кклим = 1,12 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,943 | 87135 | 82 168 | |
| 32 | 33 | 6103-0301-0202<br>Кклим = 1,12 | Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,943 | 176641 | 166 572 | |
| 33 | 34 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,072 | 385266 | 27 739 | Казахстан |
| 34 | 35 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,871 | 356088 | 310 153 | Казахстан |
| 35 | 36 | 6103-0401-0203<br>Кклим = 1,12 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья» | м3 | 12,93 | 11845 | 153 156 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 36.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 13,12395 | 35504 | 465 953 | Казахстан |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **18 462 581** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | 1 347 768 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска) | 92 187 |
| Итого с общеплощадочными затратами | 19 902 536 |

| | |
|---|---|
| Сметная прибыль (5%) | 990 517 |
| Непредвиденные работы и затраты: (2%) | 398 051 |
| Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г. | 21 291 104 |
| Итого по акту в текущих ценах 2024 года, (Кпер = 1,075) | 22 887 937 |
| В текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,98 | 22 430 178,26 |
| НДС (12%) | 2 691 621,39 |
| Итого | 25 121 799,65 |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства области Абай"**
**БИН 220740016432**

**Заместитель руководителя_____ Артыкбаева Ф. А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "CEO Group"**
**БИН/ИИН 0401[illegible]6326**

**Руководитель _____ Скакова Л. Е.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "АСКОС+"**

**Эксперт_____ Култасова У. А.**
**ИИН 900819450201**
**Аттестат №KZ51VJE00048070 от 16.07.2017 г.**

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "АрхИнжПроект"**

**Эксперт_____ Кузембаев М. М.**
**Аттестат №KZ90VJE00062797 от 23.02.2021 г.**