Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«06». 03. 2025 года

Генеральный подрядчик ТОО "Kazakh Teh-Stroy", БИН 100940014815, Гос лицензия ГСЛ № 0008117 от 21.12.2018 г Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(778) 200 01 01.
наименование организации, юридический адрес

в лице Сламов О.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода в н/п Киров с/о Кызылкум , Жетысайского района, Туркестанской области».

наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. а) Субподрядная организация ТОО "BBM-Story-Group" БИН 030840022450 гос лицензия 17-ГСЛ №001438 от 22.01.2021 г,Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, Ы.АЛТЫНСАРИН, 61, +7(705) 818 09 53.

   в лице директора Сұлтан М

   б) Субподрядная организация ТОО "Строй Company 2030" , БИН : 010640001734, гос лицензия ГСЛ-КР №011813 от 21.11.2024 г, Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(705) 398 75 77.
   дата подписания декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

   в лице директора Сұлтанбекұлы Ә.

   в) Субподрядными организациями ТОО "Су Жоба Құрылыс" гос лицензия ГСЛ №016170 от 05.11.2021 БИН 040640001809 Туркестанская обл., Ордабасинский р-н, Шубарсуский с/о, с. Шубарсу, Массив Домостроитель, д 201.
   дата подписания декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

   в лице Директор Жаңабаев Қуаныш Берікұлы

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ТОО «Almaty Expert Group» №AEG-0083/21 от 25.12.2021 г

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	тыс.м3/год	266,1116	266,1116	266,1116	266,1116
Общая протяженность газопровода из стальных труб	км	3,5	3,5	3,5	3,5
Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб	км	0,175	0,175	0,175	0,175
Сметная стоимость строительства на 2022 года. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	67,013 48,477 3,451 15,085	67,013 48,477 3,451 15,085	67,013 48,477 3,451 15,085	67,013 48,477 3,451 15,085
Продолжительность строительства	месяц	3	3	8	8

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для газоснабжения природным газом населенном пункте н/п Киров с/о Кызылкум, Жетысайского района запроектирован газопровод высокого и среднего давления. В населенным пункте Киров для снижения газа с высокого на среднее установлен: Для строительства газоснабжения потребуются следующие основные ресурсы:

Труба ПЭ-0,290м; Труба Ст-3519 м;

Бетон – 40,4 м3; Песок строительный – 106 м3;

Фитинги – 31 шт;

Сигнальный медный провод ВВГ-660-1х2.5мм – 345м;

Лента полиэтиленовая сигнальная с надписью: "Осторожно ГАЗ" – 393 м;

Кран шаровой стальной – 3шт.

. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024г.;
месяц, год

окончание работ март 2025 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжающая организация:

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ
Түркістан облыстық филиалы
Атақты мұнай-газ өңірлері

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство газопровода в н/п Киров с/о Кызылкум , Жетысайского района, Туркестанской области»., готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Сламов О.Б « 06 » марта 2025 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Kazakh Teh-Stroy БИН 100940014815 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ