Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«01» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Фуд-МС» г.Алматы, ул Шахтерская 25/1**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Кусаинова Сейтжана Жумахановича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция строительство системы водоснабжения с.Бакбакты Балхашского района Алматнискої области.»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашскогорайона»,**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЭлМ» №24-2017 НВ от 28 ноября 2017 года.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», 28.11.2017 года**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Scanned with CamScanner

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Бурение скважины глубиной до 100м	шт	1	1	1	1
Строительство насосной станции 1-го подъ	шт	1	1	1	1
Ж/бетонные резервуары по 600м3	шт	2	2	2	2
Строительство водонапорной башни V=50м3	шт	1	1	1	1
Строительство водовода	м	91	91	91	91
Установка хлор сатуратора ХС-10/100	шт	1	1	1	1
Внутрипоселкова сеть	м	6435	6435	6435	6435
Установка в/проводных колодцев	шт	104	104	127	127
Строительство ВЛИ-10 кВт	м	1506	1506	1506	1506
2КТПН-100-6/10/0.4 кВ	комп	1	1	1	1
Строительство линии наружного освещения	м	119	119	119	119
Видеонаблюдение	камер	7	7	7	7
Благоустройства	м2	3587.4	3587.4	3587.4	3587.4

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$	-	-

Scanned with CamScanner

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
1 На площадке головного водозабора и резервуаров;
-бурение скважины глубиной 100 м кол-ве 1 скважины.
-строительство насосной станции 1-го подьема над скважиной с установкой оборудования.
-строительство внутриплощадных сетей из стальных труб D159х4,5мм протяженностью 149м, D133х4.5мм-100м, D108х4,0мм-75м D219х6мм-238мю.
Строительство водопроводных колодцев диам. 1500мм-6шт,диам 2000мм-1шт, монолитный колодец 2.5х2.0м-1шт
-строительство колодца с хлор-сатуратором диам.2000мм-1шт
-строительства ж/бетонных резервуаров емкостью 600м3-2шт
-строительство водонапорной башни емк.50м3-1шт
-строительство надворного туалета с выгребом.
Благоустройства территории головного водозабора с устройством проездов шириной до 4.0м покрытие из гравийно-песчаных смесей на площади 2190м2 и установкой бортовых камней протяженностью-1013м,покрытие из щебеня фракции свыше 70мм на площади 1397,4м2.
-видеонаблюдение-7 камер;
2.Строительство подводящих водоводов в 2 линии от резервуаров до колодца ПГ-76 из полиэтиленовых труб SDR-21Д=180ч8.6мм L=91 м.
3.Строительство внутрипоселковый сети из полиэтиленовых труб SDR-21Д=160х7.7мм L=2581м, Д=110х5.3мм L=4811м, Д=63х3мм L=452 м.
строительство водопроводных колодцев диам 1.5м -101шт,2.0-18 колодцев,
-восстановление дорожного полотна гравийно-песчанным покрытием-6140м2
4.Строительство ВЛИ 10 кв – 1506м,
5.Строительство 2КТПН-100-/10/0.4кв

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Scanned with CamScanner

начало работ

окончание работ

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____5 (пять)_____;

фактически, месяц: _____6(шесть)_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция строительство системы водоснабжения с.Бакбакты Балхашского района Алматнисской области»**

_____

(*наименование объекта комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

ТОО Фуд-МС», Кусаинов Сейтжан Жумаханович _____

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, печать (при наличии))

подпись, дата

Scanned with CamScanner