Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" ,Республика Казахстан, Абай, Семей, Достоевского, дом № 110** — **220740016432.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Geo Group",Республика Казахстан, ВКО, Курчумский район, село Курчум, ул. К.АНГЫШПАЕВА, дом № 25** — **040140006326.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №177 от 11.05.2024 года

Номер документа	Дата составления
1	15 07 24

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в с.Үштебе района Аксуат области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			работа	1	27 718 862,84	27 718 862,84	2 969 878,16
				Итого	**1**	**x**	**27 718 862,84**	**2 969 878,16**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Скакова Л.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2024 г

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 778 454 98 41

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Group" Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, К.АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН/ИИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87055299994

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Үш-төбе района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, область Абай, район Ақсуат, Кызылкесекский с.о., с.Уштобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
220740016432.	040140006326.			177	11.05.2024.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в с. Үш-төбе района Аксуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных	27 718 862,84	27 718 862,84	24 748 984,68				2 969 878,16	27 718 862,84

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф. А.

Подрядчик:
ТОО "CEO Group"
БИН/ИИН 040140006326

Руководитель Скакова Л. Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт Бултасова У. А.
ИИН 900819451201
Аттестат №KZ53VJE00048070 от 16.07.2017 г.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 88-2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 778 454 98 41

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Group" Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, К.АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН/ИИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87055299994

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в с. Үш-төбе района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Үш-төбе района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): № 177 от 11.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 1 за июль 2024 года

на Строительство врачебной амбулатории в с. Үш-төбе района Ақсуат области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	950,6	379	360 277	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	29,4	9575	281 505	
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	75,9	4166	316 199	
4	4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	683,1	67	45 768	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-6)					

5	6	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	22,1	21410	473 161	
6	7	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	22,1	10481	231 630	
			неучтенные ресурсы					
	7.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,542	31784	716 475	Казахстан
7	8	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	57	24579	1 401 003	
			неучтенные ресурсы					
	8.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	57,855	38407	2 222 037	Казахстан
8	9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	4,00372	344489	1 379 237	Казахстан
9	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,43616	385266	553 304	Казахстан
10	11	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	128,7	510	65 637	
11	12	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226,824	4330	982 148	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС8)					
12	13	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	21410	1 927	
13	14	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130764	60 151	
14	15	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	
15	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	356088	3 775	Казахстан
16	17	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
17	18	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	
18	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	385266	370	Казахстан
19	20	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	323306	11 930	
20	21	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	

21	22	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4330	14 809	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9)					
22	23	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	56	5648	316 288	
23	24	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6310	75 720	
24	25	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	101	8392	847 592	
25	26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	68,943	52811	3 640 949	Казахстан
26	27	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07744	316645	24 521	
27	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0774	356088	27 561	Казахстан
28	29	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	5,43	21464	116 550	
			неучтенные ресурсы					
	29.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,51145	31603	174 178	Казахстан
29	30	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	382,944	4330	1 658 148	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 22,23)					
30	31	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	63,824	10913	696 511	
31	32	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,943	87135	82 168	
32	33	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,943	176641	166 572	
33	34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,072	385266	27 739	Казахстан
34	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,871	356088	310 153	Казахстан
35	36	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	12,93	11845	153 156	
			неучтенные ресурсы					
	36.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,12395	35504	465 953	Казахстан
36	37	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	63,824	6673	425 898	
Всего							20 369 471	

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 486 971
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	103 687
Итого с общеплощадочными затратами	21 960 129
Сметная прибыль (5%)	1 092 822
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	439 203
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**23 492 154**
Итого по акту в текущих ценах 2024 года, (Кпер = 1,075)	**25 254 066**
В текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,98	**24 748 984,68**
НДС (12%)	2 969 878,16
Итого	**27 718 862,84**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Заместитель руководителя _____ **Артықбаева Ф. А.**

Подрядчик:
ТОО "CEO Group"
БИН/ИИН 040140006326

Руководитель _____ **Скакова Л. Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Култасова У. А.**
ИИН 900819450201
Аттестат №KZ51VJE00048070 от 16.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"

Эксперт _____ **Куземетов М. М.**
Аттестат №KZ90VJE00062791 от 23.02.2021 г.