Заказчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс".**

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС".**

Наименование строительства: "Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калиненское Зеленовского района III - очередь (корректировка)".

АКТ
приемки выполненных работ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Землянные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**14297,4100**		**87,94**	**1257245**
		Итого оплата труда:				**28,20**	**403169**
		Итого эксплуатация машин:				**81,80**	**1169555**
		Накладные расходы	%	--		20,43	292111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,67	123948
		Сметная стоимость:				**117,04**	**1673305**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**365,0000**		**1371,68**	**500662**
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**500662**
		Накладные расходы	%	--		889,23	324567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,87	66018

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2441,78**	**891248**
3	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13578,5100**		**13,70**	**186013**
		Итого оплата труда:				**4,34**	**58992**
		Итого эксплуатация машин:				**13,70**	**186013**
		Накладные расходы	%	--		3,15	42816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	18306
		Сметная стоимость:				**18,20**	**247135**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1368,0000**		**655,88**	**897239**
		Итого оплата труда:				**655,88**	**897239**
		Накладные расходы	%	--		425,19	581658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,49	118312
		Сметная стоимость:				**1167,55**	**1597209**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,0000**		**120,07**	**1441**
		Итого оплата труда:				**91,12**	**1093**
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**616**
		Накладные расходы	%	--		60,12	721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	173
		Сметная стоимость:				**194,60**	**2335**
		Трубопроводы					
6	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**1,6730**		**226898,68**	**379601**
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**301465**
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**104213**
		Итого материалов:				**4927,88**	**8244**
		Накладные расходы	%	--		124097,31	207615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28079,68	46977
		Сметная стоимость:				**379075,67**	**634194**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**3,1220**		**187137,25**	**584242**
		Итого оплата труда:				**156601,16**	**488909**
		Итого эксплуатация машин:				**43365,69**	**135388**
		Итого материалов:				**1376,99**	**4299**
		Накладные расходы	%	--		107487,24	335575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23569,96	73585
		Сметная стоимость:				**318194,44**	**993403**
8	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проволока.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**3920,0000**		**207,94**	**815121**
		Итого оплата труда:				**125,85**	**493348**
		Итого эксплуатация машин:				**94,83**	**371739**
		Итого материалов:				**19,35**	**75840**
		Накладные расходы	%	--		63,29	248099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,70	85058
		Сметная стоимость:				**292,93**	**1148277**
9	**С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 3мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**215,6000**		**196,45**	**42355**
		Накладные расходы	%	--		7,07	1525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,28	3510
		Сметная стоимость:				**219,80**	**47390**
10	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1463,61**	**8782**
		Итого оплата труда:				**1123,54**	**6741**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**324**
		Итого материалов:				**311,67**	**1870**
		Накладные расходы	%	--		775,52	4653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,13	1075
		Сметная стоимость:				**2418,27**	**14510**
11	**С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6000,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**46340,35**	**278042**
		Накладные расходы	%	--		1668,25	10010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3840,69	23044
		Сметная стоимость:				**51849,29**	**311096**
12	**Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижкаил и клапан**	**2,0000**		**872,95**	**1746**
		Итого оплата труда:				**698,67**	**1397**
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**36**
		Итого материалов:				**164,81**	**330**
		Накладные расходы	%	--		480,92	962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,31	217
		Сметная стоимость:				**1462,18**	**2924**
13	**С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6000,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 50,типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**24764,10**	**74292**
		Накладные расходы	%	--		891,51	2675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2052,45	6157
		Сметная стоимость:				**27708,06**	**83124**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	**шт.**	**89,0000**		**1540,70**	**137123**
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**105945**
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**6701**
		Итого материалов:				**283,55**	**25236**
		Накладные расходы	%	--		800,34	71231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,28	16668
		Сметная стоимость:				**2528,33**	**225021**
15	**С123-040502-1402 23-040502-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100,для воды,корпус из серого чугуна,Т от -20°С до+200°С,PN 16,DN 20,типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**89,0000**		**10484,77**	**933145**
		Накладные расходы	%	--		377,45	33593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,98	77339
		Сметная стоимость:				**11731,20**	**1044077**
16	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**счетчик (водомер)**	**89,0000**		**371,08**	**33026**
		Итого оплата труда:				**349,91**	**31142**
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**1601**
		Итого материалов:				**11,70**	**1042**
		Накладные расходы	%	--		232,31	20676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,27	4296
		Сметная стоимость:				**651,66**	**57998**
17	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**89,0000**		**2541,30**	**226176**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		91,49	8142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,62	18745
		Сметная стоимость:				**2843,41**	**253063**
18	**Е11-220801-0101 11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,3900**		**58893,25**	**22968**
		Итого оплата труда:				**32679,65**	**12745**
		Итого эксплуатация машин:				**1889,21**	**737**
		Итого материалов:				**25219,38**	**9836**
		Накладные расходы	%	--		23144,80	9026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6563,04	2560
		Сметная стоимость:				**88601,10**	**34554**
19	**С123-020803-0302 23-020803-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**4,0000**		**148038,21**	**592153**
		Накладные расходы	%	--		5329,38	21318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12269,41	49078
		Сметная стоимость:				**165636,99**	**662548**
20	**С123-020803-0103 23-020803-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**4,0000**		**67150,54**	**268602**
		Накладные расходы	%	--		2417,42	9670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5565,44	22262
		Сметная стоимость:				**75133,40**	**300534**
21	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0160**		**943050,94**	**15089**
		Итого оплата труда:				**399228,19**	**6388**
		Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**4709**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**341768,15**	**5468**
		Накладные расходы	%	--		290795,68	4653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98707,73	1579
		Сметная стоимость:				**1332554,35**	**21321**
22	**Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**705,97**	**8472**
		Итого оплата труда:				**588,96**	**7068**
		Итого эксплуатация машин:				**58,94**	**707**
		Итого материалов:				**58,07**	**697**
		Накладные расходы	%	--		404,33	4852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,82	1066
		Сметная стоимость:				**1199,12**	**14389**
23	**Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	**фланец**	**3,0000**		**363,60**	**1091**
		Итого оплата труда:				**314,11**	**942**
		Итого эксплуатация машин:				**29,47**	**88**
		Итого материалов:				**20,02**	**60**
		Накладные расходы	%	--		215,18	646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,30	139
		Сметная стоимость:				**625,08**	**1875**
24	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1715,07**	**20581**
		Накладные расходы	%	--		61,74	741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,15	1706
		Сметная стоимость:				**1918,96**	**23027**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**875,81**	**1752**
		Накладные расходы	%	--		31,53	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,59	145
		Сметная стоимость:				**979,93**	**1960**
26	**С123-020103-0206 23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**638,70**	**1277**
		Накладные расходы	%	--		22,99	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,94	106
		Сметная стоимость:				**714,63**	**1429**
27	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**380,0000**		**858,64**	**326282**
		Итого оплата труда:				**503,80**	**191445**
		Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**199798**
		Накладные расходы	%	--		355,03	134913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,09	36896
		Сметная стоимость:				**1310,76**	**498090**
28	**С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2335,07**	**14010**
		Накладные расходы	%	--		84,06	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,53	1161
		Сметная стоимость:				**2612,66**	**15676**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**878,32**	**6148**
		Накладные расходы	%	--		31,62	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,80	510
		Сметная стоимость:				**982,73**	**6879**
30	**С123-020301-1909 23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланец компрессионный присоединиПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2тельный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**89,0000**		**7783,74**	**692753**
		Накладные расходы	%	--		280,21	24939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		645,12	57415
		Сметная стоимость:				**8709,07**	**775107**
31	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**89,0000**		**911,47**	**81121**
		Накладные расходы	%	--		32,81	2920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,54	6723
		Сметная стоимость:				**1019,83**	**90764**
32	**С123-020304-2201 23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 25х20,PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**173,0000**		**1785,06**	**308815**
		Накладные расходы	%	--		64,26	11117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,95	25595
		Сметная стоимость:				**1997,27**	**345527**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**С123-020401-2209 23-020401-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**796,22**	**7166**
		Накладные расходы	%	--		28,66	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,99	594
		Сметная стоимость:				**890,87**	**8018**
34	**С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружнымдиаметром 40 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**264,25**	**264**
		Накладные расходы	%	--		9,51	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,90	22
		Сметная стоимость:				**295,66**	**296**
35	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**10,0000**		**1984,87**	**19849**
		Итого оплата труда:				**1225,58**	**12256**
		Итого материалов:				**759,29**	**7593**
		Накладные расходы	%	--		816,77	8168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,13	2241
		Сметная стоимость:				**3025,77**	**30258**
		Колодцы 20 шт					
36	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	**м3 основания**	**14,6000**		**3900,58**	**56948**
		Итого оплата труда:				**821,58**	**11995**
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**9929**
		Итого материалов:				**2656,48**	**38785**
		Накладные расходы	%	--		572,81	8363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,87	5225
		Сметная стоимость:				**4831,26**	**70536**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**м3**	**4,7000**		**28043,60**	**131805**
		Итого оплата труда:				**3869,47**	**18187**
		Итого эксплуатация машин:				**694,13**	**3262**
		Итого материалов:				**23650,07**	**111155**
		Накладные расходы	%	--		2953,82	13883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,79	11655
		Сметная стоимость:				**33477,22**	**157343**
38	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство вгрунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**32,3800**		**27042,37**	**875632**
		Итого оплата труда:				**9161,78**	**296658**
		Итого эксплуатация машин:				**5951,78**	**192719**
		Итого материалов:				**14226,66**	**460659**
		Накладные расходы	%	--		6867,81	222380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2712,81	87841
		Сметная стоимость:				**36622,99**	**1185852**
39	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**20,0000**		**20997,08**	**419942**
		Накладные расходы	%	--		755,89	15118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1740,24	34805
		Сметная стоимость:				**23493,21**	**469864**
40	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**40,0000**		**18003,88**	**720155**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		648,14	25926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1492,16	59686
		Сметная стоимость:				**20144,18**	**805767**
41	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**20,0000**		**17540,70**	**350814**
		Накладные расходы	%	--		631,47	12629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1453,77	29075
		Сметная стоимость:				**19625,94**	**392519**
42	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**20,0000**		**3536,22**	**70724**
		Накладные расходы	%	--		127,30	2546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,08	5862
		Сметная стоимость:				**3956,61**	**79132**
43	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**20,0000**		**9680,49**	**193610**
		Накладные расходы	%	--		348,50	6970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802,32	16046
		Сметная стоимость:				**10831,31**	**216626**
44	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**20,0000**		**4182,34**	**83647**
		Накладные расходы	%	--		150,56	3011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,63	6933
		Сметная стоимость:				**4679,54**	**93591**
45	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,3220**		**339131,73**	**109200**
		Накладные расходы	%	--		12208,74	3931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28107,24	9051
		Сметная стоимость:				**379447,71**	**122182**
46	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**20,0000**		**10020,09**	**200402**
		Накладные расходы	%	--		360,72	7214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		830,47	16609
		Сметная стоимость:				**11211,28**	**224226**
47	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**90,4200**		**725,79**	**65625**
		Итого оплата труда:				**180,38**	**16310**
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**1155**
		Итого материалов:				**534,33**	**48314**
		Накладные расходы	%	--		121,06	10946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,75	6126
		Сметная стоимость:				**914,59**	**82698**
48	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**24,5000**		**6211,43**	**152180**
		Итого оплата труда:				**2710,57**	**66409**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**29324**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2772,75**	**67932**
		Накладные расходы	%	--		1933,77	47377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651,62	15965
		Сметная стоимость:				**8796,82**	**215522**
49	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**24,5000**		**27293,67**	**668695**
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**64845**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**137**
		Итого материалов:				**24641,34**	**603713**
		Накладные расходы	%	--		2652,46	64985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2395,69	58694
		Сметная стоимость:				**32341,82**	**792375**
50	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонныхчастей**	**0,4915**		**943050,94**	**463547**
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**			**289 285,71**
		Итого к оплате					**3 800 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.