Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года № 126

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл" Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь, Елгина, 172
БИН 110140006649
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, Микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ, 74/77, БИН/ИИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ КЫЗЫЛТАН РАЙОНА ТЕРЕНКОЛЬ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ КЫЗЫЛТАН РАЙОНА ТЕРЕНКОЛЬ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 03.02.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1 от 20 июля

за июль 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 02.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 2-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		Смета: 2-4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	769,3300066	41,27 0	41,27 14,23	31749 0	31749 10947	0	7881 3170	42801
2	Е11-010107-1301	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	769,3300066	50,19 0	50,19 14,89	38614 0	38614 11458	0	8250 3749	50613
3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы.Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении гру нта до 10 м	м3 грунта	4428,84	48,23 0	48,23 16,63	213607 0	213607 73647	0	53026 21331	287964
4	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4428,84	65,3 0	65,3 19,38	289195 0	289195 85815	0	61787 28079	379061
5	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	37747,64012	147,52 0	147,52 34,66	5568579 0	5568579 1308472	0	942100 520854	7031533
6	Е11-010101-0361 #ТЧ 01 тябл. 11 п.3.46 Кттр=1.10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипаю щие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскавато ров,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	7829,870024	162,27 0	162,27 38,13	1270579 0	1270579 298553	0	214958 118843	1604381
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	485	3212,27 947,58	153,79 42,35	1557951 459576	74588 20540	1023786	475315 162661	2195927
8	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1- обсыпка и при сыпка труб	м3 грунта	1158,92	715,08 715,08	0 0	828721 828721	0 0	0	596679 114032	1539431
9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Зясыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	22527,68	28,98 0	28,98 9,99	652864 0	652864 225093	0	162067 65195	880126
10	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1,на расстояние 10м	м3 грунта	22527,68	16,23 0	16,23 5,6	365642 0	365642 126065	0	90767 36513	492922

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы).Разравниваниебульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	249,76	65,3 0	65,3 19,38	16309 0	16309 4839	0	3484 1583	21377
12	С232-030501-0402	Насос местного или промежуточного водоотлива.100 м3/ч	маш.-ч	26351,00008	450 0	450 101	11857950 0	11857950 2661451	0	0 948636	12806586
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диаметр 100 мм.Укладка	км трубоп ровода	2,66	328543,59 223294	102935,71 27669,02	873926 593962	273809 73600	6155	660886 122785	1657597
14	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая дляволоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГО СТ 18599-2001	м	7190,089	1352		9721000		9721000	777680	10498680
15	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,8899994	41859,39 15998,9	8952,99 3424,71	2088365 798185	446665 170859	843515	959353 243817	3291536
16	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	26	16230		421980		421980	33758	455738
17	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	26,0000001	13998		363948		363948	29116	393064
18	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.9,КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	52,0000005	16936		880672		880672	70454	951126
19	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	51,9999998	9672		502944		502944	40236	543180
20	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	26	15965		415090		415090	33207	448297
21	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25,9999999	2456		63856		63856	5108	68964
22	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт	25,9999998	4731		123006		123006	9840	132846
23	С123-030101-0303	Люк чугунный.тип Л(А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15,0000002	21806		327090		327090	26167	353257
		ИТОГО:					38473637 2680444	21100149 5071339	14693042	4236553 3416811	46127007
		Итого по объекту: Итого по стройке:									38473638 38473638
		В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе. оборудование поставки заказчика							0 0		
		Временные здания и сооружения			2 %		922540				
		Итого с временными Зимние удорожания			3,63 %		1707899				47049548
		Итого с зимними удорожаниями Непредвиденные работы и затраты			2 %		975149				48757447
		Итого с непредвиденными работами и затратами Итого в текущих ценах 2020 года. к = 1,0499									49732596 52214253
		Скидка Подрядчика К 0,9 НДС			12 %		5639139				46992828
		Итого с НДС									52631967

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, Микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ, 24.77, БИН/ИНН 140440003154

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий" Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Amanat Story KZ»

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Терекенского района Терекенкол" Павлодарская область, район Терекенкол, Елгина, 172

140100, Казахстан, Павлодарская обл., Терекенкол, Елгина, 172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жусупова А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора Алинур Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Калиакпаров Д.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Типовая межведомственная форма **КС 3**

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 10.11.99

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"
Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь, Елгина, 172
БИН 110140006649

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, Микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ, 74/77, БИН/ИИН 040440003154

Наименование стройки -СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ КЫЗЫЛТАН РАЙОНА ТЕРЕНКОЛЬ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА И ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ КЫЗЫЛТАН РАЙОНА ТЕРЕНКОЛЬ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор подряда № 18 от 03 февраля 2020г.

СПРАВКА от "20" июля 2020г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код
		18	03.02.2020г.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 года	из них СМР в отчетном месяце	из них по монтажу	Гарантийное удержание 5%	В том числе за отчетный период с НДС	Итого к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Внутрипощадочные сети водопровода и канализации. Наружные сети водопровода	46 992 828,00	46 992 828,00				2 631 598	52 631 967	50 000 369,00
	Итого	46 992 828,00	46 992 828,00				2 631 598	52 631 967	50 000 369,00
	НДС 12%						67 423	1 348 451	1 281 028,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"

Руководитель _____ **Журтпова А.С.**

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий" Строиинтеграция"

Инженер технического надзора _____ **Алин С.Р.**

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор_____ **Ахмедов А.А.**

Авторский надзор: ТОО «Amanat Story KZ»

эксперт_____**Калиакпаров Д.Е.**