Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«16» 12 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **РК, г. Жетысай, Жетысайский район, ул. Космонавтов, д.7, кв. 2, БИН 040440003154,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора *Шадиева К.Ш.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительства водопровода и водороводных сооружений в селе Кызылтан район Теренкөл Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл" руководитель отдела Атмаев Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации
1) **ТОО «Групп ЛД» КСЛ №18001496 от 22.08.2022г. Директор Мауткан А.М.**
(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) **ТОО «Astana building energy company» ГСЛ №15022112 от 23.12.2015г.**

Директор Учтемиров Б.Ж.
(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3) **ТОО «Тех Универсал» лицензия №23023362 от 26.10.2023г. Директор Махажанов Т.С.**
(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

4) **ТОО «НАЗ» ГСЛ №01191 от 14.06.2017г. Директор Бузаубағаров Т.К.**
(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

5) **ТОО "KazNurZhol" лицензия №22022705 от 01.12.2022г. Директор Әскержанов Т.Ә.**
(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

6) **ТОО «ALASH STONE PRO» лицензия №24001461 от 19.01.2024г.**
Директор Шадиев Н.Ш.

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

7) **ТОО «NEW CONCRETE PRO» лицензия №24001609 от 22.01.2024г.**

Директор Шадиев К.Ш.

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

8) **ТОО «AKB Stroy» БИН г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ № 23016201 от 18.07.2023 года**

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

9) **ТОО "GLOBAL STROY ARN" БИН 160840009589 г.Астана, Амангелди Иманова №28, ГСЛ № 22014979 от 12.08.2022 года**

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

10) **ТОО «ГлавСнабАстана» лицензия №17008458 от 10.05.2017г.**

Директор КЕРІМБЕК А. О. *(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

11) **ТОО "Болат-Д". Лицензия № 19019838 от 27.09.2019 года. Директор Зулхашев Б. Е.**

наименование организации,№ лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

12)**ТОО «Сарыарка Инжиниринг» лицензия №01484 от 26.09.2006г. Директор Тузакбай Д.Е.** *(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

13. **ТОО «АСЫКАТА- КУРЫЛЫС». Лицензия №15013163 от 15.07.2015 года. Директор Шараев Е.Х. .** *(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

14. **ТОО «МС-Строй групп». Лицензия №22007249 от 15.04.2022 года. Директор Асанбаев К.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Amanat Story KZ», № 83-19.12.2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкол» №83-19.12.2018г,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели:

№№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Примечание
1	2	3	4	5
	Насосная станция 1 подъема	шт	2	
	Насосная станция 2 подъема	шт	1	
	Резервуары запаса воды емк. 2х50м3	шт	1	
	Станция очистки воды	шт	1	
	Резервуар для сточных вод емк. 300м3	шт	1	
	Надворная уборная	шт	1	
	Площадка для мусорных контейнеров	шт	1	
	КТП	шт	1	
	ДГУ	шт	1	
3	Общая длина водопроводной сети	м	10335,7	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Основные конструктивные решения приняты в соответствии со СН РК 01.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» утвержден приказом АДСиЖКХ от 29.12.2011 №536 с 01.05.2012;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Система и схема водоснабжения.

Данным проектом для водоснабжения в с. Кызылтан предусмотрено: проектирование новой площадки водозаборных сооружений, которая включает: наземное здание насосных станций на скважинах (1 рабочая + 1 резервная); трубопровод (1 нитка) от насосных станций 1-го подъема до станции очистки и стабилизации размещаемой в блок-модуле; резервуары запаса питьевой воды 2х50 м3; насосная станция 2-го подъема с забором питьевой воды из резервуаров и подачей в систему распределения с кольцевой схемой.

Система водоснабжения села принята объединенная, обеспечивающая подачу воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Источником водоснабжения являются 2 водозаборные скважины.

Резервуары чистой воды.

Резервуар чистой воды включает регулирующий и пожарный объемы воды. Предусмотрено вентиляционное устройство для впуска и выпуска воздуха при изменении положения уровня воды в резервуаре, исключающее возможность образования вакуума, превышающего 80мм.в. ст. Для предотвращения заражения запаса воды, хранящегося в резервуаре, от загрязняющих веществ, находящихся в воздухе и «дыхания» резервуара проектом предусмотрена установка

высокоэффективного панельного фильтра. Фильтр поглотитель полностью размещается внутри колодца.

Насосная станция 2-го подъема. Насосная станция второго подъема выполняет забор воды питьевого качество из резервуаров чистой воды и подает ее в водопроводную сеть села Кызылтан. По степени обеспеченности подачи воды насосная станция относится к 1 категории надежности действия.

В зависимости от планировки объекта и взаимного расположения насосной станции и резервуаров, принимается без башенная система водоснабжения.

Работа насосной станции предусматривается без постоянного дежурного персонала.

Управление работой насосов - автоматическое.

Электроснабжение.

Электроснабжение осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции типа КТП -63-10/0,4- УХЛ 1. Точкой подключения проектируемой КТП-63-10/0,4 является опора №106, существующей ВЛ -10 кВ ф .№2 ПС 110/10 кВ «Песчаное» ВЛ -10 кВ ф.№10.

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребитель относится ко II категории. В качестве второго источника питания используется дизель -генераторная установка (ДГУ) типа АД -50.

Для резервного питания предусматривается дизель –генератор.

Внутриплощадочные сети водопроводных сооружений.

Водопроводные сети, прокладываемые по площадке водозаборных сооружений, запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной антикоррозионной изоляцией. Протяженность водопроводных сетей, прокладываемые по площадке водозаборных сооружений составляет 392 м, в том числе:

трубопровод из стальных электросварных труб Ø57 х 3,5 мм-266,8 м;

трубопровод из стальных электросварных труб Ø108 х 4,0 мм–125,2 м.

Протяженность канализационных сетей составляет 69,2 м, в том числе:

трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 26 Ø160х6,2 мм-17,5 м;

трубопровод из стальных электросварных труб Ø57 х 3,5 мм–49,2 м;

трубопровод из стальных электросварных труб Ø159 х 4,5 мм–2,5 м.

Напорно-распределительная водопроводная сеть

Прокладка напорно-распределительной сети по кольцевой схеме с устройством пожарных гидрантов и подводкой к границам участков. При подключении потребителей на вводе в здание устанавливается прибор учета расхода воды.

Водопроводная сеть из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR21 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Допустимое максимальное давление 0,50Мпа (8,0 кгс/см2), рабочее давление в трубопроводах 30 м.в.с.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 19.03.2020 года;

окончание работ: 11.12.2024 года ;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **56** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **95,50%** и фактически применено **95,50%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО ПРЭК ВПЭС Качирский РЭС и.о. начальника
Комаров О.А.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительства водопровода и водопроводных сооружений в селе Кызылтан район Теренкөл Павлодарской области»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Көлсай Строй", **Шадиев К. Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)