Подрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Construction"
Субподрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта строительства : "Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах село Лесновка Панфиловского района Жетісуского области "

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных работ за 31.07.2023года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ										
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора		1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%				9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
2	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		1	75788,00	--	75788	--	75788	--	81851
		СП - 8%				--	--	--	--		6063	
		Опора угловая анкерная УАтБ10-1,2с/6шт/										
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	33337,29	17730,91	33337	17731	901	18261	55726
		НР - 80%; СП - 8%				14704,56	8122,05	14705	8122		4128	
4	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		1	60273,00	--	60273	--	60273	--	65095
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ-1.2с -2компл.										
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%				9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
6	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		1	60273,00	--	60273	--	60273	--	65095
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		12	3605,63	150,57	43268	1807	26329	11208	58834
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	36,14	15132	434		4358	
12	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,04	165926,59	84107,69	6637	3364	148	3410	10851
		НР - 80%; СП - 8%				78125,11	28436,55	3125	1137		804	
13	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км		0,12	561777,00	--	67413	--	67413	--	72806
		СП - 8%				--	--	--	--		5393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					390361	44928	292931	56583	482700
								52502	19781	--	35756	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					43268				
	Материалы		Тенге					26328				
	Всего заработная плата		Тенге						15566			
		Накладные расходы	Тенге					11208				
		Сметная прибыль	Тенге					4358				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					58834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						15566			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					347093				
	Материалы		Тенге					2854				
	Всего заработная плата		Тенге						56717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					263747				
		Накладные расходы	Тенге					45375				
		Сметная прибыль	Тенге					31398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					423866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						56717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					482700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						72283			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									482700

Подрядчик:
Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Базаргалиев М.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"

Бухарбаев Е.Е.