Подрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Construction"
Субподрядчик: ТОО "Радикон"
Наименование объекта строительства : "Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах село Лесновка Панфиловского района Жетiсуского области "

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных работ за 29.08.2023года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	м³		208,094814	210,16	210,16	43733	43733	–	7196	55003
		НР - 72%; СП - 8%				–	48,03	–	9995		4074	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м³ грунта		7,56	2806,00	–	21213	–	–	15274	39406
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	–	21213	–		2919	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта		5,04	210,16	210,16	1059	1059	–	174	1332
		НР - 72%; СП - 8%				–	48,03	–	242		99	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		189,6299696	44,51	44,51	8440	8440	–	1773	11030
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,98	–	2461		817	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		5,8648444	1110,92	–	6515	–	–	4691	12103
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	–	6515	–		897	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		202,613214	230,73	111,79	46749	22650	–	24543	76995
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	24099	9989		5704	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы и фасонные части										
7	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,0144	1145330,50	313569,06	16493	4516	1297	12209	30998
		НР - 99%, СП - 8%				741686,40	114703,77	10680	1652		2296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,03	1622255,31	1191148,72	48668	35734	--	21296	75562
		НР - 99%, СП - 8%				431106,59	285944,88	12933	8578		5597	
9	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,015	1427562,23	1054381,04	21413	15815	--	9365	33241
		НР - 99%, СП - 8%				373181,19	257486,52	5598	3862		2462	
10	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,045	665319,38	332067,00	29939	14943	--	18885	52730
		НР - 99%, СП - 8%				333252,38	90652,56	14996	4079		3906	
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,174	553258,68	259613,52	96267	45173	--	63935	173018
		НР - 99%, СП - 8%				293645,16	77509,51	51094	13487		12816	
12	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,06	172387,96	--	10343	--	3540	6735	18444
		НР - 99%, СП - 8%				113375,81	--	6803	--		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,06	134675,02	--	8081	--	2250	5772	14962
		НР - 99%, СП - 8%				97179,26	--	5831	--		1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,045	118673,65	--	5340	--	967	4329	10443
		НР - 99%, СП - 8%				97179,26	--	4373	--		774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,06	90336,76	--	5420	--	561	4810	11049
		НР - 99%, СП - 8%				80982,72	--	4859	--		818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,129	83331,18	--	10750	--	303	10342	22780
		НР - 99%, СП - 8%				80982,72	--	10447	--		1687	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**380423**	**192063**	**8918**	**211329**	**639096**
								179441	**54345**	**--**	**47340**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**380423**				
	Материалы		Тенге					**8919**				
	Всего заработная плата		Тенге						**233786**			
		Накладные расходы	Тенге					**211329**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47340**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**639092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
		Сметная заработная плата	Тенге						**233786**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**639092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
		Сметная заработная плата	Тенге						**233786**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**639092**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Наружные сети электроснабжения

		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ										
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										
1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**		**1**	**21685,78**	**11013,60**	**21686**	**11013**	**903**	**11852**	**36221**
		НР - 80%; СП - 8%				**9770,36**	**5044,42**	**9770**	**5044**		**2683**	
2	**С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**		**1**	**75788,00**	**--**	**75788**	**--**	**75788**	**--**	**81851**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6063**	
		Опора угловая анкерная УАтБ10-1,2с/6шт/										
3	**Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**		**1**	**33337,29**	**17730,91**	**33337**	**17731**	**901**	**18261**	**55726**
		НР - 80%; СП - 8%				**14704,56**	**8122,05**	**14705**	**8122**		**4128**	
4	**С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**1**	**60273,00**	**--**	**60273**	**--**	**60273**	**--**	**65095**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4822**	
		Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ-1.2с -2компл.										
5	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		**1**	**21685,78**	**11013,60**	**21686**	**11013**	**903**	**11852**	**36221**
		НР - 80%; СП - 8%				**9770,36**	**5044,42**	**9770**	**5044**		**2683**	
6	**С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022 прим.**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**1**	**60273,00**	**--**	**60273**	**--**	**60273**	**--**	**65095**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4822**	
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%				9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
8	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.		1	75788,00	--	75788	--	75788	--	81851
		СП - 8%				--	--	--	--		6063	
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -32компл.										
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		1	10665,25	4763,88	10665	4763	902	5745	17723
		НР - 80%; СП - 8%				4999,55	2181,44	5000	2181		1313	
10	С1225-204-0312 225-204-0312 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.		1	69482,00	--	69482	--	69482	--	75041
		СП - 8%				--	--	--	--		5559	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.		12	3605,63	150,57	43268	1807	26329	11208	58834
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	36,14	15132	434		4358	
12	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,04	165926,59	84107,69	6637	3364	148	3410	10851
		НР - 80%; СП - 8%				78125,11	28436,55	3125	1137		804	
13	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км		0,12	561777,00	--	67413	--	67413	--	72806
		СП - 8%				--	--	--	--		5393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					567982	60704	440006	74180	693536
								67272	27006	--	51374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					43268				
	Материалы		Тенге					26328				
	Всего заработная плата		Тенге						15566			
		Накладные расходы	Тенге					11208				
		Сметная прибыль	Тенге					4358				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					58834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						15566			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					524714				
	Материалы		Тенге					4658				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						78712			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					409017				
		Накладные расходы	Тенге					62972				
		Сметная прибыль	Тенге					47016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					634702				43
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						78712			
		Сметная заработная плата	Тенге					693536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						94278			
		Сметная заработная плата	Тенге									693536
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									

Подрядчик:
Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Базарбаев М.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Радикон"

Анарбекова Д.Н.