Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Благоустройство территории КГУ "Средня школа №55" акимата города Нур-Султан"**

Договор подряда (контракт) **№ 33-Г** от **06.07.2023 г**

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за октябрь месяц 2023 года

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 33-Г | 06.07.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г. | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | **Всего к оплате** |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Благоустройство территории КГУ "Средня школа №55" акимата города Нур-Султан" | 292 118,29 | 260 819,90 | | | | | | | 31 298,39 | 292 118,29 |
| **Итого:** | **292 118,29** | 260 819,90 | | | | | | | **31 298,39** | **292 118,29** |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "ГрадСтройСервис"**

**_____ Жуматаев Б.С.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Карат-Z"**

**_____ Нупбаева Ж.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Благоустройство территории КГУ "Средня школа №55" акимата города Нур-Султан"**

Договор подряда (контракт) № 33-Г от 06.07.2023 г

# Акт выполненных работ

за **октябрь месяц 2023 года**

( наименование)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 2,2022 | 5334,78 | 0,00 | 11748,25 | 0,00 | | 8458,74 | 21823,55 |
| | | | | | | 5334,78 | 0,00 | 11748,25 | 0,00 | | 1616,56 | |
| 2 | 2 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,78 | 20524,82 | 1201,15 | 16009,00 | 937,00 | 13705,00 | 1482,00 | 18891,00 |
| | | | | | | 1752,30 | 335,95 | 1367,00 | 262,00 | | 1399,00 | |
| 3 | 3 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,8918 | 36288,46 | 2109,01 | 32362,05 | 1880,82 | 21711,86 | 8470,08 | 44098,70 |
| | | | | | | 9833,34 | 603,73 | 8769,37 | 538,41 | | 3266,57 | |
| 4 | 4 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,26832 | 27243,37 | 1512,55 | 7309,94 | 405,85 | 77,28 | 7879,32 | 16404,40 |
| | | | | | | 25442,82 | 529,40 | 6826,82 | 1831,77 | | 1215,14 | |
| 5 | 5 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 12,74 | 986,31 | 20,95 | 12565,59 | 266,90 | 7372,26 | 4625,54 | 18566,42 |
| | | | | | | 386,69 | 3,71 | 4926,43 | 47,27 | | 1375,29 | |
| 6 | 6 | 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 2,496 | 5334,78 | 0,00 | 13315,61 | 0,00 | | 8458,74 | 23516,30 |
| | | | | | | 5334,78 | 0,00 | 13315,61 | 0,00 | | 1741,95 | |
| 7 | 7 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,24 | 20524,82 | 1201,15 | 4925,96 | 288,28 | 4217,13 | 456,07 | 5812,59 |
| | | | | | | 1752,30 | 335,95 | 420,55 | 80,63 | | 430,56 | |
| 8 | 8 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,5776 | 36288,46 | 2109,01 | 20960,21 | 1218,16 | 14062,31 | 5758,89 | 28856,63 |
| | | | | | | 9833,34 | 603,73 | 5679,74 | 348,71 | | 2137,53 | |
| 9 | 9 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08256 | 27243,37 | 1512,55 | 2249,21 | 124,88 | 23,78 | 1951,29 | 4536,54 |
| | | | | | | 25442,82 | 529,40 | 2100,56 | 43,71 | | 336,04 | |
| 10 | 10 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11,88 | 986,31 | 20,95 | 11717,36 | 248,89 | 6874,60 | 4313,29 | 17313,11 |
| | | | | | | 386,69 | 3,71 | 4593,88 | 44,07 | | 1282,45 | |
| 11 | 11 | 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 8,5185 | 4164,44 | 0,00 | 35474,78 | 0,00 | | 25541,84 | 65897,95 |
| | | | | | | 4164,44 | 0,00 | 35474,78 | 0,00 | | 4881,33 | |
| 12 | 12 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 27,8 | 400,39 | 170,08 | 11130,84 | 4728,22 | 1251,28 | 4991,59 | 17412,23 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м кабеля | | 185,30 | 64,08 | 5151,34 | 1781,42 | | 1289,79 | |
| 13 | 13 | 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 58 | 526,39 | 254,81 | 30530,62 | 14778,98 | 2854,76 | 13569,91 | 47628,57 |
| | | | | м кабеля | | 222,36 | 102,59 | 12896,88 | 5950,22 | | 3528,04 | |
| 14 | 14 | 1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях | | 30 | 54,73 | 0,35 | 1641,90 | 10,50 | 116,70 | 1094,69 | 2955,52 |
| | | | | м | | 50,49 | 0,19 | 1514,70 | 5,70 | | 218,93 | |
| 15 | 15 | 1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях | | 130 | 98,24 | 1,05 | 12771,20 | 136,50 | 1006,20 | 8424,94 | 22891,83 |
| | | | | м | | 89,45 | 0,56 | 11628,50 | 72,80 | | 1695,69 | |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | | | | | 224712,53 | 25024,97 | 73273,15 | 105476,93 | 356605,34 |
| | | | | | | | | 126414,41 | 11006,71 | 0,00 | 26414,88 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм | | 156,61 | 372,41 | 346,72 | 58323,13 | 54299,82 | | 17137,14 | 81497,09 |
| | | | | м2 покрытия | | 25,69 | 126,29 | 4023,31 | 19778,28 | | 6036,82 | |
| 17 | 17 | 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | | 36,29 | 1407,44 | 328,25 | 51076,00 | 11912,19 | | 32749,06 | 90531,06 |
| | | | | м | | 1079,19 | 174,18 | 39163,81 | 6320,99 | | 6706,00 | |
| 18 | 18 | 1218-0101-2003 РСНБ РК 2015 | Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных | | 104,38 | 165,77 | 95,81 | 17303,07 | 10000,65 | | 10115,67 | 29612,24 |
| | | | | м2 | | 69,96 | 64,64 | 7302,42 | 6747,12 | | 2193,50 | |
| 19 | 19 | 1218-0101-1221 РСНБ РК 2015 | Основания песчаные (гравийно-песчаные) толщиной до 20 см. Разборка механизированным способом | | 104,38 | 116,43 | 116,43 | 12152,96 | 12152,96 | | 3980,89 | 17424,56 |
| | | | | м2 покрытия | | 0,00 | 52,97 | 0,00 | 5529,01 | | 1290,71 | |
| 20 | 20 | 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | | 4,96 | 1407,44 | 328,25 | 6980,90 | 863,93 | | 4476,03 | 12373,49 |
| | | | | м | | 1079,19 | 174,18 | 5352,78 | 863,93 | | 916,55 | |
| | | | Итого по разделу 2: Демонтажные работы | | | | | 145836,07 | 89229,56 | 0,00 | 68458,79 | 231438,44 |
| | | | | | | | | 55842,32 | 39239,33 | 0,00 | 17143,59 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 370548,60 | 114254,53 | 65061,85 | 173935,72 | 588043,78 |
| | | | | | | | | 182256,74 | 50246,05 | 0,00 | 43558,47 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,30 | | | 7644,57 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 595688,35 |
| | | | Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям | % | 2,20 | | | 13105,14 | | | | |
| | | | Итого с доп.затратами | | | | | | | | | 608793,50 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 12175,87 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 620969,37 |
| | | | 2022 года-100 %, к =1,045053870 | | | | | | | | | 652049,75 |
| | | | Итого с понижающим коэффицентом К=40% | | | | | | | | | 260819,90 |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 31298,39 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 292118,29 |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ГрадСтройСервис"**

_____ Жуматаев Б.С.

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "КаратZ"**

_____ Нупбаева Ж.Д.