Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»»
Субподрядчик:ТОО «Агат»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство электроснабжения по ул.Сарыдала, Оркен, Окшебаева, Кыдырбаев, И.Бабакулов, Тауелсиздик 20 жылдыгы, Жастар, абая, Улан в н.п.Жибек жолы, с.о.Жибек жолы, Сарыагашского района, ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Участки №1,№2,№3,№4,№5

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Сети-0,4/10кв ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,2	81,14	76,28	584	549	179	0,01	-		
				4,86	30,05	35	216	59,1	0,03	-		
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	7,2	19,78	19,78	142	142	40	-	-		
				-	7,69	-	55	59,1	0,01	-		
3	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м3	80	163,26	17,08	13061	1366	4725	0,14	11		
				113,27	4,27	9062	341	42,8	-	-		
4	21-050106-1001 РСНБ	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ м	0,10048	143576,37	-	14427	-	591	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	т		-	-	-	-	-	-	-
5	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	869,49	118,71	10434	1424	3601	0,7	8
				566,35	27,15	6796	326	42,8	0,03	-
6	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0948	180915,66	-	17151	-	703	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	-Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	3	3313,91	567,82	9942	1703	4014	3	9
				2484,72	213,31	7454	640	42,8	0,22	1
	прим.	компл								
8	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Ограничители перенапряжения SGA1012.10	9	22085,21	-	198767	-	8149	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	4,632	23097,95	9180,78	106990	42525	53192	16,1	75
				12727,21	3677,39	58952	17034	61,7	4,44	21
		1км								
10	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,166	100024,36	54801,84	116628	63899	50222	51,1	60
				41848,86	18825,9	48796	21951	61,7	22,73	27
		1км								
11	11-330206-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/	98	3334,3	611,66	326761	59942	157845	2,63	258
				2054,63	240,19	201354	23539	61,7	0,29	28
		шт								
12	ТПРАЙСЛИСТ Стр.5	-Корпус для предохранителя SV 29.25	98	3231,25	-	316663	-	12983	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	ТПРАЙСЛИСТ	-Плавкая вставка SVV 10.10	98	552,68	-	54162	-	2221	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стр.5			-	-	-	-	-	-	-
14	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	98	2648,32	880,71	259535	86310	99067	2	196
				1707,2	317,95	167306	31159	42,8	0,36	35
15	23-070201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	98	10455,38	-	1024627	-	42010	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	98	347,35	51,62	34040	5059	14915	0,34	33
				290,22	19,39	28442	1900	42,8	0,02	2
17	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.1	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ 5-60А CE102-S6 шт	98	8803,57	-	862750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		АРМАТУРА ДЛЯ УСТАНОВКИ МАЧТОВОГО РУБИЛЬНИКА								
18	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А шт	10	1083,71	2,98	10837	30	4526	1	10
				916,08	-	9161	-	42,8	-	-
19	24-040207-5406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Рубильник мачтовый SZ56.1 шт.	10	82058,82	-	820588	-	33644	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	10	4183,43	-	41834	-	1715	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Крюк сквозной SOT21.1 шт.	10	2357,19	-	23572	-	966	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
22	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	10	1047,62	-	10476	-	430	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Бандажи дистанционные SO79.1 шт.	80	2126,73	-	170138	-	6976	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	ТПРАЙСЛИСТ Стр.3	-Монтажная рейка РЕК49 шт	10	15683,93	-	156839	-	6430	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	24-040207-5117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Планка для крепления таблички РЕМ216 шт.	10	2554,17	-	25542	-	1047	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	ТПРАЙСЛИСТ Стр.5	-Шланга оперативная ST 33 шт	10	18261,61	-	182616	-	7487	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	ТПРАЙСЛИСТ Стр.2	-Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33 шт	10	546,43	-	5464	-	224	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	ТПРАЙСЛИСТ Стр.5	-Комплект переносного заземления ST 208 КОМПЛЕКТ	10	17233,93	-	172339	-	7066	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4986911	262951			660
	Оборудования -		Тенге			969973	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		Тенге			560341	-	-		-
	Сметная прибыль	-	Тенге			443780	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			5991032	-	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5991032
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	143785
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	6134817
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,7%	Тенге	42944
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге	6177761
Итого с коэффициентом договорной цены К=0,929999506	Тенге	5745314
НДС-12%	Тенге	689438
Итого с НДС	**Тенге**	**6434752**

Подрядчик:ТОО «Шытыла-2002»»

Директор Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «Агат»

Директор Жаналбаев А.К.