Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 900 мест в г.Капчагай Алматинской области. Коректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 900 мест в г.Капчагай Алматинской области. Коректировка	147 721 870	131 894 527							15 827 343	147 721 870

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" г. Талдыкорган ул. Шевченко 131**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпарация АҚ ордасы", г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Асар-2, 588А**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство средней школы на 900 мест в г.Капчагай Алматинской области, г.Капчагай, мкр.10**
(организация, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 59/03/21 от 01.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №26 за июль месяц 2022 год

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная ресурсная смета № 2-1-1											
Общ.-стр.работы по блокам 1, 2 (КЖ)											
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный										
54	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из уголка и полосы НР=69 %	т конструкций	0,02434	71168,41	2885,53	1732	70	117	1076	3033
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	1545	14	–	225	
55	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01379	701217		9670		9670	–	10444
					———		———		———	———	
					–		–		–	774	
56	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01055	489955		5169		5169	–	5583
					———		———		———	———	
					–		–		–	414	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,70586	84,84	1,93	60	1	36	15	81

					31,84	0,32	22	–	–	6	
58	1110-0102-0208	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	1,95	3518,79	6,9	6862	13	6020	752	8223
					424,51	3,42	828	7	–	609	
		Итого по разделу 2					27 364				
	Раздел 3 Крыльца										
	3.1 Крыльцо Кв-1										
59	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	5	19290,96	1802,55	96455	9013	75252	13254	118486
					2437,98	475,09	12190	2375	–	8777	
	3.2 Крыльцо Кв-2										
63	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	25,8	19290,96	1802,55	497707	46506	388301	68393	611388
					2437,98	475,09	62900	12257	–	45288	
	3.3 Крыльцо Кв-3										
67	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	3,8	19290,96	1802,55	73306	6850	57192	10073	90049
					2437,98	475,09	9264	1805	–	6670	
	3.4 Крыльцо Кв-4										
71	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	47,4	19290,96	1802,55	914392	85441	713390	125652	1123247
					2437,98	475,09	115560	22519	–	83203	
	3.5 Крыльцо Кв-5										
75	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	2,6	19290,96	1802,55	50156	4687	39131	6892	61612
					2437,98	475,09	6339	1235	–	4564	
	3.6 Пандус ПН-1										

79	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	15,5	19290,96	1802,55	299010	27940	233282	41089	367307
					2437,98	475,09	37789	7364	–	27208	
		Итого по разделу 3					2 372 089				
	Раздел 4 Ж/б включения техподполья										
	4.1 Устройство стен										
81	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,4488	71168,41	2885,53	31940	1295	2160	19837	55919
					63469,2	588,01	28485	264	–	4142	
82	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,4488	701217		314706		314706	–	339882
					–		–		–	25176	
83	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-2 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,22728	71168,41	2885,53	16175	656	1094	10046	28319
					63469,2	588,01	14425	134	–	2098	
84	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,22728	701217		159373		159373	–	172123
					–		–		–	12750	
85	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-3 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,18678	71168,41	2885,53	13293	539	899	8256	23273
					63469,2	588,01	11855	110	–	1724	
86	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,18678	701217		130973		130973	–	141451
					–		–		–	10478	
87	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-4 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,17646	71168,41	2885,53	12558	509	849	7800	21987
					63469,2	588,01	11200	104	–	1629	
88	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,17646	701217		123737		123737	–	133636

					———		———		———	———	
					–		–		–	9899	
89	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1.0 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,22176	71168,41	2885,53	15782	640	1067	9801	27630
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	14075	130	–	2047	
90	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,22176	701217		155502		155502	–	167942
					———		———		———	———	
					–		–		–	12440	
91	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	36,54	84,84	1,93	3100	71	1866	811	4224
					———	———	———	———	———	———	
					31,84	0,32	1163	12	–	313	
95	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	101,9	5949,88	282,76	606293	28813	328967	238564	912446
					———	———	———	———	———	———	
					2438,79	78,58	248513	8007	–	67589	
98	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (250мм) НР=93 %	м3 кладки	11,8	33394,84	3077,51	394059	36315	269913	91253	524137
					———	———	———	———	———	———	
					7443,32	872,07	87831	10290	–	38825	
100	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (380мм) НР=93 %	м3 кладки	18,9	33394,84	3077,51	631162	58165	432319	146160	839508
					———	———	———	———	———	———	
					7443,32	872,07	140679	16482	–	62186	
102	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,07395	1156603,75	1500,75	85531	111	63530	19966	113937
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	21890	51	–	8440	
103	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07395	108313		8010		8010	–	8651
					———		———		———	———	
					–		–		–	641	

104	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой НР=91 %	т	0,01428	653246,95	2566,95	9328	37	3341	5431	15940
					———	———	———	———	———	———	
					416738	1182,99	5951	17	–	1181	
		Итого по разделу 4					3 531 005				
	Раздел 5 Ж/б включения 1 этажа										
105	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1* из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,09324	71168,41	2885,53	6636	269	449	4121	11618
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	5918	55	–	861	
106	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,09324	701217		65381		65381	–	70611
					———		———		———	———	
					–		–		–	5230	
107	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-2* из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,10128	71168,41	2885,53	7208	292	488	4477	12620
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	6428	60	–	935	
108	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,10128	701217		71019		71019	–	76701
					———		———		———	———	
					–		–		–	5682	
109	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-3* из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,08874	71168,41	2885,53	6315	256	427	3922	11056
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	5632	52	–	819	
110	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,08874	701217		62226		62226	–	67204
					———		———		———	———	
					–		–		–	4978	
111	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-5 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	2,53365	71168,41	2885,53	180316	7311	12196	111986	315686
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	160809	1490	–	23384	
112	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	2,53365	701217		1776638		1776638	–	1918769
					———		———		———	———	
					–		–		–	142131	
113	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-6 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,9224	71168,41	2885,53	65646	2662	4440	40769	114928

					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	58544	542	–	8513	
114	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,9224	701217		646803		646803	–	698547
					———		———		———	———	
					–		–		–	51744	
115	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-7 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,915	71168,41	2885,53	65119	2640	4405	40442	114006
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	58074	538	–	8445	
116	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,915	701217		641614		641614	–	692943
					———		———		———	———	
					–		–		–	51329	
117	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-8 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,0792	71168,41	2885,53	5637	229	381	3501	9869
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	5027	47	–	731	
118	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,0792	701217		55536		55536	–	59979
					———		———		———	———	
					–		–		–	4443	
119	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1.1 из профильной стали НР=69 % К=28,000;	т конструкций	0,6972	71168,41	2885,53	49619	2012	3356	30816	86870
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	44251	410	–	6435	
120	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=28,000;	т	0,6972	701217		488888		488888	–	527999
					———		———		———	———	
					–		–		–	39111	
121	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-1 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,04954	71168,41	2885,53	3526	143	238	2189	6172
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	3144	29	–	457	
122	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,04954	701217		34738		34738	–	37517
					———		———		———	———	
					–		–		–	2779	
123	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-2 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,02762	71168,41	2885,53	1966	80	133	1221	3442
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	1753	16	–	255	
124	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,02762	701217		19368		19368	–	20917

					———		———		———	———	
					–		–		–	1549	
125	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-3 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,01015	71168,41	2885,53	722	29	49	449	1265
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	644	6	–	94	
126	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,01015	701217		7117		7117	–	7686
					———		———		———	———	
					–		–		–	569	
127	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-4 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,156	71168,41	2885,53	11102	450	751	6895	19437
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	9901	92	–	1440	
128	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,156	701217		109390		109390	–	118141
					———		———		———	———	
					–		–		–	8751	
129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	164,72	84,84	1,93	13975	318	8412	3656	19041
					———	———	———	———	———	———	
					31,84	0,32	5245	53	–	1410	
139	1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-1 НР=91 % К=3,000;	м3	1,29	59658,57	4669,86	76960	6024	47480	22634	107562
					———	———	———	———	———	———	
					18182,8	1098,29	23456	1417	–	7968	
142	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	760	5949,88	282,76	4521909	214898	2453531	1779277	6805281
					———	———	———	———	———	———	
					2438,79	78,58	1853480	59721	–	504095	
145	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (380мм) НР=93 %	м3 кладки	35,2	33394,84	3077,51	1175498	108328	805165	272213	1563528
					———	———	———	———	———	———	
					7443,32	872,07	262005	30697	–	115817	
147	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (510мм) НР=93 %	м3 кладки	73	14791,81	3087,54	1079802	225390	247943	623442	1839503

					———	———	———	———	———	———	
					8307,79	875,33	1212937	127798	–	272519	
150	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,0928	1156603,75	1500,75	107333	139	79724	25056	142980
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	27470	64	–	10591	
		Итого по разделу 5					15 481 878				
	Раздел 6 Ж/б включения 2 этажа										
154	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	2,38125	701217		1669773		1669773	–	1803355
					———		———		———	———	
					–		–		–	133582	
156	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	1,3836	701217		970204		970204	–	1047820
					———		———		———	———	
					–		–		–	77616	
158	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,915	701217		641614		641614	–	692943
					———		———		———	———	
					–		–		–	51329	
160	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=26,000;	т	0,6474	701217		453968		453968	–	490285
					———		———		———	———	
					–		–		–	36317	
162	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,05779	701217		40523		40523	–	43765
					———		———		———	———	
					–		–		–	3242	
164	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,08285	701217		58096		58096	–	62744
					———		———		———	———	
					–		–		–	4648	
166	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,182	701217		127621		127621	–	137831
					———		———		———	———	
					–		–		–	10210	
		Итого по разделу 6					4 278 743				
	Раздел 7 Ригели										
	7.1 Устройство ригелей на отм. - 0.300										
231	261-107-0207	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,012	88943		1067		1067	–	1152
					———		———		———	———	
					–		–		–	85	

	7.5 Устройство ригелей, отм.+6.300 (Блок 2)										
301	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-19* на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;	м3	8,8	65271,11	6692,41	574386	58893	339605	172636	806784
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	175887	13823	–	59762	
308	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-20 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;	м3	4,8	65271,11	6692,41	313301	32124	185239	94166	440064
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	95939	7540	–	32597	
313	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-20* на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	2,6	65271,11	6692,41	169705	17400	100338	51006	238368
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	51967	4084	–	17657	
320	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-21 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;	м3	4,8	65271,11	6692,41	313301	32124	185239	94166	440064
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	95939	7540	–	32597	
324	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-21* на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	2,6	65271,11	6692,41	169705	17400	100338	51006	238368
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	51967	4084	–	17657	
		Итого по разделу 7					2 164 800				
	Раздел 8 Колонны										
	8.1 Устройство колонн, отм.+3.000 (Блок 1)										
331	1106-0501-0106	Устройство железобетонных колонн (Км-1) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м НР=91 % К=25,000;	м3	17,5	34044,08	4987,87	595771	87288	383433	133399	787504
					———	———	———	———	———	———	
					7145,75	1230,98	125050	21542	–	58333	
337	1106-0501-0106	Устройство железобетонных колонн (Км-2) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м НР=91 % К=19,000;	м3	13,3	34044,08	4987,87	452786	66339	291409	101384	598504

					———	———	———	———	———	———	
					7145,75	1230,98	95038	16372	–	44333	
		Итого по разделу 8					1 386 008				
	Раздел 9 Перекрытия										
	9.5 Перекрытия 2 этажа (Блок 1)										
490	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03747	419679		15725		15725	–	16983
					———		———		———	———	
					–		–		–	1258	
493	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01954	419679		8201		8201	–	8857
					———		———		———	———	
					–		–		–	656	
497	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05514	419679		23141		23141	–	24992
					———		———		———	———	
					–		–		–	1851	
502	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04564	419679		19154		19154	–	20686
					———		———		———	———	
					–		–		–	1532	
507	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05514	419679		23141		23141	–	24992
					———		———		———	———	
					–		–		–	1851	
					21652,8	513,69	24251	575	–	7525	
512	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04964	419679		20833		20833	–	22500
					———		———		———	———	
					–		–		–	1667	

517	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11837	419679		49677		49677	–	53651
					———		———		———	———	
					–		–		–	3974	
522	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14013	419679		58810		58810	–	63515
					———		———		———	———	
					–		–		–	4705	
527	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,1966	419679		82509		82509	–	89110
					———		———		———	———	
					–		–		–	6601	
	9.6 Перекрытия 2 этажа (Блок 2)										
536	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-1) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	14	4077,53	964,91	57085	13509	29019	20971	84301
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	14558	3214	–	6245	
538	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-2) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	20	4077,53	964,91	81551	19298	41456	29958	120430
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	20797	4591	–	8921	
540	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-3) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	6	4077,53	964,91	24465	5789	12437	8987	36128
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	6239	1377	–	2676	
542	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-4,5,6) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны (7+9+2) НР=118 %	шт сборных конструкций	18	4077,53	964,91	73396	17368	37310	26962	108387
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	18717	4132	–	8029	

546	1106-0801-0109	Устройство монолитных участков (Му-1) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм НР=91 %	м3	0,7	41195,1	2842,12	28837	1989	18870	7697	39457
					———	———	———	———	———	———	
					11395,48	686,89	7977	481	–	2923	
549	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03747	419679		15725		15725	–	16983
					———		———		———	———	
					–		–		–	1258	
551	1106-0801-0109	Устройство монолитных участков (Му-4) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм НР=91 %	м3	1	41195,1	2842,12	41195	2842	26958	10995	56365
					———	———	———	———	———	———	
					11395,48	686,89	11395	687	–	4175	
554	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04529	419679		19007		19007	–	20528
					———		———		———	———	
					–		–		–	1521	
556	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм НР=91 %	м3	2,3	63811,48	1952,68	146766	4491	92474	46394	208613
					———	———	———	———	———	———	
					21652,8	513,69	49801	1181	–	15453	
559	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10043	419679		42148		42148	–	45520
					———		———		———	———	
					–		–		–	3372	
561	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм НР=91 %	м3	2	63811,48	1952,68	127623	3905	80412	40343	181403
					———	———	———	———	———	———	
					21652,8	513,69	43306	1027	–	13437	
564	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08818	419679		37007		37007	–	39968
					———		———		———	———	
					–		–		–	2961	

566	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм НР=91 %	м3	2	63811,48	1952,68	127623	3905	80412	40343	181403
					21652,8	513,69	43306	1027	–	13437	
569	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08818	419679		37007		37007	–	39968
					–		–		–	2961	
		Итого по разделу 9					1 504 740				
	Раздел 10 Лестницы										
	10.1 Устройство лестницы Мл-1										
604	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=4,000;	т	0,09932	419679		41683		41683	–	45018
					–		–		–	3335	
605	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2) К=4,000;	т	0,22272	419679		93471		93471	–	100949
					–		–		–	7478	
	10.2 Устройство лестницы Мл-2										
607	1106-0801-0106	Устройство лестничных маршей Лм-1 НР=91 %	м3	1,6	69901,51	3098,85	111842	4958	66910	37386	161166
					24984	693,79	39974	1110	–	11938	
611	1106-0801-0106	Устройство лестничных маршей Лм-2 НР=91 %	м3	0,8	69901,51	3098,85	55921	2479	33455	18693	80583
					24984	693,79	19987	555	–	5969	
614	1106-0801-0106	Устройство лестничных маршей Лм-3 НР=91 %	м3	1,6	69901,51	3098,85	111842	4958	66910	37386	161166
					24984	693,79	39974	1110	–	11938	
617	1106-0801-0106	Устройство лестничных маршей Лм-4 НР=91 %	м3	1,6	69901,51	3098,85	111842	4958	66910	37386	161166
					24984	693,79	39974	1110	–	11938	

620	1106-0801-0106	Устройство лестничных площадок Лп-3 НР=91 %	м3	1,6	69901,51	3098,85	111842	4958	66910	37386	161166
					———	———	———	———	———	———	
					24984	693,79	39974	1110	–	11938	
623	1106-0801-0109	Устройство монолитных подушек площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (Мп-2) НР=91 % К=2,000;	м3	1	41195,1	2842,12	41195	2842	26958	10995	56365
					———	———	———	———	———	———	
					11395,48	686,89	11395	687	–	4175	
626	1106-0801-0106	Устройство лестничных площадок Лп-4 НР=91 %	м3	1	69901,51	3098,85	69902	3099	41819	23367	100731
					———	———	———	———	———	———	
					24984	693,79	24984	694	–	7462	
629	1106-0801-0109	Устройство монолитных подушек площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (Мп-2) НР=91 % К=2,000;	м3	1	41195,1	2842,12	41195	2842	26958	10995	56365
					———	———	———	———	———	———	
					11395,48	686,89	11395	687	–	4175	
632	1106-0801-0102	Устройство плиты монолитной Пм-1 толщиной до 200 мм НР=91 % К=2,000;	м3	2	63811,48	1952,68	127623	3905	80412	40343	181403
					———	———	———	———	———	———	
					21652,8	513,69	43306	1027	–	13437	
633	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=2,000;	т	0,0377	419679		15822		15822	–	17088
					———		———		———	———	
					–		–		–	1266	
634	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2) К=2,000;	т	0,08454	419679		35480		35480	–	38318
					———		———		———	———	
					–		–		–	2838	
635	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,00752	349485		2628		2628	–	2838
					———		———		———	———	
					–		–		–	210	
		Итого по разделу 10					1 324 322				

		Итого по смете Общ.-стр.работы по блокам 1, 2 (КЖ)					**32 070 949**				
				Локальная ресурсная смета № 2-1-2							
				Общ.-стр.работы по блокам 3, 3/1 (КЖ)							
	Раздел 1 Фундаменты										
	1.6 Приямок										
53	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм НР=91 %	м3	0,3	47339,6	5947,17	14202	1784	6516	6030	21851
					———	———	———	———	———	———	
					19671,75	2414,71	5902	724	–	1619	
		Итого по разделу 1					21 851				
	Раздел 2 Крыльца										
	2.1 Крыльца Кв-5, Кв-6										
56	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 % К=2,000;	м3	5,2	19290,96	1802,55	100313	9373	78262	13784	123225
					———	———	———	———	———	———	
					2437,98	475,09	12677	2470	–	9128	
58	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	3,4	19290,96	1802,55	65589	6129	51171	9013	80570
					———	———	———	———	———	———	
					2437,98	475,09	8289	1615	–	5968	
		Итого по разделу 2					203 795				
	Раздел 3 Ж/б включения техподполья										
76	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=20,000;	т	0,2992	701217		209804		209804	–	226588
					———		———		———	———	
					–		–		–	16784	
78	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=6,000;	т	0,17046	701217		119529		119529	–	129091
					———		———		———	———	
					–		–		–	9562	
80	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=4,000;	т	0,12452	701217		87316		87316	–	94301

					———		———		———	———	
					–		–		–	6985	
82	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=2,000;	т	0,11764	701217		82491		82491	–	89090
					———		———		———	———	
					–		–		–	6599	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	20,648	84,84	1,93	1752	40	1054	458	2387
					———	———	———	———	———	———	
					31,84	0,32	657	7	–	177	
84	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,8	5949,88	282,76	498600	23695	270534	196189	750372
					———	———	———	———	———	———	
					2438,79	78,58	204371	6585	–	55583	
87	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (250мм) НР=93 %	м3 кладки	8,2	33394,84	3077,51	273838	25236	187567	63413	364231
					———	———	———	———	———	———	
					7443,32	872,07	61035	7151	–	26980	
89	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,0261	1156603,75	1500,75	30187	39	22422	7047	40213
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	7726	18	–	2979	
90	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0261	108313		2827		2827	–	3053
					———		———		———	———	
					–		–		–	226	
91	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой НР=91 %	т	0,00504	653246,95	2566,95	3292	13	1179	1916	5625
					———	———	———	———	———	———	
					416738	1182,99	2100	6	–	417	
		Итого по разделу 3					1 704 951				
	Раздел 4 Ж/б включения 1 этажа										

93	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=6,000;	т	0,07218	701217		50614		50614	–	54663
					———		———		———	———	
					–		–		–	4049	
95	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=80,000;	т	1,524	701217		1068655		1068655	–	1154147
					———		———		———	———	
					–		–		–	85492	
97	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=36,000;	т	0,83016	701217		582122		582122	–	628692
					———		———		———	———	
					–		–		–	46570	
99	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=18,000;	т	0,6588	701217		461962		461962	–	498919
					———		———		———	———	
					–		–		–	36957	
101	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=15,000;	т	0,3735	701217		261905		261905	–	282857
					———		———		———	———	
					–		–		–	20952	
103	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,04954	701217		34738		34738	–	37517
					———		———		———	———	
					–		–		–	2779	
105	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01841	701217		12909		12909	–	13942
					———		———		———	———	
					–		–		–	1033	
107	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,143	701217		100274		100274	–	108296
					———		———		———	———	
					–		–		–	8022	
108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	106,43	84,84	1,93	9030	205	5435	2362	12303
					———	———	———	———	———	———	
					31,84	0,32	3389	34	–	911	

127	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	478,4	5949,88	282,76	2846423	135272	1544433	1120008	4283745
					———	———	———	———	———	———	
					2438,79	78,58	1166717	37593	–	317314	
132	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,05945	1156603,75	1500,75	68760	89	51073	16051	91596
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	17598	41	–	6785	
133	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1) НР=91 %	т	0,01148	653246,95	2566,95	7499	29	2686	4366	12814
					———	———	———	———	———	———	
					416738	1182,99	4784	14	–	949	
		Итого по разделу 4					7 179 491				
	Раздел 5 Ж/б включения 2 этажа										
158	1106-0601-0205	Устройство диафрагм железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (Дф-1) НР=91 %	м3	17,4	39854,14	3931,13	693462	68402	448774	174967	937903
					———	———	———	———	———	———	
					10131,4	918,67	176286	15985	–	69474	
		Итого по разделу 5					937 903				
	Раздел 7 Перекрытия										
	7.3 Перекрытия 2 этажа (Блок 3, 3/1)										
323	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=2,000;	т	0,10656	419679		44721		44721	–	48299
					———		———		———	———	
					–		–		–	3578	
328	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0761	419679		31938		31938	–	34493
					———		———		———	———	
					–		–		–	2555	

333	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0951	419679		39911		39911	–	43104
					———		———		———	———	
					–		–		–	3193	
338	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,05701	419679		23926		23926	–	25840
					———		———		———	———	
					–		–		–	1914	
343	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,03312	419679		13900		13900	–	15012
					———		———		———	———	
					–		–		–	1112	
348	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,05514	419679		23141		23141	–	24992
					———		———		———	———	
					–		–		–	1851	
353	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,12254	419679		51427		51427	–	55541
					———		———		———	———	
					–		–		–	4114	
361	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,02939	419679		12334		12334	–	13321
					———		———		———	———	
					–		–		–	987	
365	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0349	419679		14647		14647	–	15819
					———		———		———	———	
					–		–		–	1172	
		Итого по разделу 7					276 421				
	Раздел 8 Ригели										
	8.3 Ригели 2 этажа										

492	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-2 НР=91 % К=4,000;	м3	17,6	65271,11	6692,41	1148772	117786	679210	345274	1613570
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	351775	27647	–	119524	
496	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-3 НР=91 % К=2,000;	м3	28	65271,11	6692,41	1827591	187387	1080562	549300	2567042
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	559642	43984	–	190151	
501	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-8 НР=91 % К=2,000;	м3	28	65271,11	6692,41	1827591	187387	1080562	549300	2567042
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	559642	43984	–	190151	
505	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-4а НР=91 % К=2,000;	м3	1,2	65271,11	6692,41	78325	8031	46310	23542	110016
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	23985	1885	–	8149	
509	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-5 НР=91 % К=2,000;	м3	2	65271,11	6692,41	130542	13385	77183	39236	183360
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	39974	3142	–	13582	
516	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-6 НР=91 % К=2,000;	м3	8,8	65271,11	6692,41	574386	58893	339605	172636	806784
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	175887	13823	–	59762	
520	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-7 НР=91 % К=8,000;	м3	35,2	65271,11	6692,41	2297543	235573	1358421	690547	3227137
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	703549	55294	–	239047	
		Итого по разделу 8					11 074 951				
	Раздел 9 Колонны										
	9.1 Устройство колонн										
566	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=4,000;	т	0,032	447247		14312		14312	–	15457
					———		———		———	———	
					–		–		–	1145	
		Итого по разделу 9					15 457				
	Раздел 10 Лестницы										

567	1106-0801-0106	Устройство лестничных маршей Лм-1 НР=91 % К=2,000;	м3	3,2	69901,51	3098,85	223685	9916	133820	74774	322336
					———	———	———	———	———	———	
					24984	693,79	79949	2220	–	23877	
568	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=2,000;	т	0,1686739	346394		58428		58428	–	63101
					———		———		———	———	
					–		–		–	4674	
569	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000;	т	0,12608	335138		42254		42254	–	45634
					———		———		———	———	
					–		–		–	3380	
571	1106-0801-0106	Устройство лестничных маршей Лм-2 НР=91 % К=2,000;	м3	1,8	69901,51	3098,85	125823	5578	75274	42060	181314
					———	———	———	———	———	———	
					24984	693,79	44971	1249	–	13431	
572	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=2,000;	т	0,12072	346394		41817		41817	–	45162
					———		———		———	———	
					–		–		–	3345	
573	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000;	т	0,05958	335138		19968		19968	–	21565
					———		———		———	———	
					–		–		–	1597	
575	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=4,000;	т	0,38408	346394		133043		133043	–	143687
					———		———		———	———	
					–		–		–	10644	
576	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=4,000;	т	0,26324	335138		88222		88222	–	95280
					———		———		———	———	

					–		–		–	7058	
578	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=4,000;	т	0,41408	346394		143435		143435	–	154910
					———		———		———	———	
					–		–		–	11475	
579	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=4,000;	т	0,26324	335138		88222		88222	–	95280
					———		———		———	———	
					–		–		–	7058	
580	1106-0801-0106	Устройство лестничных площадок Лп-1 НР=91 % К=2,000;	м3	4,4	69901,51	3098,85	307567	13635	184002	102815	443213
					———	———	———	———	———	———	
					24984	693,79	109930	3053	–	32831	
581	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000;	т	1,06206	335138		355937		355937	–	384412
					———		———		———	———	
					–		–		–	28475	
582	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,02764	349485		9660		9660	–	10433
					———		———		———	———	
					–		–		–	773	
583	1106-0801-0109	Устройство монолитных подушек площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (Мп-1) НР=91 % К=4,000;	м3	2,4	41195,1	2842,12	98868	6821	64698	26388	135276
					———	———	———	———	———	———	
					11395,48	686,89	27349	1649	–	10020	
584	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=4,000;	т	0,07304	346394		25301		25301	–	27325
					———		———		———	———	
					–		–		–	2024	
585	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=4,000;	т	0,03332	349485		11645		11645	–	12577

					———		———		———	———	
					–		–		–	932	
587	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=4,000;	т	1,1888	335138		398412		398412	–	430285
					———		———		———	———	
					–		–		–	31873	
588	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=4,000;	т	0,04276	349485		14944		14944	–	16140
					———		———		———	———	
					–		–		–	1196	
589	1106-0801-0109	Устройство монолитных подушек площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (Мп-2) НР=91 % К=8,000;	м3	4,8	41195,1	2842,12	197736	13642	129396	52775	270552
					———	———	———	———	———	———	
					11395,48	686,89	54698	3297	–	20041	
590	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=8,000;	т	0,14608	346394		50601		50601	–	54649
					———		———		———	———	
					–		–		–	4048	
591	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=8,000;	т	0,06664	349485		23290		23290	–	25153
					———		———		———	———	
					–		–		–	1863	
593	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=6,000;	т	0,14898	419679		62524		62524	–	67526
					———		———		———	———	
					–		–		–	5002	
594	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2) К=6,000;	т	0,33408	419679		140206		140206	–	151422
					———		———		———	———	
					–		–		–	11216	

595	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=6,000;	т	0,02256	349485		7884		7884	–	8515
					———		———		———	———	
					–		–		–	631	
		Итого по разделу 10					3 205 747				
		Итого по смете Общ.-стр.работы по блокам 3, 3/1 (КЖ)					**24 620 567**				
Локальная ресурсная смета № 2-1-3											
Общ.-стр.работы по блокам 4, 4/1 (КЖ)											
	Раздел 1 Фундаменты										
	1.6 Воздухозаборная шахта										
42	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР=91 %	м3	0,2	22820,24	1168,03	4564	234	4023	334	5290
					———	———	———	———	———	———	
					1539	294,98	308	59	–	392	
47	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,01379	701217		9670		9670	–	10444
					———		———		———	———	
					–		–		–	774	
48	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01055	469545		4954		4954	–	5350
					———		———		———	———	
					–		–		–	396	
		Итого по разделу 1					21 084				
	Раздел 2 Крыльца										
	2.1 Крыльцо Кв-6										
51	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	3,4	19290,96	1802,55	65589	6129	51171	9013	80570
					———	———	———	———	———	———	
					2437,98	475,09	8289	1615	–	5968	
		Итого по разделу 2					80 570				

	Раздел 3 Ж/б включения техподполья										
53	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1 из профильной стали НР=69 % К=6,000;	т конструкций	0,08976	71168,41	2885,53	6388	259	432	3968	11184
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	5697	53	–	828	
55	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-2 из профильной стали НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,05682	71168,41	2885,53	4044	164	274	2511	7079
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	3606	33	–	524	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	4,263	84,84	1,93	362	8	218	95	494
					———	———	———	———	———	———	
					31,84	0,32	136	1	–	37	
58	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,4	5949,88	282,76	97578	4637	52945	38395	146851
					———	———	———	———	———	———	
					2438,79	78,58	39996	1289	–	10878	
61	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,0058	1156603,75	1500,75	6708	9	4983	1566	8936
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	1717	4	–	662	
62	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0058	108313		628		628	–	678
					———		———		———	———	
					–		–		–	50	
63	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой НР=91 %	т	0,00112	653246,95	2566,95	732	3	262	426	1251
					———	———	———	———	———	———	
					416738	1182,99	467	1	–	93	
		Итого по разделу 3					176 473				
	Раздел 4 Ж/б включения 1 этажа										

64	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-5 из профильной стали НР=69 % К=33,000;	т конструкций	0,62865	71168,41	2885,53	44740	1814	3026	27786	78328
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	39900	370	–	5802	
66	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-6 из профильной стали НР=69 % К=34,000;	т конструкций	0,78404	71168,41	2885,53	55799	2262	3774	34654	97689
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	49762	461	–	7236	
68	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-7 из профильной стали НР=69 % К=5,000;	т конструкций	0,183	71168,41	2885,53	13024	528	881	8089	22802
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	11615	108	–	1689	
70	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1.1 из профильной стали НР=69 % К=27,000;	т конструкций	0,6723	71168,41	2885,53	47847	1940	3236	29715	83767
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	42670	395	–	6205	
72	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1.2 из профильной стали НР=69 % К=32,000;	т конструкций	0,9264	71168,41	2885,53	65930	2673	4459	40947	115427
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	58798	545	–	8550	
74	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-1 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,08256	71168,41	2885,53	5876	238	397	3649	10287
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	5240	49	–	762	
76	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-2 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,04603	71168,41	2885,53	3276	133	222	2034	5735
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	2921	27	–	425	
78	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-4 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,013	71168,41	2885,53	925	38	63	575	1620
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	825	8	–	120	
80	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-5 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,0224	71168,41	2885,53	1594	65	108	990	2791
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	1422	13	–	207	
82	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	4,263	84,84	1,93	362	8	218	95	494
					———	———	———	———	———	———	

					31,84	0,32	136	1	–	37	
89	1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-2 НР=91 %	м3	0,2	59658,57	4669,86	11932	934	7361	3510	16677
					18182,8	1098,29	3637	220	–	1235	
92	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	217,7	5949,88	282,76	1295289	61557	702807	509670	1949356
					2438,79	78,58	530925	17107	–	144397	
97	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,0319	1156603,75	1500,75	36896	48	27405	8613	49150
					296010	690,27	9443	22	–	3641	
98	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0319	108313		3455		3455	–	3731
					–		–		–	276	
99	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1) НР=91 %	т	0,00616	653246,95	2566,95	4024	16	1441	2342	6875
					416738	1182,99	2567	7	–	509	
		Итого по разделу 4					2 444 729				
	Раздел 5 Перекрытия										
	5.2 Перекрытия 1 этажа (Блок 4.1)										
124	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-1) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	6	4077,53	964,91	24465	5789	12437	8987	36128
					1039,83	229,57	6239	1377	–	2676	
126	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-2) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	7	4077,53	964,91	28543	6754	14510	10485	42150
					1039,83	229,57	7279	1607	–	3122	

128	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-3) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	4	4077,53	964,91	16310	3860	8291	5991	24085
					1039,83	229,57	4159	918	–	1784	
130	1106-0801-0109	Устройство монолитных участков (Му-1) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм НР=91 % К=2,000;	м3	2,4	41195,1	2842,12	98868	6821	64698	26388	135276
					11395,48	686,89	27349	1649	–	10020	
132	1106-0801-0109	Устройство монолитных участков (Му-2) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм НР=91 %	м3	1,2	41195,1	2842,12	49434	3411	32349	13194	67638
					11395,48	686,89	13675	824	–	5010	
135	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0531	419679		22285		22285	–	24068
					–		–		–	1783	
136	1106-0701-0201	Устройство сейсмопояса НР=91 %	м3	6	39500,24	5052,46	237001	30315	134021	72582	334350
					12111	1182,33	72666	7094	–	24767	
		Итого по разделу 5					663 695				
		Итого по смете Общ.-стр.работы по блокам 4, 4/1 (КЖ)					**3 386 551**				
Локальная ресурсная смета № 2-1-4											
Общ.-стр.работы по блоку 5, 5.1 (КЖ)											
	Раздел 1 Фундаменты										
	1.5 Воздухозаборная шахта										
44	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,01379	701217		9670		9670	–	10444
					–		–		–	774	

45	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01055	489955		5169		5169	–	5583
					———		———		———	———	
					–		–		–	414	
		Итого по разделу 1					16 027				
	Раздел 2 Крыльца										
	2.1 Крыльцо Кв-6										
48	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	3,4	19290,96	1802,55	65589	6129	51171	9013	80570
					———	———	———	———	———	———	
					2437,98	475,09	8289	1615	–	5968	
	2.2 Крыльцо Кв-7										
52	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 % К=3,000;	м3	24,9	19290,96	1802,55	480345	44884	374756	66008	590061
					———	———	———	———	———	———	
					2437,98	475,09	60706	11830	–	43708	
	2.3 Крыльцо Кв-8										
56	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 % К=2,000;	м3	5	19290,96	1802,55	96455	9013	75252	13254	118486
					———	———	———	———	———	———	
					2437,98	475,09	12190	2375	–	8777	
		Итого по разделу 2					789 117				
	Раздел 3 Ж/б включения техподполья										
	3.1 Устройство стен										
62	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,50864	71168,41	2885,53	36199	1468	2448	22482	63375
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	32283	299	–	4694	
64	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-2 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,22728	71168,41	2885,53	16175	656	1094	10046	28319
					———	———	———	———	———	———	

					63469,2	588,01	14425	134	–	2098	
66	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-3 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,12452	71168,41	2885,53	8862	359	599	5503	15514
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	7903	73	–	1149	
68	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-4 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,11764	71168,41	2885,53	8372	339	566	5200	14658
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	7467	69	–	1086	
70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	31,9	84,84	1,93	2706	62	1629	708	3687
					———	———	———	———	———	———	
					31,84	0,32	1016	10	–	273	
71	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	106,4	5949,88	282,76	633067	30086	343494	249099	952739
					———	———	———	———	———	———	
					2438,79	78,58	259487	8361	–	70573	
74	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (250мм) НР=93 %	м3 кладки	7	33394,84	3077,51	233764	21543	160118	54133	310929
					———	———	———	———	———	———	
					7443,32	872,07	52103	6104	–	23032	
76	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,0319	1156603,75	1500,75	36896	48	27405	8613	49150
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	9443	22	–	3641	
77	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0319	108313		3455		3455	–	3731
					———		———		———	———	
					–		–		–	276	
78	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой НР=91 %	т	0,00616	653246,95	2566,95	4024	16	1441	2342	6875
					———	———	———	———	———	———	
					416738	1182,99	2567	7	–	509	
		Итого по разделу 3					1 448 977				

	Раздел 4 Ж/б включения 1 этажа										
79	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-9 из профильной стали НР=69 % К=101,000;	т конструкций	2,27856	71168,41	2885,53	162161	6575	10968	100711	283902
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	144618	1340	–	21030	
81	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-10 из профильной стали НР=69 % К=68,000;	т конструкций	2,72748	71168,41	2885,53	194110	7870	13129	120553	339836
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	173111	1604	–	25173	
83	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-11 из профильной стали НР=69 % К=16,000;	т конструкций	0,69792	71168,41	2885,53	49670	2014	3360	30847	86958
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	44296	410	–	6441	
85	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-12 из профильной стали НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,10128	71168,41	2885,53	7208	292	488	4477	12620
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	6428	60	–	935	
87	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1.1 из профильной стали НР=69 % К=32,000;	т конструкций	0,9488	71168,41	2885,53	67525	2738	4567	41937	118219
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	60220	558	–	8757	
89	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-1 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,04954	71168,41	2885,53	3526	143	238	2189	6172
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	3144	29	–	457	
91	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-2 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,11046	71168,41	2885,53	7861	319	532	4882	13763
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	7011	65	–	1020	
93	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-4 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,208	71168,41	2885,53	14803	600	1001	9194	25917
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	13202	122	–	1920	
95	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	206,48	84,84	1,93	17518	399	10545	4582	23868
					———	———	———	———	———	———	
					31,84	0,32	6574	66	–	1768	
96	1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-1 НР=91 % К=2,000;	м3	0,86	59658,57	4669,86	51306	4016	31653	15090	71708

					———	———	———	———	———	———	
					18182,8	1098,29	15637	945	–	5312	
99	1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-3 НР=91 % К=2,000;	м3	0,68	59658,57	4669,86	40568	3176	25028	11931	56699
					———	———	———	———	———	———	
					18182,8	1098,29	12364	747	–	4200	
102	1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-4 НР=91 % К=3,000;	м3	0,6	59658,57	4669,86	35795	2802	22084	10528	50029
					———	———	———	———	———	———	
					18182,8	1098,29	10910	659	–	3706	
105	1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-5 НР=91 %	м3	0,24	59658,57	4669,86	14318	1121	8833	4211	20011
					———	———	———	———	———	———	
					18182,8	1098,29	4364	264	–	1482	
117	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1962,8	5949,88	282,76	11678424	555001	6336566	4595217	17575532
					———	———	———	———	———	———	
					2438,79	78,58	4786857	154237	–	1301891	
120	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (380мм) НР=93 %	м3 кладки	16,7	33394,84	3077,51	557694	51394	381996	129146	741787
					———	———	———	———	———	———	
					7443,32	872,07	124303	14564	–	54947	
125	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,0928	1156603,75	1500,75	107333	139	79724	25056	142980
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	27470	64	–	10591	
126	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой НР=91 %	т	0,01792	653246,95	2566,95	11706	46	4192	6815	20003
					———	———	———	———	———	———	
					416738	1182,99	7468	21	–	1482	
		Итого по разделу 4					19 590 004				
	Раздел 5 Ж/б включения 2 этажа										
134	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,25456	701217		178502		178502	–	192782
					———		———		———	———	
					–		–		–	14280	
136	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,34376	701217		241050		241050	–	260334

					———		———		———	———	
					–		–		–	19284	
138	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров К=32,000;	т	1,29664	701217		909226		909226	–	981964
					———		———		———	———	
					–		–		–	72738	
141	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,01651	701217		11577		11577	–	12503
					———		———		———	———	
					–		–		–	926	
143	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,02762	701217		19368		19368	–	20917
					———		———		———	———	
					–		–		–	1549	
145	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,01015	701217		7117		7117	–	7686
					———		———		———	———	
					–		–		–	569	
147	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,117	701217		82042		82042	–	88605
					———		———		———	———	
					–		–		–	6563	
		Итого по разделу 5					1 564 791				
	Раздел 6 Перекрытия										
	6.2 Перекрытия 1 этажа (Блок 5, 5.1)										
194	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-1) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	22	4077,53	964,91	89706	21228	45601	32954	132473
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	22876	5051	–	9813	
196	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-2) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	3	4077,53	964,91	12233	2895	6218	4493	18064
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	3119	689	–	1338	
198	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-3) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	44	4077,53	964,91	179411	42456	91203	65908	264945
					———	———	———	———	———	———	

					1039,83	229,57	45753	10101	–	19626	
200	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-4) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	1	4077,53	964,91	4078	965	2073	1499	6023
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	1040	230	–	446	
202	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-5) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	5	4077,53	964,91	20388	4825	10364	7489	30107
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	5199	1148	–	2230	
204	1107-0504-0106	Укладка панелей перекрытий (ПК-6) площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны НР=118 %	шт сборных конструкций	4	4077,53	964,91	16310	3860	8291	5991	24085
					———	———	———	———	———	———	
					1039,83	229,57	4159	918	–	1784	
206	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм (Пм-2) НР=91 % К=2,000;	м3	6,4	63811,48	1952,68	408393	12497	257318	129098	580490
					———	———	———	———	———	———	
					21652,8	513,69	138578	3288	–	42999	
211	1106-0801-0109	Устройство монолитных участков (Му-2) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм НР=91 %	м3	0,4	41195,1	2842,12	16478	1137	10783	4398	22546
					———	———	———	———	———	———	
					11395,48	686,89	4558	275	–	1670	
213	1106-0801-0109	Устройство монолитных участков (Му-3) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм НР=91 %	м3	0,9	41195,1	2842,12	37076	2558	24262	9895	50729
					———	———	———	———	———	———	
					11395,48	686,89	10256	618	–	3758	
218	1106-0701-0201	Устройство сейсмопояса НР=91 %	м3	34	39500,24	5052,46	1343008	171784	759451	411295	1894647
					———	———	———	———	———	———	
					12111	1182,33	411774	40199	–	140344	
		Итого по разделу 6					3 024 109				

	Раздел 7 Колонны										
	7.1 Устройство колонн (1 этаж)										
253	1106-0501-0106	Устройство железобетонных колонн (Км-1) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м НР=91 % К=5,000;	м3	5,5	34044,08	4987,87	187242	27433	120507	41925	247501
					———	———	———	———	———	———	
					7145,75	1230,98	39302	6771	–	18333	
258	1106-0501-0106	Устройство железобетонных колонн (Км-2) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м НР=91 % К=2,000;	м3	2,2	34044,08	4987,87	74897	10973	96406	33540	99000
					———	———	———	———	———	———	
					7145,75	1230,98	15721	2708	–	7333	
		Итого по разделу 7					346 501				
	Раздел 8 Ригели										
	8.2 Ригели 1 этажа										
322	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-7 НР=91 %	м3	6,1	65271,11	6692,41	398154	40824	235408	119669	559249
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	121922	9582	–	41426	
326	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-8 НР=91 % К=4,000;	м3	36,8	65271,11	6692,41	2401977	246281	1420167	721936	3373826
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	735529	57807	–	249913	
330	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-9 НР=91 % К=2,000;	м3	8,2	65271,11	6692,41	535223	54878	316450	160866	751776
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	163895	12881	–	55687	
335	261-107-0207	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78 К=2,000;	1000 шт.	0,024	88943		2135		2135	–	2306
					———		———		———	———	
					–		–		–	171	
336	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-10 НР=91 % К=5,000;	м3	22	65271,11	6692,41	1435964	147233	849013	431591	2016959
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	439718	34558	–	149404	

340	261-107-0207	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78 К=5,000;	1000 шт.	0,06	88943		5337		5337	–	5764
					———		———		———	———	
					–		–		–	427	
341	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-11 НР=91 % К=3,000;	м3	3	65271,11	6692,41	195813	20077	115775	58854	275040
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	59962	4713	–	20373	
345	261-107-0207	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78 К=3,000;	1000 шт.	0,036	88943		3202		3202	–	3458
					———		———		———	———	
					–		–		–	256	
346	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-12 НР=91 % К=2,000;	м3	5	65271,11	6692,41	326356	33462	192958	98089	458401
					———	———	———	———	———	———	
					19987,2	1570,84	99936	7854	–	33956	
352	261-107-0207	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78 К=2,000;	1000 шт.	0,024	88943		2135		2135	–	2306
					———		———		———	———	
					–		–		–	171	
		Итого по разделу 8					7 449 085				
		Итого по смете Общ.-стр.работы по блоку 5, 5.1 (КЖ)					**34 228 611**				
Локальная ресурсная смета № 2-1-5											
Общ.-стр.работы по блокам 6, 6/1, 6/2 (КЖ)											
	Раздел 1 Фундаменты										
	1.5 Воздухозаборная шахта										
40	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01379	701217		9670		9670	–	10444
					———		———		———	———	
					–		–		–	774	
41	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01055	469545		4954		4954	–	5350
					———		———		———	———	
					–		–		–	396	

		Итого по разделу 1					15 794				
	Раздел 2 Крыльцо										
	2.1 Крыльцо Кв-6										
44	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР=91 %	м3	3,4	19290,96	1802,55	65589	6129	51171	9013	80570
					2437,98	475,09	8289	1615	–	5968	
		Итого по разделу 2					80 570				
	Раздел 3 Ж/б включения техподполья										
	3										
46	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1 из профильной стали НР=69 % К=6,000;	т конструкций	0,08976	71168,41	2885,53	6388	259	432	3968	11184
					63469,2	588,01	5697	53	–	828	
49	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров К=2,000;	т	0,05682	701217		39843		39843	–	43030
					–		–		–	3187	
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	4,25082	84,84	1,93	361	8	217	94	491
					31,84	0,32	135	1	–	36	
51	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,6	5949,88	282,76	57119	2715	30992	22474	85960
					2438,79	78,58	23412	754	–	6367	
52	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0089	447247		3980		3980	–	4298

					–		–		–	318	
53	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,0029	1156603,75	1500,75	3354	4	2491	783	4468
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	858	2	–	331	
54	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0029	108313		314		314	–	339
					———		———		———	———	
					–		–		–	25	
55	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1) НР=91 %	т	0,00056	653246,95	2566,95	366	1	131	213	625
					———	———	———	———	———	———	
					416738	1182,99	233	1	–	46	
		Итого по разделу 3					150 395				
	Раздел 4 Ж/б включения 1 этажа										
	4.1 Устройство стен										
56	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-5 из профильной стали НР=69 % К=31,000;	т конструкций	0,59055	71168,41	2885,53	42029	1704	2843	26102	73581
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	37482	347	–	5450	
58	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-6 из профильной стали НР=69 % К=30,000;	т конструкций	0,6918	71168,41	2885,53	49234	1996	3330	30577	86196
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	43908	407	–	6385	
60	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-7 из профильной стали НР=69 % К=7,000;	т конструкций	0,2562	71168,41	2885,53	18233	739	1233	11324	31922
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	16261	151	–	2365	
62	1109-0601-0102	Монтаж стоек Ст-1.1 из профильной стали НР=69 % К=19,000;	т конструкций	0,4731	71168,41	2885,53	33670	1365	2277	20910	58946
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	30027	278	–	4366	
65	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-1 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,06605	71168,41	2885,53	4701	191	318	2919	8230
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	4192	39	–	610	

66	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,06605	701217		46315		46315	–	50020
					———		———		———	———	
					–		–		–	3705	
67	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-2 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,01841	71168,41	2885,53	1310	53	89	814	2294
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	1168	11	–	170	
68	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,01841	701217		12909		12909	–	13942
					———		———		———	———	
					–		–		–	1033	
69	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-4 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,013	71168,41	2885,53	925	38	63	575	1620
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	825	8	–	120	
70	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,013	701217		9116		9116	–	9845
					———		———		———	———	
					–		–		–	729	
71	1109-0601-0102	Монтаж перемычек Пр-5 из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,0224	71168,41	2885,53	1594	65	108	990	2791
					———	———	———	———	———	———	
					63469,2	588,01	1422	13	–	207	
72	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,0224	701217		15707		15707	–	16964
					———		———		———	———	
					–		–		–	1257	
79	1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-2 НР=91 %	м3	0,2	59658,57	4669,86	11932	934	7361	3510	16677
					———	———	———	———	———	———	
					18182,8	1098,29	3637	220	–	1235	
82	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	192,8	5949,88	282,76	1147137	54516	622422	451375	1726393
					———	———	———	———	———	———	
					2438,79	78,58	470199	15150	–	127881	
87	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 НР=91 %	т	0,0203	1156603,75	1500,75	23479	30	17440	5481	31277
					———	———	———	———	———	———	
					296010	690,27	6009	14	–	2317	
88	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0203	108313		2199		2199	–	2375

					———		———		———	———	
					–		–		–	176	
89	1106-0301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1) НР=91 %	т	0,00392	653246,95	2566,95	2561	10	917	1491	4376
					———	———	———	———	———	———	
					416738	1182,99	1634	5	–	324	
		Итого по разделу 4					2 137 449				
		Итого по смете Общ.-стр.работы по блокам 6, 6/1, 6/2 (КЖ)					**2 384 208**				
Локальная ресурсная смета № 2-1-6											
Общ.- стр.работы по АР											
	Раздел 16 Витражи										
458	**223-301-0102**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**67,12**	70899		4758741		4758741	–	5139440
					———		———		———	———	
					–		–		–	380699	
459	**223-301-0106**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**73,365**	80352		5895024		5895024	–	6366626
					———		———		———	———	
					–		–		–	471602	
		Итого по разделу 16					**11 506 066**				
	Раздел 18 Окна										
	18.1 Окна 1, 2 блоков										

542	**223-102-0303**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой кстм=1,04;**	**м2**	**160,84**	20961,2		3371399		3371399	–	3641111
					———		———		———	———	
					–		–		–	269712	
543	**223-102-0302**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками кстм=1,04;**	**м2**	**134,14**	23817,04		3194818		3194818	–	3450403
					———		———		———	———	
					–		–		–	255585	
545	**223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный кстм=1,04;**	**м2**	**4,8**	27131,52		130231		130231	–	140649
					———		———		———	———	
					–		–		–	10418	
547	**223-102-0301**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой кстм=1,04;**	**м2**	**7,52**	16933,28		127338		127338	–	137525
					———		———		———	———	
					–		–		–	10187	

549	**223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм kстм=1,04;**	**м**	**201,2**	1599,52		321823		321823	–	347569
					———		———		———	———	
					–		–		–	25746	
	18.2 Окна 3, 3/1 блоков										
552	**223-102-0303**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой kстм=1,04;**	**м2**	**202,64**	20961,2		4247578		4247578	–	4587384
					———		———		———	———	
					–		–		–	339806	
553	**223-102-0302**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками kстм=1,04;**	**м2**	**224**	23817,04		5335017		5335017	–	5761818
					———		———		———	———	
					–		–		–	426801	
555	**223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;**	**м2**	**16,32**	27131,52		442786		442786	–	478209
					———		———		———	———	
					–		–		–	35423	

557	**223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;**	**м2**	**3,3**	27131,52		89534		89534	–	96697
					———		———		———	———	
					–		–		–	7163	
559	**223-102-0301**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой kстм=1,04;**	**м2**	**21,1**	16933,28		357292		357292	–	385875
					———		———		———	———	
					–		–		–	28583	
561	**223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм kстм=1,04;**	**м**	**326,9**	1599,52		522883		522883	–	564714
					———		———		———	———	
					–		–		–	41831	
	18.3 Окна 4, 4/1 блоков										
564	**223-102-0303**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой kстм=1,04;**	**м2**	**87**	20961,2		1823624		1823624	–	1969514
					———		———		———	———	
					–		–		–	145890	

566	**223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;**	**м2**	**5,1**	27131,52		138371		138371	–	149441
					———		———		———	———	
					–		–		–	11070	
568	**223-102-0301**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой kстм=1,04;**	**м2**	**2,4**	16933,28		40640		40640	–	43891
					———		———		———	———	
					–		–		–	3251	
570	**223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**34,2**	1538		52600		52600	–	56808
					———		———		———	———	
					–		–		–	4208	
	18.4 Окна 5, 5/1 блоков										
573	**223-102-0303**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой kстм=1,04;**	**м2**	**84,48**	20961,2		1770802		1770802	–	1912466
					———		———		———	———	
					–		–		–	141664	

574	**223-102-0302**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками kстм=1,04;**	**м2**	**52,8**	23817,04		1257540		1257540	–	1358143
					———		———		———	———	
					–		–		–	100603	
576	**223-102-0101**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой kстм=1,04;**	**м2**	**44**	16002,48		704109		704109	–	760438
					———		———		———	———	
					–		–		–	56329	
578	**223-102-0101**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой kстм=1,04;**	**м2**	**23,1**	16002,48		369657		369657	–	399230
					———		———		———	———	
					–		–		–	29573	
580	**223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;**	**м2**	**2,4**	27131,52		65116		65116	–	70325
					———		———		———	———	
					–		–		–	5209	

582	**223-102-0204**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками кстм=1,04;**	**м2**	**1**	28212,08		28212		28212	–	30469
					———		———		———	———	
					–		–		–	2257	
584	**223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм кстм=1,04;**	**м**	**78,9**	1599,52		126202		126202	–	136298
					———		———		———	———	
					–		–		–	10096	
	18.5 Окна 6, 6/1, 6/2 блоков										
587	**223-102-0303**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой кстм=1,04;**	**м2**	**62,4**	20961,2		1307979		1307979	–	1412617
					———		———		———	———	
					–		–		–	104638	
589	**223-102-0301**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой кстм=1,04;**	**м2**	**2,4**	16933,28		40640		40640	–	43891
					———		———		———	———	
					–		–		–	3251	
591	**223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм кстм=1,04;**	**м**	**24,9**	1599,52		39828		39828	–	43014

					———		———		———	———	
					–		–		–	3186	
		Итого по разделу 18					**27 978 499**				
		Итого по смете Общ.- стр.работы по АР					**39 484 565**				
Локальная ресурсная смета № 4-1-1											
Наружное эл/снабжение											
	Раздел 2 Силовое эл/оборудование (КТПГ)										
11	1308-0101-2502	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А НР=72 %	подстанция	1	133067,32	64822,83	133067	64823	8045	62459	211168
					———	———	———	———	———	———	
					60199	26549,82	60199	26550	–	15642	
12	515-102-0207 (об)	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	0,2	9606186		1921237		–	–	1921237
					———		———		———	———	
					–		–		1921237	–	
13	515-101-0109 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	0,4	3802391		1520956		–	–	1520956
					———		———		———	———	
					–		–		1520956	–	

		Итого по разделу 2					3 653 361				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					3 442 193				
		Итого по смете Наружное эл/снабжение					**3 653 361**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					**3 442 193**				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3442193**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**139828812**	
	Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			136386619	
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			2045799	
	Итого	Тенге			138432418	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге			1868838	
	Итого	Тенге			140301256	
	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			2806025	
	Итого	Тенге			143107281	
	Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			146549474	
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,9	Тенге			131894527	
	НДС 12%	Тенге			15827343	
	Всего с НДС 12%	**Тенге**			**147721870**	

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____