Заказчик : ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик : ТОО "Строй ВЕ и Ко"

Объект : "Обустройство сквера ветеранов в с.Матыбулак Жамбылского района, Алматинской области", расположенного по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, Матыбулакский с/о, с.Матыбулак, ул.Конаева, 39 А

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год)) **на 02-01-01 Генеральный план**

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				**2841527**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			841778
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*405404*
		машины и механизмы	тенге			1753408
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*436435*
		перевозки	тенге			246341
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	292		
1	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**405**	**171**	**69255**
2	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202 /до 30 м/**	**м^3**	**203**	**287**	**58261**
3	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202 /до 50 м/**	**м^3**	**202**	**574**	**115948**
4	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**369**	**521**	**192249**
5	412-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /привоз земли на квартал/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**2070,09**	**119**	**246341**
6	6101-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, группа грунта 2**	**м^3**	**113**	**5596**	**632348**
7	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2 /ненасыпной грунт/**	**м^2**	**250**	**634**	**158500**

1	2	3	4	5	6	7
8	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.24, Кзтр=0,6*	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2.** ***Планировка насыпных грунтов вручную, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6.***	**м²**	**250**	**380**	**95000**
9	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /всего укатка за 5 проходов/**	**м³**	**731**	**1695**	**1239045**
10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м²**	**1820**	**19**	**34580**

ИТОГО по акту:	**тенге**		**2841527**
НДС (12 %)	**12%**		**340 983,24**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3 182 510,24**

Заказчик:

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Директор _____ Абдрахманов А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Строй ВЕ и Ко"

Директор _____ Галиулин Г.Р.