Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"18" 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Azia Canal Qurylys», Талдыкорган , улица .И.Жансугурова дом88.оф7, БИН 921 040 000 479, телефон 8 775 529 90 89**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председатель Сэбидоллаев Нұрсұлтан Сэбидоллаұлы**

по объекту **«Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. Коктал-Арасан Панфиловского района, область Жетысу»**

заказчиком которого является **ГУ «Аппарат акима Панфиловского района», в лице руководителя Скаков Ербол Абылайханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 23016077 от 17.07.2023г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «EnergyGroup-PVL» ГСЛ№000028 от 17.03.2023г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Малолеткин Анатолий Вячеславович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) субподрядными организациями **ТОО «KBK ENGINEERING» ГСЛ№20009443 от 01.07.2020г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Қалымбет Нұрлан Орзалиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ХОЛД» 76/22-ГР**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ХОЛД» 22014134, 28.07.2022г , ГУ "Аппарат акима Панфиловского района", № 39-б н/к от 29.12.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	1018		972	
Мехочистка русла реки	м3	17579		17579	
Демонтаж существующих габионов	шт	283		237	
Устройство насыпи дамбы с уплотнением	м3	3841		10855	
Монтаж габионов размерами 3,0*1,0*1,0мм	шт	1018		972	
Камень булыжный для заполнения габионов	м3	3054		2916	
Устройство насыпи временной дамбы	м3	6545		6545	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно рабочего проекта общая протяженность береговой линий р. Борохудзир в районе села Коктал-Арасан составляет 1018м. Их них 438 м правого берега укреплены габионами с металлическими ящиками из проволоки d=4мм. Проволоки местами порваны, а на некоторых участках габионы совсем разрушены. Проектом предусмотрена демонтаж существующих габионов в количестве 283, правый берег реки Борохудзир ежегодно размывается прививочными водами. Проектом предусмотрено укрепление правого берега габионами. Крепление правого берега реки Борохудзир укрепление зуба на демонтированном участке, а также с П 4+40 на П 10+13 производится укладка габионных ящиков размерами 3,0х1,0х1,0м в 3 ряда в количестве 1018 шт. Заполнение габионных ящиков на демонтированном участке производится теми же камнями из демонтированных габионов. На участке с П 4+40 по П 10+13 заполнение габионов камнем производится привозными камнями с карьера d=0,1-0,2м. Проектом предусмотрена механизированная очистка русла реки Борохудзир в районе села Коктал-Арасан на отдельных участках, где накопились камыши. Экскаватором с погрузкой на автосамосвалы. Разработанным грунтом были выполнены на различном укреплении правого берега и укрепление существующие дамбы и временные дамбы для отвода воды в отводное русло во время монтажа габионов.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2024 г.**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2024 год**;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;

фактически, месяц: **5 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Azia Canal Qurylys»**
считает объект: «**Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. Коктал-Арасан Панфиловского района, область Жетысу»**
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПК «Azia Canal Qurylys» Председатель **Сэбидоллаев Нурсултан Сэбидоллаулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя , дата 18.09.2024г

Место печати (при наличии)