Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЗАЙСАНСКОГО РАЙОНА,ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАЙСАНСКИЙ РАЙОН, ЗАЙСАНСКАЯ Г.А., Г.ЗАЙСАН, УЛИЦА ТОХТАРОВА, 43, тел.: 8(72340)25842** — **080740012052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71** — **990940000105**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №87 от 12.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
4	25.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай , Зайсанский район, ВКО			усл	1	42 747 143,49	42 747 143,49	4 580 051,09
				Итого	1	x	42 747 143,49	4 580 051,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области БИН/ИИН 080740012052 г. Зайсан, Тулегена Токтарова,43. Тел. 87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71. Тел.: +77057354563

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай, Зайсанский район, ВКО

СПРАВКА №1
о стоимостивыполненных работ и затрат
за май 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№87	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	42 747 143,49									
Акт выполненных работ №1		38 167 092,40							4 580 051,09	42 747 143,49
Выплата аванса										
Погашение аванса	12 824 143,05									12 824 143,05
Всего к оплате	**29 923 000,44**									**29 923 000,44**

Заказчик:
И.О.главного врача
КГП на ПХВ "Районная больница Зайсаского района"
УЗ ВКО

Ж.Б.Тлеубергин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"

А.К.Каипкожин

Авторский надзор:
Директор
ТОО "RB Engineering Group"

А.Б.Кунафиянова

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T."

А.Н. Нугыманов

Заказ 202151

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, БИН 080740012052, г.Зайсан, Тулегена Токтарова,43. тел.87234021885

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел.+77057354563

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай, Зайсанский район, ВКО

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) №87 от 12.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на Общестроительные работы											
		Раздел 1 Проемы дверные и оконные											
		1.1 Оконные проемы											
1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.ОК1 НР=72 %	м2	27	28499,76	204,76	769494	5529	721687	32386	866030	1,1121	30,0267
					1565,84	100,08	42278	2702	–	64150		0,0669	1,8063
6	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	21,7	1302,07	5,96	28255	129	21895	4532	35410	0,2119	4,59823
					287,12	2,97	6231	64	–	2623		0,0019	0,04123
7	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	21,7	2045		44377		44377	–	47927		
					–		–		–	3550			
		1.2 Дверные проемы											

10 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д6,Д7 НР=72 %	м2	7,98	3628,56	55,09	28956	440	4450	17467	50137	2,1419	17,09236
				3015,8	24,35	24066	194	–	3714		0,0138	0,11012
11 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,98	40727		325001		325001	–	351001		
				–		–		–	26000			
12 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д1, Д3 НР=72 %	м2	25,2	3306,82	58,09	83332	1464	11231	51329	145434	1,9908	50,16816
				2803,05	25,93	70637	653	–	10773		0,0147	0,37044
13 223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный К=7,000:	м2	17,64	60468		1066656		1066656	–	1151988		
				–		–		–	85332			
14 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный К=3,000:	м2	7,56	53571		404997		404997	–	437397		
				–		–		–	32400			
15 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д4, Д5, Д8, Д9 НР=72 %	м2	85,47	2201,89	113,14	188196	9670	43550	100399	311683	1,1216	95,86315
				1579,21	52,28	134975	4468	–	23088		0,03163	2,70299
16 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/прим. 21-6(Д5)	м2	32,76	7622		249697		249697	–	269673		
				–		–		–	19976			
17 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/дверь Д4	м2	45,36	5812		263632		263632	–	284723		
				–		–		–	21091			
19 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков/Д2 НР=72 %	м2	7,56	31206,02	580,96	235918	4392	221236	8344	263803	0,899	6,79644
				1361,09	171,76	10290	1299	–	19541		0,101	0,76356

20 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	56	3481		194936		194936	–	210531		
				–		–		–	15595			
21 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	59	3663		216117		216117	–	233406		
				–		–		–	17289			
22 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	112	520		58240		58240	–	62899		
				–		–		–	4659			
23 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	7	14691,36	2,04	102840	14	92057	7753	119440	1,072	7,504
				1538,32	–	10768	–	–	8847		–	–
24 223-503-0301	Нащельник для дверей и окон.прим	м	503,47	192		96666		96666	–	104399		
				–		–		–	7733			
	Раздел 3 Полы											
	3.2 Тип2											
46 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	163,22	9356,33	155,75	1527140	25422	1291294,763	160047	1822162	0,8984	146,63685
				1289,2	72,69	210423	11864	–	134975		0,0446	7,27961
	3.4 Тип4											
55 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	112,852	9356,33	155,75	1055881	17577	892814,8739	110658	1259862	0,8984	101,38624
				1289,2	72,69	145489	8203	–	93323		0,0446	5,03320
	Раздел 4 Внутренняя отделка											
	4.1 Стены											
60 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1537,443	1694,14	16,2	2604644	24907	1008839	1137456	4041468	0,65205	1002,48971
				1021,76	5,79	1570898	8902	–	299368		0,00338	5,18887
62 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	613,67	5306,34	28,74	3256342	17637	1101783	1545092	5185549	2,3	1411,441
				3482,2	14,73	2136922	9039	–	384115		0,01075	6,59695

63	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	356,28	1398,4	8,05	498222	2868	150803	248826	806812	0,6067	216,15508
					967,08	2,92	344551	1040	–	59764		0,0017	0,60568
		Раздел 5 Инженерные коммуникации											
67	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=72 %	м3	2	71736,42	36964,62	143473	73929	–	76719	237807	23,8	47,6
					34771,8	18505,17	69544	37010	–	17615		11,43	22,86
68	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными элементами отверстий НР=72 %	т	2,52372	342588,69	38410,22	864598	96937	20282	563535	1542384	179,48	452,95727
					296142	13990,71	747379	35309	–	114251		6,45	16,27799
69	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75/для заделки	м3	2,769	21638		59916		59916	–	64709		
					–		–		–	4793			
70	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,31796	330422		435483		435483	–	470322		
					–		–		–	34839			
71	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	1,20576	439300		529690		529690	–	572065		
					–		–		–	42375			
72	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %	м2	83,5	403,96	2,8	33731	234	31539	1446	37991	0,01576	1,31596
					23,45	0,6	1958	50	–	2814		0,00038	0,03131
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	83,5	109,62	3,35	9153	280	3666	3773	13960	0,03393	2,83316
					62,36	0,4	5207	33	–	1034		0,00025	0,02088
		Раздел 6 Демонтажные работы											
83	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	70	2478,79	128,39	173515	8987	–	121699	318831	1,9603	137,221
					2350,4	64,27	164528	4499	–	23617		0,0397	2,779

84 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	126,2	427,38	–	53935	–	–	38833	100189	0,3628	45,78536
				427,38	–	53935	–	–	7421		–	–
85 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	31	1664,6	64,49	51603	1999	–	36450	95097	1,2873	39,9063
				1600,11	32,97	49603	1022	–	7044		0,0215	0,6665
86 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	55,8	576,24	23,38	32154	1305	–	22718	59262	0,4611	25,72938
				552,86	12,6	30850	703	–	4390		0,0093	0,51894
87 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	17,4	3085,45	51,09	53687	889	–	38335	99384	2,756	47,9544
				3034,36	25,58	52798	445	–	7362		0,0158	0,27492
90 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	613,7	920,75	61,84	565064	37951	–	393348	1035085	0,743	455,9791
				858,91	31,29	527113	19203	–	76673		0,0199	12,21263
91 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	226,4	42,75	–	9679	–	–	6969	17980	0,0377	8,53528
				42,75	–	9679	–	–	1332		–	–
92 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	183,2	132,43	3,27	24261	599	–	17268	44851	0,1139	20,86648
				129,16	1,76	23662	322	–	3322		0,0013	0,23816
93 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	424,5	982,94	36,2	417258	15367	–	295325	769590	0,6987	296,59815
				946,74	19,51	401891	8282	–	57007		0,0144	6,1128
94 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	623,3	161,94	–	100937	–	–	72675	187501	0,1428	89,00724
				161,94	–	100937	–	–	13889		–	–
	Итого					**23 728 742**						**4762,45**
												92,4921

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 946 612
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	348 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 562 536
- накладные расходы, тенге	5 011 088
в т.ч. зарплата, тенге	450 998
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 757 684
Всего	**23 728 742**

на Водопровод и канализация

	Раздел 1 Демонтажные работы											
1 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	265	731,87	0,66	193946	175	–	139530	360154	0,45164	119,6846
				731,21	0,08	193771	21	–	26678		0,00004	0,0106
2 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	35	835,52	5,87	29243	205	2182	19395	52529	0,5962	20,867
				767,31	2,3	26856	81	–	3891		0,0017	0,0595
3 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	22	499,18	1,76	10982	39	–	7894	20386	0,3671	8,0762
				497,42	0,95	10943	21	–	1510		0,0007	0,0154
4 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	894,22	13,32	1788	27	–	1738	3808	0,62564	1,25128
				880,9	5,7	1762	11	–	282		0,00352	0,00704
5 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	2	635,5	52,66	1271	105	–	1181	2648	0,36	0,72
				582,84	19,43	1166	39	–	196		0,012	0,024
6 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	кран	1	194,28	–	194	–	–	140	361	0,12	0,12
				194,28	–	194	–	–	27		–	–
7 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	комплект	16	2028,57	21,2	32457	339	–	23224	60135	1,34904	21,58464
				2007,37	8,6	32118	138	–	4454		0,00516	0,08256
8 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	90	393,28	0,6	35395	54	–	25459	65722	0,2336	21,024
				392,68	0,21	35341	19	–	4868		0,00012	0,0108

9 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	166,5	377,99	1,45	62935	241	–	45199	116785	0,224	37,296
				376,54	0,5	62694	83	–	8651		0,00028	0,04662
10 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	20	701,66	6,54	14033	131	–	10060	26020	0,513	10,26
				695,12	3,52	13902	70	–	1927		0,0026	0,052
11 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	6	872,32	7,29	5234	44	–	3754	9707	0,6384	3,8304
				865,03	3,93	5190	24	–	719		0,0029	0,0174
12 1116-0901-0101	Узлы водомерные, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	узел	1	5257,66	198,46	5258	198	–	3684	9657	3,4	3,4
				5059,2	57,35	5059	57	–	715		0,032	0,032
13 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	746,04	104,92	1492	210	–	999	2690	0,396	0,792
				641,12	52,62	1282	105	–	199		0,034	0,068
14 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3	891		2673		–	–	2887		
				–		–		–	214			
15 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=4,000;	т·км	12	65		780		–	–	842		
				–		–		–	62			
	Раздел 3 Горячий водопровод Т3											
37 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	35	1880,1	14,36	65804	503	6029	42678	117161	1,046	36,61
				1693,47	0,12	59271	4	–	8679		0,00006	0,0021
	Раздел 5 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
	5.2 Резервуары накопители											
63 291-000-0001	Резервуар стеклопластиковый накопитель 5 м3	шт	3	2231248		6693744		6693744	–	7229244		

				–		–		–	535500			
	Итого					**8 080 736**						**285,51612**
												0,42802
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					449 549						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 271						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					673						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 701 955						
	- перевозка грузов, тенге					3 453						
	- накладные расходы, тенге					324 935						
	в т.ч. зарплата, тенге					29 244						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					598 572						
	Всего					**8 080 736**						

на Отопление и вентиляция

	Раздел 2 Отопление											
49 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	86	1717,04	21,34	147665	1835	103237	31214	193189	0,30591	26,31
				495,27	8,84	42593	760	–	14310		0,00515	0,44
50 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	110	1414,42	21,34	155586	2347	98759	39925	211152	0,30591	33,65
				495,27	8,84	54480	972	–	15641		0,00515	0,57
51 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	164	2008,1	21,34	329328	3500	244604	59525	419961	0,30591	50,17
				495,27	8,84	81224	1450	–	31108		0,00515	0,84
52 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	56	1292,34	17,94	72371	1005	25043	33625	114476	0,56619	31,71
				827,2	6,77	46323	379	–	8480		0,00392	0,22
53 245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	280	2084		583520		583520	–	630202		
				–		–		–	46682			
54 261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,6	159		572		572	–	618		

				–		–		–	46			
55 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	36	2621,69	94,53	94381	3403	9870	58829	165467	1,5141	54,51
				2252,98	16,68	81107	600	–	12257		0,0103	0,37
56 242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	36	6707		241452		241452	–	260768		
				–		–		–	19316			
57 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	36	839,51	2,57	30222	93	2530	19891	54122	0,4396	15,83
				766,66	0,73	27600	26	–	4009		0,00045	0,02
58 245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 прим	шт.	36	10444		375984		375984	–	406063		
				–		–		–	30079			
59 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	36	227,82	–	8202	–	667	5424	14716	0,12	4,32
				209,28	–	7534	–	–	1090		–	–
60 242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	36	287		10332		10332	–	11159		
				–		–		–	827			
61 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	227	537		121899		121899	–	131651		
				–		–		–	9752			
	Раздел 4 Демонтажные работы											
92 1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	80	512,19	–	40975	–	–	29502	76115	0,378	30,24
				512,19	–	40975	–	–	5638		–	–
93 1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	40	741,19	–	29648	–	–	21347	55075	0,547	21,88
				741,19	–	29648	–	–	4080		–	–

94 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	40	1922,51	96,03	76900	3841	–	54093	141472	1,58	63,20
				1826,48	51,76	73059	2070	–	10479		0,0382	1,53
97 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт.	147	911,65	36,71	134013	5396	–	126978	281870	0,588	86,44
				874,94	6,48	128616	953	–	20879		0,004	0,59
99 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	13,25	559,51	18,86	7414	250	–	5255	13683	0,399	5,29
				540,65	10,16	7164	135	–	1014		0,0075	0,10
100 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	вентилятор	3	3323,45	71,45	9970	214	–	7058	18390	2,4	7,20
				3252	15,73	9756	47	–	1362		0,008	0,02
101 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	решетка	4	647,86	22,55	2591	90	–	1819	4763	0,428	1,71
				625,31	6,48	2501	26	–	353		0,004	0,02
102 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	891		4455		–	–	4811		
				–		–		–	356			
103 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=4,000;	т·км	20	65		1300		–	–	1404		
				–		–		–	104			

Итого **3 211 127** **432,44219**

4,71626

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 632 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 418
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 818 469
- перевозка грузов, тенге 5 755
- накладные расходы, тенге 494 485

	в т.ч. зарплата, тенге					44 504						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					237 862						
	Всего					**3 211 127**						

на Электротехнические решения

Раздел 1 Электрооборудование

1.3 Кабели и провода

34 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	120	407,61	2,73	48913	328	18499	21764	76331	0,16	19,2
				250,72	1,18	30086	142	–	5654		0,0006	0,072
35 243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 К=1,020	км	0,04794	6382376		305971		305971	–	330449		
				–		–		–	24478			
36 243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 К=1,020	км	0,0408	4817260		196544		196544	–	212268		
				–		–		–	15724			
37 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,020	км	0,1122	842563		94536		94536	–	102099		
				–		–		–	7563			
38 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020	км	0,0051	278537		1421		1421	–	1535		
				–		–		–	114			
39 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020	км	0,816	346715		282919		282919	–	305553		
				–		–		–	22634			
40 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020	км	0,3672	222611		81743		81743	–	88282		

				–		–		–	6539			
41 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1.020:	км	0,0204	150525		3071		3071	–	3317		
				–		–		–	246			
	1.4 Материалы											
43 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	40	549,35	35,77	21974	1431	2366	13461	38270	0,29	11,6
				454,43	12,97	18177	519	–	2835		0,0066	0,264
44 1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	45	621,15	46,13	27952	2076	2606	17315	48888	0,33	14,85
				517,11	17,29	23270	778	–	3621		0,0088	0,396
47 241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм К=1.020:	м	40,8	102		4162		4162	–	4495		
				–		–		–	333			
48 241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм К=1.020:	м	45,9	148		6793		6793	–	7336		
				–		–		–	543			
	Раздел 3 Электроустановочные изделия для освещения											
66 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 63 мм. глубиной 40 мм	шт.	69	32		2208		2208	–	2385		
				–		–		–	177			
67 247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	220	89		19580		19580	–	21146		
				–		–		–	1566			
	Раздел 4 Провода, кабеля, материалы для освещения											
69 243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 К=1.020:	км	0,204	171438		34973		34973	–	37771		
				–		–		–	2798			

70	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020:	км	1,5708	233523		366818		366818	–	396163		
					–		–		–	29345			
71	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020:	км	0,6732	314487		211713		211713	–	228650		
					–		–		–	16937			
		Раздел 5 Демонтажные работы											
74	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	420	66,23	–	27817	–	–	20028	51673	0,0584	24,528
					66,23	–	27817	–	–	3828		–	–
75	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	3098	109,57	0,25	339448	775	–	244157	630293	0,0964	298,6472
					109,32	0,14	338673	434	–	46688		0,0001	0,3098
78	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	169	72,42	0,75	12239	127	–	8770	22690	0,0632	10,6808
					71,67	0,41	12112	69	–	1681		0,0003	0,0507
79	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10	117		1170		–	–	1264		
					–		–		–	94			
80	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=4,000:	т·км	40	65		2600		–	–	2808		
					–		–		–	208			

Итого **2 613 666** **379,506**

1,0925

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	450 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 942
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 635 923
- перевозка грузов, тенге	3 770
- накладные расходы, тенге	325 495
в т.ч. зарплата, тенге	29 295
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 606

Всего	**2 613 666**	
ИТОГО ПО АКТУ	**37 634 271**	**5859,91**
		98,73
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 478 876	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	377 507	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165 340	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 718 883	
- перевозка грузов, тенге	12 978	
- накладные расходы, тенге	6 156 003	
в т.ч. зарплата, тенге	554 041	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 787 724	
Всего	**37 634 271**	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	510 313
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**752 685**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**38 897 270**
Понижающий коэффициент К-0,98122805014	**38 167 092,40**
НДС (12 %)	4 580 051,09
Итого	**42 747 143,49**
Погашение аванса 30%	12 824 143,05
Итого к оплате	**29 923 000,44**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района" управления здравоохранения Восточно-
И.О.главного врача

_____Ж.Б.Тлеуберлин

Подрядчик:

ТОО "Актив-А"

Директор

_____А.К.Каипкожин

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Т."

Эксперт

_____А.Н. Нутыманов

Авторский надзор:

ТОО "RB Engineering Group"

Директор

_____А.Б.Кунафиянова