Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЗАЙСАНСКОГО РАЙОНА,ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАЙСАНСКИЙ РАЙОН, ЗАЙСАНСКАЯ Г.А., Г.ЗАЙСАН, УЛИЦА ТОХТАРОВА, 43, тел.: 8(72340)25842** — **080740012052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71** — **990940000105**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №87 от 12.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
9	24.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай , Зайсанский район, ВКО			усл	1	49 777 492,56	49 777 492,56	5 333 302,77
				Итого	1	x	49 777 492,56	5 333 302,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2023

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай Зайсанский район, ВКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 июля 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№87	12.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	99 554 985.12									
Акт выполненных работ №2		44 444 189.79							5 333 302.77	49 777 492.56
Выплата аванса										
Погашение аванса	14 933 247.77									14 933 247.77
Всего к оплате	**34 844 244,79**									**34 844 244,79**

Заказчик:
И.О.главного врача
КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района"
УЗ ВКО

Ж.Б.Глеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"

А.К.Каипкожин

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T."

А.И.Нукыманов

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, БИН 080740012052, г.Зайсан, Тулегена Токтарова,43. тел.87234021885 Заказ 202151

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел.+77057354563
Стройка :

Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай, Зайсанский район, ВКО

Объект :

Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) №87 от 12.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2
от 24 июля 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			на един.	всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы											
		Раздел 1 Проемы дверные и оконные											
		1.1 Оконные проемы											
1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.ОК1 НР=72 %	м2	28,8	28499,76	204,76	820793	5897	769800	34544	923764	1,1121	32,02848
2	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 400 мм. Устройство НР=72 %	м	136,71	1565,84 601,61	100,08 2,64	45096 82246	2882 361	– 6334	68427 54397	147574	0,0669 0,3925	1,92672 53,65868
3	292-101-0101	Откосы оконных проемов шириной 400мм	м	136,71	552,64 3743	–	75551 511706	–	– 511706	10931 –	552642	0,0006	0,08203

4	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР=72 %	м	39	1378,03 –	7,36	53743 –	287	28670 –	17894 40936	77368	0,45138	17,60382
5	292-101-0102	Москитная сетка (белый цвет)	м2	58,59	635,54 3643	1,73	24786 213443	67	– 213443	5731 –	230518	0,00075	0,02925
6	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	21,7	1302,07 –	5,96	28255 –	129	21895 –	4532 17075	35410	0,2119	4,59823
7	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	21,7	287,12 2045	2,97	6231 44377	64	– 44377	2623 –	47927	0,0019	0,04123
		1.2 Дверные проемы			–		–		–	3550			
22	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520 –		3120 –		3120 –	– 250	3370		
		Раздел 3 Полы											
		3.1 Тип1											
38	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 %	м2 площади уплотнения	43,75	282,05 89,07	35,75 14,25	12340 3897	1564 623	6879 –	3254 1248	16842	0,0681 0,0088	2,97938 0,385
39	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,5	26704,36 4549,38	7,2 –	93465 15923	25 –	77517 –	11465 8394	113324	3,66 –	12,81 –
40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	43,75	957,24 419,37	33,29 17,21	41879 18347	1456 753	22075 –	13752 4450	60081	0,356 0,0127	15,575 0,55563
41	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	43,75	3396,69 491,63	25,29 12,84	148605 21509	1106 562	125990 –	15891 13160	177656	0,382 0,0085	16,7125 0,37188
		3.2 Тип2											
42	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 %	м2 площади уплотнения	257,99	282,05 89,07	35,75 14,25	72766 22979	9223 3676	40564 –	19192 7357	99315	0,0681 0,0088	17,56912 2,27031

43 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	20,6392	26704,36	7,2	551157	149	457112	67605	668263	3,66	75,53947
				4549,38	–	93896	–	–	49501		–	–
44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	257,99	957,24	33,29	246958	8588	130177	81096	354298	0,356	91,84444
				419,37	17,21	108193	4440	–	26244		0,0127	3,27647
45 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=7.000:	м2 стяжки	1805,93	136,77	5,63	246997	10167	227475	10441	278033	0,0044	7,94609
				5,18	2,85	9355	5147	–	20595		0,0021	3,79245
46 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	94,77	9356,33	155,75	886699	14760	749762	92928	1057997	0,8984	85,14137
				1289,2	72,69	122177	6889	–	78370		0,0446	4,22674
	3.3 Тип3											
47 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	139,41	957,24	33,29	133449	4641	70343	43821	191452	0,356	49,62996
				419,37	17,21	58464	2399	–	14182		0,0127	1,77051
48 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=10.000:	м2 стяжки	1394,1	136,77	5,63	190671	7849	175601	8060	214629	0,0044	6,13404
				5,18	2,85	7221	3973	–	15898		0,0021	2,92761
	3.4 Тип4											
55 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	53,608	9356,33	155,75	501574	8349	424113	52566	598471	0,8984	48,16143
				1289,2	72,69	69111	3897	–	44331		0,0446	2,39092
	3.5 Прочие работы											
57 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	623,27	1576,36	14,58	982498	9087	763973	153249	1226607	0,23	143,3521
				336,03	5,47	209437	3409	–	90860		0,0033	2,05679
	Раздел 4 Внутренняя отделка											
	4.1 Стены											
59 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	499,5	1450,75	115,35	724650	57617	939	513336	1337025	0,851	425,0745
				1333,52	93,84	666093	46873	–	99039		0,06925	34,59038

60 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	170,827	1694,14	16,2	289405	2767	112093	126384	449052	0,65205	111,38775
				1021,76	5,79	174544	989	–	33263		0,003375	0,57654
61 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1708,27	760,53	5,45	1299191	9310	316525	704136	2163593	0,39	666,2253
				569,79	2,7	973355	4612	–	160266		0,0017	2,90406
63 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	39,59	1398,4	8,05	55363	319	16757	27650	89654	0,6067	24,01925
				967,08	2,92	38287	116	–	6641		0,0017	0,0673
64 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	395,87	433,24	0,91	171507	360	31879	100403	293663	0,2207	87,36851
				351,8	0,46	139267	182	–	21753		0,0003	0,11876
65 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	395,87	224,97	0,38	89059	150	12430	55118	155711	0,1212	47,97944
				193,19	0,19	76478	75	–	11534		0,00012	0,0475
	5.2 Фундамент под резервуар (Задание ВК)											
74 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % К=3.000:	м3 грунта	125,4	2472,12	–	310004	–	–	223203	575864	1,89	237,006
75 414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	41,475	2472,12 343	–	310004 14226	–	– –	42657 –	15364	–	–
76 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=4.000:	т·км	165,9	– 65		– 10784		– –	1138 –	11647		
77 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000:	м3 грунта	101,7	– 1051,7	–	– 106958	–	– –	863 77010	198685	0,972	98,8524
				1051,7	–	106958	–	–	14717		–	–

78 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=3,000;	м3	3,9	24178,94	1150,71	94298	4488	83840	5124	107376	1,35	5,265
				1530,9	293,52	5971	1145	–	7954		0,1813	0,70707
79 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 % К=3,000;	м3	6,9	30608,83	1776,2	211201	12256	182210	14399	243648	1,79	12,351
				2425,45	472,74	16736	3262	–	18048		0,2878	1,98582
80 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,645	250492		161567		161567	–	174492		
				–		–		–	12925			
81 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,01728	325908		5632		5632	–	6083		
				–		–		–	451			
82 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка А1 НР=72 % К=3,000;	т	0,02688	1048272,83	1504,83	28178	40	20218	5715	36604	198	5,32224
				294624	686,79	7919	18	–	2711		0,36	0,00968
	Раздел 6 Демонтажные работы											
88 1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с поверхностей НР=72 %	м2	395,9	258,78	–	102451	–	–	73765	190313	0,2282	90,34438
				258,78	–	102451	–	–	14097		–	–
89 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	499,53	258,78	–	129268	–	–	93073	240128	0,2282	113,99275
				258,78	–	129268	–	–	17787		–	–
	Итого					**13 364 443**						**2606,47263**
												67,11065
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 659 504						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					170 945						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 978						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 815 016						
	- перевозка грузов, тенге					25 010						
	- накладные расходы, тенге					2 704 003						
	в т.ч. зарплата, тенге					243 360						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					989 957						

Всего **13 364 443**

Локальная смета № 2-1-2
на Водопровод и канализацию

Раздел 2 Хозяйственно-питьевое противопожарное водоснабжение В1

16	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	85	1880,1 1693,47	14,36 0,12	159809 143945	1221 10	14643 –	103648 21077	284534	1,046 0,00006	88,91 0,0051
17	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	145	2121,54 1828,01	17,23 0,2	307623 265061	2498 29	40064 –	190865 39879	538367	1,1291 0,0001	163,7195 0,0145
18	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/ввод, магистрали, В2/ НР=72 %	м трубопровода	35	3034,65 912,45	45,23 17,65	106213 31936	1583 618	72694 –	23439 10372	140024	0,553 0,0106	19,355 0,371
19	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	45	1040 –		46800 –		46800 –	– 3744	50544		
20	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	1457 –		8742 –		8742 –	– 699	9441		
21	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	22	1166,09	0,12	25654	3	719	17952	47094	0,7	15,4
22	292-102-0101	Смеситель медицинский локтевой код.1215 04	шт	5	1133,3 23405 –	–	24933 117025 –	–	– 117025 –	3488 – 9362	126387	– –	–
23	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	10011 –		20022 –		20022 –	– 1602	21624		
24	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный. излив с аэратором	шт.	15	5313		79695		79695	–	86071		

				–		–		–	6376				
25	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм, прим.76х25мм	шт.	6	394		2364		2364	–	2553		
					–		–		–	189			
26	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,15	537		7599		7599	–	8207		
					–		–		–	608			
27	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	397		2382		2382	–	2573		
					–		–		–	191			
28	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка/гильза НР=72 % К=5,000;	м трубопровода	1	10755,3	149,77	10755	150	7959	1932	13702	1,66	1,66
					2646,04	38,22	2646	38	–	1015		0,0227	0,0227
29	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %	шт.	2	23387,78	33,3	46776	67	42304	4345	55211	1,5641	3,1282
					2202,25	14,25	4405	29	–	4090		0,0088	0,0176
30	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	2	33278,56	131,65	66557	263	63380	2951	75069	0,9	1,8
					1457,1	48,57	2914	97	–	5561		0,03	0,06
31	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5 К=2,000;	шт.	4	5434		21736		21736	–	23475		
					–		–		–	1739			
32	242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	1	15337		15337		15337	–	16564		
					–		–		–	1227			
33	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	кран	1	21583,24	–	21583	–	21098	350	23688	0,3	0,3
					485,7	–	486	–	–	1755		–	–
34	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=72 %	м2	3	101,61	2,69	305	8	177	87	423	0,0217	0,0651
					39,88	0,32	120	1	–	31		0,0002	0,0006
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=2,000;	м2	6	84,68	1,92	508	12	306	138	698	0,0213	0,1278

36 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода		31,69	0,32	190	2	–	52		0,0002	0,0012
			265	105,74	1,14	28021	302	517	19585	51414	0,0501	13,2765
				102,65	–	27202	–	–	3808		–	–
	Раздел 3 Горячий водопровод ТЗ											
38 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	45	1040		46800		46800	–	50544		
				–		–		–	3744			
39 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	16	5148,88	52,99	82382	848	1239	58060	151677	3,3726	53,9616
				5018,43	21,51	80295	344	–	11235		0,0129	0,2064
40 513-106-0102(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	10	37951		379510		–	–	379510		
				–		–		379510	–			
41 513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	43667		174668		–	–	174668		
				–		–		174668	–			
42 513-106-0104(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	53724		107448		–	–	107448		
				–		–		107448	–			
43 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	35	104,41	1,14	3654	40	22	2587	6740	0,0501	1,7535
				102,65	–	3593	–	–	499		–	–
	Раздел 4 Водомерный узел											
44 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72 %	узел	1	25330,98	496,16	25331	496	12187	9210	37304	8,5	8,5
				12648	143,38	12648	143	–	2763		0,08	0,08
45 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451		

46	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка фильтра НР=72 %	шт.	1	2553,32	91,78	2553	92	274	1586	4470	1,47	1,47
47	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15.прим	шт.	1	2187,36 8572	16,19	2187 8572	16	– 8572	331 –	9258	0,01	0,01
48	519-101-1702(об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	809499		809499		–	–	809499		
49	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50/прим.Д15мм	шт.	2	14704		29408		29408	–	31761		
50	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	12	455		5460		5460	–	5897		
51	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3.0-25х3.0 мм. прим	шт.	2	486		972		972	–	1050		
52	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3.0 мм	шт.	2	347		694		694	–	750		
		Раздел 5 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
53	1116-0501-0101	**5.1 К1** Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	90	1255,26	1,5	112973	135	24485	63650	190753	0,584	52,56

54 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода		981,7	0,55	88353	50	–	14130		0,0003	0,027
			90	2041,54	3,64	183739	328	98639	61082	264407	0,56	50,4
55 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка выпуска НР=72 %	км трубопровода		941,36	1,27	84722	114	–	19586		0,0007	0,063
			0,0765	1519821,63	113050,96	116266	8648	84748	18507	145555	194	14,841
56 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		298954	37044,49	22870	2834	–	10782		26,83	2,0525
			6	642		3852		3852	–	4160		
57 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		–		–		–	308			
			15	209		3135		3135	–	3386		
58 261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.		–		–		–	251			
			120	416		49920		49920	–	53914		
59 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода		–		–		–	3994			
			3	2595,55	82,45	7787	247	3475	853	9331	0,211	0,633
60 241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011. прим гофрированная вставка	м		354,69	40,48	1064	121	–	691		0,025	0,075
			6	586		3516		3516	–	3797		
61 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство упора НР=72 % К=13,000;	м3		–		–		–	281			
			0,26	24178,94	1150,71	6287	299	5589	341	7158	1,35	0,351
				1530,9	293,52	398	76	–	530		0,1813	0,04714
	Раздел 6 Сантехнические приборы											
65 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	20	19546,12	105,48	390922	2110	315673	53428	479898	1,95	39
				3656,99	53,24	73140	1065	–	35548		0,035	0,7
66 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	2	17436,11	262,3	34872	525	31142	2498	40360	0,99	1,98

67 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	6	1602,81 23409,06	131,55 209,31	3206 140454	263 1256	– 117966	2990 15747	168697	0,085 2,22	0,17 13,32
68 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка дозатора локтевого НР=72 %	шт.	20	3538,68 462,29	106,5 0,12	21232 9246	639 2	– 177	12496 6528	17036	0,071 0,23	0,426 5,6
69 292-102-0104	Локтевой дозатор с жидким антисептическим мылом ДУ-010(1000мм)/прим.арт.S10M/	шт	20	453,32 8105	–	9066 162100	–	– 162100	1262 –	175068	–	–
				–		–		–	12968			
70 1101-0205-0102	**Раздел 7 Прочие работы** Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/для канализационных выпусков и водопроводного ввода НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	9,54	2472,12	–	23584	–	–	16980	43809	1,89	18,0306
71 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	308,46	2472,12 229,42	– 229,42	23584 70767	– 70767	– –	3245 9190	86354	– –	– –
72 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %	м3 грунта	30	– 281,97	41,38 281,97	– 8459	12764 8459	– –	6397 1099	10323	0,0179 –	5,52143 –
73 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км/вывоз лишнего грунта К=4.000:	т·км	210	– 65	50,86	– 13650	1526 –	– –	765 –	14742	0,022	0,66
74 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,200;	м3 грунта	63,6	– 1051,7	– –	– 66888	– –	– –	1092 48159	124251	0,972	61,8192
75 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0.800:	м3 грунта	254,4	1051,7 19,82	– 19,82	66888 5042	– 5042	– –	9204 1610	7184	– –	– –

				–	8,79	–	2236	–	532	0,0038	0,96672
	Итого					5 201 373					**631,962**
	В том числе										**11,49789**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					997 084					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105 401					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 015					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 601 853					
	- оборудование, тенге					1 471 125					
	- перевозка грузов, тенге					13 650					
	- накладные расходы, тенге					736 407					
	в т.ч. зарплата, тенге					66 276					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					276 355					
	Всего					**5 201 873**					

Локальная смета № 2-1-4
на Пожарная сигнализация

	Раздел 1 **Пожарная сигнализация**										
1	1310-0701-0102 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	65658,62	1,92	65659	2	563	46868	121529	38	38
2	1310-0701-0103 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72 % К=-4.000:	луч	-4	65094 2923,68	– 0,19	65094 -11695	– -1	– -263	9002 -8230	-21519	– 1,7	– -6,8
3	248-303-0106 Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	2857,7 27197	–	-11431 27197	–	– 27197	-1594 –	29373	–	–
4	1310-0701-0202 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	69	– 3309,1	 1,92	– 228328	 132	– 4773	2176 160864	420327	 2	 138
5	248-302-0205 Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.	69	3238 3910	–	223422 269790	–	– 269790	31135 –	291373	–	–
6	1308-0305-0101 **Извещатель пожарный ручной. Монтаж НР=72 %**	**шт.**	5	– 568,03	 3,6	– 2840	 18	– 49	21583 2001	5228	 0,33	 1,65

				554,63	1,2	2773	6	–	387		0,0006	0,003
7	248-002-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	5	1762		8810		8810	–	9515		
					-		–		–	705			
8	1310-0302-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	333,33	–	1820	-	170	1188	3249	0,23	1,15
					330,05	–	1650	–	–	241		–	–
9	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	154		770		770	–	832		
					–		–		–	62			
10	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	7	37,93	0,91	686	6	131	397	1170	0,05	0,35
					78,35	0,39	548	3	–	87		0,0002	0,0014
11	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка НР=72 %	м	313	72,05	0,91	22552	285	2648	14214	39707	0,04	12,52
					62,68	0,39	19619	122	–	2941		0,0002	0,0626
12	353-104-0101	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм.кв К=1,020;	м	326,4	92		30029		30029	–	32431		
					–		–		–	2402			
13	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	74	48		3552		3552	–	3836		
					–		–		–	284			
14	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	7	418,83	15,41	2932	108	411	1759	5066	0,22	1,54
					344,74	4,32	2413	30	–	375		0,0022	0,0154
15	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1.020;	м	7,14	32		228		228	–	246		
					–		–		–	18			
16	1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3552,49	–	3552	–	314	2331	6354	2	2
					3238	–	3238	–	–	471		–	–
17	292-101-0102(пл)	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	1	4098,21		4098		4098	–	4426		
					–		–		–	328			

18	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8853,49	1,56	8853	2	132	6278	16341	5	5
19	248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6. прим БРП-12-01Л	шт.	1	8720 8511	–	8720 8511	–	– 8511	1210 –	9192	–	–
20	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	– 2710	–	– 2710	–	– –	681 1951	5034	2	2
21	247-211-0301	Реле промежуточные типа РЭК78 3(МУ3), 5 А, 12 В, АС	шт.	1	2710 858 –	–	2710 858 –	–	– 858 –	373 – 69	927	–	–
		Раздел 2 Звуковое оповещение о пожаре											
22	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	1606,45	144,75	12852	1158	666	8193	22729	0,82	6,56
23	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	8	1378,42 1240	44	11027 9920	352	– 9920	1684 –	10714	0,0224	0,1792
24	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	– 921,46	4,84	– 5529	29	– 65	794 3920	10205	0,6087	3,6522
25	292-104-0201	Устройство сигнальное Корбу	шт	6	905,75 4280	1,62	5435 25680	10	– 25680	756 –	27734	0,001	0,006
26	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка НР=72 %	м	90	– 72,05	0,91	– 6485	82	– 761	2054 4087	11418	0,04	3,6
27	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1.020:	км	0,0918	62,68 220596	0,39	5641 20251	35	– 20251	846 –	21871	0,0002	0,018
28	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	6	– 635,38	4,33	– 3812	26	– 54	1620 2694	7026	0,37	2,22
29	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А. IP20	шт.	6	621,97 421	1,5	3732 2526	9	– 2526	520 –	2728	0,0008	0,0048

				–		–	–	202				
	Раздел 3. Демонтажные работы											
30 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	410	109,57	0,25	44924	103	–	32312	83415	0,0964	39,524
				109,32	0,14	44821	57	–	6179		0,0001	0,041
31 1333-0004-0501	Прибор и аппарат пожарной сигнализации. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	10	504,3	–	5043	–	–	3631	9368	0,3	3
				504,3	–	5043	–	–	694		–	–
32 1310-0701-0202	Извещатель ПС. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	69	971,98	0,58	67067	40	–	48259	124552	0,6	41,4
				971,4	–	67027	–	–	9226		–	–
33 1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж ручного извещателя НР=72 %	шт.	5	66,23	–	331	–	–	238	615	0,0584	0,292
				66,23	–	331	–	–	46		–	–
34 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	6	273,17	1,45	1639	9	–	1176	3040	0,18261	1,09563
				271,72	0,49	1630	3	–	225		0,0003	0,0018
35 1310-0902-1212	Коробка. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	5	99,02	–	495	–	–	356	919	0,069	0,345
				99,02	–	495	–	–	68		–	–
36 111-1301-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2	117		234		–	–	253		
				–		–		–	19			
37 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=4,000;	т·км	8	65		520		–	–	562		
				–		–		–	42			
	Итого					1 321 786						297,09336
												0,3332
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					463 938						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 999						

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					627						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					422 694						
	- перевозка грузов, тенге					754						
	- накладные расходы, тенге					334 487						
	в т.ч. зарплата, тенге					30 100						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					97 911						
	Всего					**1 321 736**						

Локальная смета № 2-1-5

на Электротехнические решения

Раздел 1 Электрооборудование

1.1 Оборудование

1	1308-0304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %**	шт.	1	27913,11	3899,98	27913	3900	17289	6002	36628	4	4
					6724	1611,71	6724	1612	–	2713		0,82	0,82
2	515-301-0311(об)	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток автоматов линий ПН2 2х250+7х100 А/трансформатор ВРУ1-45-00**	шт.	1	550439		550439		–	–	550439		
					–		–		550439	–			
3	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 800х600х350 мм. Установка/ЩС-1 НР=72 %**	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	2	2
					3362	631,35	3362	631	–	624		0,36	0,36
4	247-201-0106	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	12788		12788		12788	–	13811		
					–		–		–	1023			
5	1311-0301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 %**	шт.	13	874,98	–	15750	–	621	10893	28774	0,5	9
					840,5	–	15129	–	–	2131		–	–
6	247-204-1831	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"**	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299		
					–		–		–	689			
7	247-204-2818	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	6	5307		31842		31842	–	34389		
					–		–		–	2547			

8	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358		16074		16074	--	17360		
					--		--		--	1286			
9	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	558		2790		2790	--	3013		
					--		--		--	223			
10	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	--	1707		
					--		--		--	126			
11	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка ЩС 1 НР=72 %	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	2	2
					3362	631,08	3362	631	--	521		0,36	0,36
12	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013 типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788		12788		12788	--	13811		
					--		--		--	1023			
13	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 %	шт.	22	874,98	--	19250	--	759	12311	35169	0,5	11
					840,5	--	18491	--	--	2565		--	--
14	247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	--	9299		
					--		--		--	689			
15	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	11	5307		58377		58377	--	63047		
					--		--		--	4670			
16	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358		16074		16074	--	17360		
					--		--		--	1286			
17	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558		1116		1116	--	1205		
					--		--		--	89			
18	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635	--	2846		
					--		--		--	211			
19	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	2	2

20	516-301-0218(рб)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	3362 161841	631,35	3362 161841	631	–	624 –	161841	0,36	0,36
21	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 %	шт.	2	874,98	–	1750	–	69	1210	3197	0,5	1
22	392-105-0010(пл)	Пост кнопочный XAL-J133	шт	2	340,5 2276,78	–	1681 4554	–	– 4554	237 –	4918	–	–
23	0303-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка/ЩО 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ЩАО-1, ЩАО-2 НР=72 %	шт.	6	– 1924,28	1463,92	– 29546	8734	– 590	364 17251	50541	2	12
24	247-214-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36	шт.	3	3362 5705	631,35	20172 34236	3733	– 34236	3744 –	36975	0,36	2,16
25	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 % К=6.000:	шт.	42	– 874,98	–	– 36749	–	– 1448	2739 25417	67139	0,5	21
26	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" К=6,000:	шт.	6	340,5 1691	–	35301 10146	–	– 10146	4373 –	10958	–	–
27	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=6,000:	шт.	36	– 527		– 18972		– 18972	812 –	20490		
28	1303-0205-0109	**1.2 Электроустановочные изделия** Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж для скрытой проводке НР=72 %	шт.	31	– 530,62	3,65	– 18619	113	– 783	1518 12792	33924	0,34	10,54
29	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20	шт.	30	571,54 476	1,58	17718 14280	49	– 14280	2513 –	15422	0,0008	0,0248

				–		–		–	1142			
30	247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44/прим.	шт.	1	1380		1380		1380	–	1490		
					–		–		–	110			
31	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40007, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм/прим	шт.	31	31		961		961	–	1033		
					–		–		–	77			
32	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	89		4450		4450	–	4306		
					–		–		–	356			
		1.3 Кабели и провода											
33	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	-0,0051	278537		-1421		-1421	–	-1535		
					–		–		–	-114			
		1.4 Материалы											
42	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1175	418,83	15,41	492125	18107	68949	295305	350424	0,22	258,5
					344,74	4,32	405070	5076	–	62994		0,0022	2,585
49	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 43 мм. Прокладка НР=72 %	м	2	833,11	50,86	1666	102	656	667	2520	0,29	0,58
					454,43	8,65	909	17	–	187		0,0044	0,0088
50	243-904-0105	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22 К=1,020;	м	2,04	224		457		457	–	494		
					–		–		–	37			
		Раздел 2 Электроосвещение											
51	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	140	2290,05	894,5	320607	125230	18872	190384	551870	0,75	105
					1260,75	627,98	176505	87917	–	40879		0,4512	63,168

Раздел 3 Электроустановочные изделия для освещения

59 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	7	563,03	3,5	3976	25	69	2302	7320	0,33	2,31
				554,73	1,83	3883	3	–	342		0,0006	0,0042
	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30350.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором 10-250 В, 10 А, IP44	шт.	7	396		2772		2772	–	2994		
				–		–		–	222			
61 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	33	504,51	3,64	16636	120	423	11823	30516	0,29	9,57
				487,59	1,57	16087	52	–	2350		0,0008	0,0264
62 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	36	504,51	3,64	18148	131	487	13577	33291	0,29	10,44
				487,59	1,58	17550	57	–	2456		0,0008	0,0288
63 1308-0305-0201	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30350.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	33	345		11385		11385	–	12296		
				–		–		–	911			
64 1308-0305-0205	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30350.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором 10-250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	422		15156		15156	–	16368		
				–		–		–	1212			
65 2311-0107-0684	Рамка для выключателей.Прим.	шт.	69	13		897		897	–	969		
				–		–		–	72			
	Раздел 4 **Провода, кабеля, материалы для освещения**											
66 2313-0107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	-0,204	171433		-34973		-34973	–	-37771		
				–		–		–	-2798			
71 2313-0107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	-0,6732	314437		-211713		-211713	–	-228650		
				–		–		–	-16937			
	Раздел 5 Демонтажные работы											

16 [illegible]	Планка начальная [illegible] RAL1014	м	129	– 253	– 32160	– 32160	2414 –	34733				
17 [illegible]	Планка стыковочная [illegible] RAL3017	м	6	– 1393	– 8388	– 8388	2573 –	9059				
18 [illegible]	Угол наружный [illegible] RAL3017	м	6	– 930	– 3720	– 3720	671 –	4018				
19 [illegible]	Угол наружный [illegible] RAL1014	м	200	– 705	– 141000	– 141000	298 –	152280				
20 [illegible]	Крепежный профиль [illegible]	шт	124	– 1720	– 208120	– 208120	11280 –	224770				
21 [illegible]	Крепежный кронштейн [illegible]	шт	852	– 80	– 68160	– 68160	16650 –	73613				
22 [illegible]	Профиль потолочный [illegible] гипсокартона, оцинкованный [illegible] размерами 60 мм х 27 мм. толщиной [illegible] 0,6 мм	м	378	– 335	– 126630	– 126630	5453 –	136760				
23 [illegible]	Подвес прямой для [illegible] размерами 60 мм х 27 мм	шт.	40	– 32	– 1280	– 1280	10130 –	1382				
	Раздел 3 Полы											
	3.1 Тип1											
24 [illegible]	Стяжки легкобетонные [illegible] толщиной 20 мм. Устройство(налив [illegible] мм.) НР=72 %	м2 стяжки	41,75	664,88	41,68	29089	1324	119	20223	53257	0,5175	22,64063
				620,48	21,51	27146	941	–	3945		0,015375	0,69453
	3.3 Тип3											
25 [illegible]	Стяжки легкобетонные [illegible] толщиной 20 мм. Устройство(налив [illegible] мм.) НР=72 %	м2 стяжки	139,11	664,88	41,68	92691	5311	379	64440	169701	0,5175	72,14433
				620,48	21,51	86501	2999	–	12570		0,015375	2,21813
	Раздел 6 Демонтажные работы											
25 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72 %	м2	1094,63	291,44	–	319019	–	–	229694	592610	0,257	281,31991

26 1115-0204-0103	Стены. Насечка поверхности НР=72 %	м2		291,44	-	319019	–	–	43897		–	–
		ощ/кат/ривaемой поверхности	1094,63	576,55	-	631109	–	–	454393	1172843	0,4255	465,76507
				576,55	-	631109	–	–	36341		–	–
	Итого					16 443 124						2537,09643
												5,05941
	В том числе											
	зарплата рабочих-строителей, тенге					3 581 931						
	затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 554						
	в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 077						
	материалы, изделия и конструкции, тенге					9 032 322						
	накладные расходы, тенге					2 584 806						
	в т.ч. зарплата, тенге					232 633						
	сметная прибыль (8 %), тенге					1 218 011						
	Всего					16 443 124						

Локальная смета № 2-[illegible]
на Электротехнические решения

Раздел 2 Электроосвещение

2 290-200-0000(пл) ТОО "ПЕТРАСНАБ"	Светильник встраеваемый светодиодный, АРМСТРОНГ (ДВО)FERON AL 2154.40W [illegible](белый), 200-240V 4200Lm,IP 54, угол рассеивания 120град, цвет белый, корпус штампованная сталь, рассеиватель матовый акриловый полимер, 595*595*32мм, монтажн.отв. 595*595 мм	шт	65	27084,62	1760500	1760500	–	1901340
				–	–	–	140840	
3 290-201-0000(пл)ТОО "Петраснаб"	Светильник встраиваемый светодиодный, АРМСТРОНГ (ДВО)FERON AL 2116.36W [illegible](белый), 185-265V 3400Lm,IP 40, угол рассеивания 120град, цвет белый, корпус штампованная сталь, рассеиватель акриловый полимер с призматической структурой, 1200*180*19мм, монтажн.отв. 1200*180 мм	шт	35	9040,65	316423	316423	–	341737
				–	–	–	25314	

ИТОГО ПО АКТУ	43 321 539	7205,87
		251,49
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	[illegible]	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	[illegible]	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	[illegible]	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	[illegible]	
- оборудование, тенге	[illegible]	
- перевозка грузов, тенге	[illegible]	
- накладные расходы, тенге	[illegible]	
в т.ч. зарплата, тенге	702 886	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 034 312	
Всего	43 321 589	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	640 102	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	332 764	
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	45 294 455	
Понижающий коэффициент К-0,98122805014	[illegible]	
НДС (12%)	[illegible]	
Итого	[illegible]	
Погашение аванса 30%	[illegible]	
Итого к оплате	[illegible]	

Заказчик:

КГУ для ЛХВ "Районная больница Зайсаского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
И.О. главного врача

Ю.Б. Глеуберлин

Подрядчик:

ТОО "Актив-А"

Директор

А.К.Кайпбаев

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Т."

Эксперт

А.Н. Нугыманов

Авторский надзор:

Ф.Г. Кунафиянова