Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района"управления здравоохранения

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" БИН/ИИН 990940000105 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3.71.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай Зайсанский район, ВКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 сентября 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№87	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	107 505 382,15								1 605 079,94	14 980 746,10
Акт выполненных работ №3		13 375 666,16								
Выплата аванса										4 494 223,83
Погашение аванса	4 494 223,83									10 486 522,27
Всего к оплате	**10 486 522,27**									

Заказчик:
И.О.главного врача
КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района"
_____ Ж.Б.Глеуберлин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
_____ А.К.Каипкожин

Технический надзор:
Эксперт
Товарищество с ограниченной
_____ А.Н. Нугыманов

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Зайсанского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, БИН 080740012052, г.Зайсан, Тулегена Токтарова,43. тел.87234021885 Заказ 202151

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел +77057354563
Стройка :

Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай, Зайсанский район, ВКО

Объект :

Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) №87 от 12.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3

от 20 сентября 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			на един.	всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы											
		Раздел 1 Проемы дверные и оконные											
		1.1 Оконные проемы											
8	1109-0403-0601	Жалюзи для окон. Установка НР=72 %	м2 роллет	64	513,08	0,49	32837	31	1284	22696	59976	0,331	21,184
					492,53	–	31522	–	–	4443		–	–
9	292-101-0103	Вертикальные жалюзи для оконных проемов с основным элементом в виде алюминиевого карниза	м2	64	5009		320576		320576	–	346222		
					–		–		–	25646			
		1.2 Дверные проемы											
15	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д4, Д5, Д8, Д9 НР=72 %	м2	-7,35	2201,89	113,14	-15184	-832	-3745	-3634	-26803	1,1216	-8,24376
					1579,21	52,28	-11607	-384	–	-1985		0,031625	-0,23244

18 223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П/Двери Д8, Д9	м2	7,35	5519		40565		40565	–	43810		
				–		–		–	3245			
	Раздел 2 Наружняя отделка											
	2.3 Отмостка											
35 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки НР=72 %	м3	7,91	22622,27	1248,54	178942	9876	158670	9363	203369	0,97	7,6727
				1314,35	329,62	10397	2607	–	15064		0,2015	1,59387
36 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	15,83	186,06	83,59	2946	1323	–	1652	4966	0,108	1,70964
				102,49	42,5	1622	673	–	368		0,02625	0,41554
37 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	10,28	4010,78	1154,32	41231	11856	27589	3434	48238	0,144	1,48032
				172,66	291,32	1775	2995	–	3573		0,143	1,47004
	Раздел 3 Полы											
	3.3 Тип3											
50 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	139,41	3396,69	25,29	473533	3526	401469	50636	566103	0,382	53,25462
				491,63	12,84	68538	1790	–	41934		0,0085	1,18499
	3.5 Прочие работы											
56 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	226,38	299,93	2,55	67898	577	43696	17183	91887	0,0666	15,07691
				104,36	1,06	23625	240	–	6806		0,0007	0,15847
	Раздел 6 Демонтажные работы											
97 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Демонтаж отмостки НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	7,8	2050,32	998,84	15992	7791	–	7386	25248	0,776	6,0528
				1051,48	263,7	8202	2057	–	1870		0,1612	1,25736

98 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву/окраска карниза НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,2	972,66	2,89	71199	212	13041	41797	122036	0,532	38,9424
				791,62	1,44	57947	105	–	9040		0,0009	0,06588
99 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	7	132,37	–	927	–	–	667	1722	0,1104	0,7728
				132,37	–	927	–	–	128		–	–
100 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10	117		1170		–	–	1264		
				–		–		–	94			
101 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=4,000;	т·км	40	65		2600		–	–	2808		
				–		–		–	208			
	Итого					**1 490 846**						**137,90243**
	в том числе											**5,91371**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					192 948						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 370						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 083						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 003 145						
	- перевозка грузов, тенге					3 770		1 490 847				
	- накладные расходы, тенге					146 180						
	в т.ч. зарплата, тенге					13 156						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					110 434						
	Всего					**1 490 846**						

Локальнаясмета № 2-1-2
Водопровод и канализация

Раздел 5 Хозяйственно-бытовая канализация К1

	5.2 Резервуары накопители											
62 1337-0101-0107	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж резервуара/фундамент и земляные работы учтены в разделе АС/ НР=72 %	шт.	3	160546,83	37795,35	481640	113395	65294	242994	782605	66,7	200,1
				100983,8	11513,17	302951	34540	–	57971		5,54	16,62
64 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=72 % К=3,000;	м3 емкости	15	218,01	3,71	3270	56	1557	1213	4842	0,0787	1,1805

					110,51	1,82	1658	27	–	359		0,0009	0,0135
Акт№2													
65 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	-20	19546,12	105,48	-390922	-2110	-315673	-53428	-479898	1,95	-39
				3656,99	53,24	-73140	-1065	–	-35548		0,035	-0,7
65 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	20	19546,11	131,85	390922	2637	315673	53239	479694	1,95	39
				3630,61	66,54	72012	1331	–	35533		0,035	0,7
Акт№2												
67 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	-6	23409,06	209,31	-140454	-1256	-117966	-15747	-168697	2,22	-13,32
				3538,68	106,5	-21232	-639	–	-12496		0,071	-0,426
67 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	6	23992,19	261,64	143953	1570	117966	18156	175078	2,22	13,32
				4069,48	133,13	24417	799	–	12969		0,071	0,426
	Итого					**793 624**						**201,28**
												16,63
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					306 666						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 292						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 993						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					67 446						
	- накладные расходы, тенге					246 427						
	в т.ч. зарплата, тенге					22 178						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					58 788						
	Всего					**793 624**						

Локальная смета № 2-1-3
на Отопление и вентиляция

	Раздел 1 Автономный источник теплоснабжения											
1 1118-0101-0101	Котлы отопительные водогрейные. Установка/прим. НР=72 %	котел	1	45009,26	1691,48	45009	1691	3619	29105	80043	22,763	22,763
				39698,67	724,07	39699	724	–	5929		0,3811	0,3811

2 582-103-0101(сб)	Электроводонагреватель ЭВНК -К-6033 (пульт управления, м внешним беспотенциальным переключающим контактом, сигнализирующим аварийную остановку котла)	комплект	1	262036		262036		–	–	262036		
				–		–		262036	–			
3 1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.2 т. Установка НР=98 %	насос	2	33681,21	1002,99	67362	2006	13613	51503	128374	16,789	33,578
				25871,85	404,9	51744	810	–	9509		0,206	0,412
4 582-103-0102(об)	Циркуляционный насос GREENPRO RS 25/6	компл	2	14096		28192		–	–	28192		
				–		–		28192	–			
7 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	10	2621,69	94,53	26217	945	2742	22243	52337	1,5141	15,141
				2252,98	16,68	22530	167	–	3877		0,0103	0,103
8 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	19	2655,66	128,5	50458	2442	5209	42572	100472	1,5141	28,7679
				2252,98	33,35	42807	634	–	7442		0,0206	0,3914
9 242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	7	8322		58254		58254	–	62914		
				–		–		–	4660			
10 242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	10748		42992		42992	–	46431		
				–		–		–	3439			
11 242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	7757		38785		38785	–	41888		
				–		–		–	3103			

12	242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	6207 –		24828 –		24828 –	– 1986	26814		
13	592-103-0104	Клапан предохранительный 17с 6нж Ду50мм	шт	4	13554 –		54216 –		– 54216	– –	54216		
14	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50/прим 16кч9п	шт.	4	14597 –		58388 –		58388 –	– 4671	63059		
15	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN25/прим 16кч9п	шт.	1	10003 –		10003 –		10003 –	– 800	10803		
16	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 %	шт.	2	2912,56 2495,57	349,34 164,36	5825 4991	699 329	135 –	3830 772	10427	1,5656 0,0927	3,1312 0,1854
17	292-103-0105	Воздухоотводчик автоматический Д20мм	шт	2	10929 –		21858 –		21858 –	– 1749	23607		
18	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10	1414,42 495,27	21,34 8,84	14144 4953	213 88	8978 –	3630 1422	19196	0,30591 0,00515	3,0591 0,0515
19	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	20	2008,1 495,27	21,34 8,84	40162 9905	427 177	29830 –	7259 3794	51215	0,30591 0,00515	6,1182 0,103
20	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10	2141,07 495,27	21,34 8,84	21411 4953	213 88	16245 –	3630 2003	27044	0,30591 0,00515	3,0591 0,0515
21	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	Фильтр	1	1713,92	248,93	1714	249	21	1102	3041	0,9373	0,9373

				1444,38	86,95	1444	87	–	225		0,0515	0,0515
22 242-404-1106	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150 °С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	10231		10231		10231	–	11049		
				–		–		–	818			
23 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	30	3063,38	46,59	91901	1398	62309	20693	121602	0,56959	17,0877
				939,82	18,18	28195	545	–	9008		0,010918	0,32754
24 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	9	2621,69	94,53	23595	851	2468	20016	47102	1,5141	13,6269
				2252,98	16,68	20277	150	–	3489		0,0103	0,0927
25 242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15/прим 11б18бк д15мм	шт.	9	1557		14013		14013	–	15134		
				–		–		–	1121			
26 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	6	865,89	2,57	6927	21	887	4339	12167	0,43147	3,45176
				752,48	0,73	6020	6	–	901		0,0004532	0,00363
27 242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	86603		346412		346412	–	374125		
				–		–		–	27713			
28 242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9л,15кч19л ГОСТ 5761-2005 DN 32/прим	шт.	4	4012		16048		16048	–	17332		
				–		–		–	1294			
29 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	9	409,84	–	3689	–	260	3359	7612	0,2266	2,0394
				380,91	–	3428	–	–	564		–	–
30 592-103-0106	Манометр МТП1.1-16	шт	5	7590		37950		–	–	37950		

31 592-103-0107	Манометр МТП1.1-10	шт	4	– 5692		– 22768		37950 –	- –	22768				
32 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	18	– 569,64	– –	– 10254	– –	22768 1247	– 8826	20606	0,3193	5,7474		
33 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	500,34 2532	–	9006 22788	–	– 22788	1526 –	24611	–	–		
34 245-713-0102	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	9	– 2471		– 22239		– 22239	1823 –	24018				
35 292-103-0109	Расширитель для установки термометра П 4.2.160х66	шт	9	– 4918		– 44262		– 44262	1779 –	47803				
36 1312-0901-0101	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	9	– 1482,64	 92,31	– 13344	 831	– 4062	3541 5156	19980	0,58	5,22		
37 261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	9	939,02 573	0,16	8451 5157	1	– 5157	1480 –	5570	0,0001	0,0009		
38 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	– 65557,51	 421,75	– 131115	 844	– 118907	413 8299	150567	3,6874	7,3748		
39 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка коллектора НР=72 %	м трубопровода	2	5682,28 1371,36	80,98 80,81	11365 2743	162 162	– 117	11153 1817	4925	0,0412 0,74675	0,0824 1,4935		
40 241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм/для коллектора К=2,000	м	2	1232,14 2184	30,23	2464 4368	60	– 4368	365 –	4717	0,018231	0,03646		
41 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	– 537		– 9666		– 9666	349 –	10439				
				–		–		–	773					

42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10	100,82	2,69	1008	27	439	392	1512	0,0295	0,295
				54,22	0,32	542	3	–	112		0,0002	0,002
43 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=2.000:	м2	20	95,73	3,47	1915	69	1369	335	2430	0,016	0,32
				23,81	0,48	476	10	–	180		0,0003	0,006
44 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	70	3032,85	82,45	212300	5772	181700	19917	250794	0,211	14,77
				354,69	40,48	24828	2834	–	18577		0,025	1,75
45 234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	11	366		4026		4026	–	4348		
				–		–		–	322			
46 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 32 мм К=1,100;	м	22	437		9614		9614	–	10383		
				–		–		–	769			
47 234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 40 мм К=1,100;	м	11	482		5302		5302	–	5726		
				–		–		–	424			
48 234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 57 мм К=1,100;	м	33	724		23892		23892	–	25803		

				–		–		–	1911			
	Раздел 2 Отопление											
62 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 % К=2.000:	м2	62	111,75	3,47	6929	215	5237	1084	8654	0,016	0,992
				23,81	0,48	1476	30	–	641		0,0003	0,0186
63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	31	100,82	2,69	3125	83	1361	1218	4690	0,0295	0,9145
				54,22	0,32	1681	10	–	347		0,0002	0,0062
64 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	14	2621,69	94,53	36704	1323	3839	22879	64350	1,5141	21,1974
				2252,98	16,68	31542	234	–	4767		0,0103	0,1442
65 242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	8559		119826		119826	–	129412		
				–		–		–	9586			
66 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	9	3435,45	82,45	30919	742	26985	2560	36157	0,211	1,899
				354,69	40,48	3192	364	–	2678		0,025	0,225
67 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	6	3513,55	82,45	21081	495	18458	1707	24611	0,211	1,266
				354,69	40,48	2128	243	–	1823		0,025	0,15
68 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 %	шт.	4	2912,56	349,34	11650	1397	271	7660	20855	1,5656	6,2624
				2495,57	164,36	9982	657	–	1545		0,0927	0,3708
69 292-103-0105	Воздухоотводчик автоматический Д20мм	шт	4	10929		43716		43716	–	47213		
				–		–		–	3497			
70 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	360	108,85	1,17	39186	421	702	27405	71918	0,0516	18,576
				105,73	–	38063	–	–	5327		–	–

	Раздел 3 Вентиляция											
	3.1 В1											
71 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9046,13	178,63	9046	179	738	5882	16122	6	6
				8130	39,31	8130	39	–	1194		0,02	0,02
72 292-203-0301(пл)	Вентиляторы kvr 100/1, производительностью 150м3/час	шт	1	40665		40665		40665	–	43918		
				–		–		–	3253			
73 292-203-0302(пл)	Хомут соединительный НТК 100	шт	2	3583		7166		7166	–	7739		
				–		–		–	573			
74 292-203-0303(пл)	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	шт	1	4568		4568		4568	–	4933		
				–		–		–	365			
75 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,05	7776,39	47,59	47047	288	34748	8718	60226	1,41	8,5305
				1985,28	16,25	12011	98	–	4461		0,0085	0,05143
76 1120-0101-0309	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР=72 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,308	7776,39	47,59	2395	15	1769	444	3066	1,41	0,43428
				1985,28	16,25	611	5	–	227		0,0085	0,00262
77 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	6006,11	50,38	6006	50	5214	546	7076	0,49	0,49
				741,86	16,19	742	16	–	524		0,01	0,01
78 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,5	537		6176		6176	–	6670		
				–		–		–	494			
79 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка RAR100x100 НР=72 %	решетка	4	2301,93	56,38	9208	226	2729	4549	14858	1,07	4,28
				1563,27	16,19	6253	65	–	1101		0,01	0,04
80 261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	312		612		612	–	661		
				–		–		–	49			
	3.2 В2											
81 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9461,57	187,57	9462	188	738	6176	16889	6,3	6,3

				8536,5	41,28	8537	41	–	1251		0,021	0,021
82	292-103-0304(пл)	Вентилятор настенный СОЛО 100С	компл	1	5282		5282		5282	–	5705		
					–		–		–	423			
83	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7776,39	47,59	21774	133	16082	4036	27875	1,41	3,948
					1985,28	16,25	5559	46	–	2065		0,0085	0,0238
84	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	6006,11	50,38	6006	50	5214	546	7076	0,49	0,49
					741,86	16,19	742	16	–	524		0,01	0,01
85	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537		3759		3759	–	4060		
					–		–		–	301			
		3.3 В3											
86	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9461,57	187,57	9462	188	738	6176	16889	6,3	6,3
					8536,5	41,28	8537	41	–	1251		0,021	0,021
87	292-103-0304(пл)	Вентилятор настенный СОЛО 100С	компл	1	5282		5282		5282	–	5705		
					–		–		–	423			
88	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,4	7776,39	47,59	34216	209	25271	6341	43801	1,41	6,204
					1985,28	16,25	8735	72	–	3245		0,0085	0,0374
89	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	6006,11	50,38	6006	50	5214	546	7076	0,49	0,49
					741,86	16,19	742	16	–	524		0,01	0,01
90	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537		3759		3759	–	4060		
					–		–		–	301			

Раздел 4 Демонтажные работы

91 1118-0101-0101	Котлы отопительные водогрейные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	котел	1	16556,07	676,6	16556	677	–	11642	30454	9,1052	9,1052
				15879,47	289,63	15879	290	–	2256		0,15244	0,15244
95 1118-0501-0101	Насосы центробежные, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	насос	2	8441,9	188,3	16884	377	–	11982	31175	5,356	10,712
				8253,6	67,64	16507	135	–	2309		0,03296	0,06592
98 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72 %	м канала	390	263,1	0,25	102609	98	3689	71191	187704	0,187	72,93
				253,39	0,14	98822	55	–	13904		0,0001	0,039
	Итого					**3 334 778**						**375,30254**
												5,45144
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					577 949						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 264						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 348						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 647 091						
	- оборудование, тенге					405 162						
	- накладные расходы, тенге					461 313						
	в т ч. зарплата, тенге					41 517						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					217 005						
	Всего					**3 334 778**						

Локальная смета № 2-1-5

Раздел 1 Электрооборудование

1.3 Кабели и провода

33 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1262	247,65	12,72	312534	16053	39400	190106	542851	0,13	164,06
				203,71	5,51	257082	6954	–	40211		0,0028	3,5336
38 243-100-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0051	278537		1421		1421	–	1535		
				–		–		–	114			

41 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	-0,0204	150525		-3071		-3071	–	-3317		
				–		–		–	-246			
	1.4 Материалы											
45 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,020;	м	25,5	32		816		816	–	881		
				–		–		–	65			
46 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,020;	м	1173	45		52785		52785	–	57008		
				–		–		–	4223			
	Итого					**598 958**						**164,06**
												3,5336
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					257 082						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 053						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 954						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					91 351						
	- накладные расходы, тенге					190 106						
	в т.ч. зарплата, тенге					17 110						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					44 367						
	Всего					**598 958**						

Техническое решение

Локальная смета № 2-1-1

на Общестроительные работы

Раздел 2 Наружняя отделка

8 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,050;	м3	2,61671	21572		56448		56448	–	60964		
				–		–		–	4516			
10 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	-235,9	236,24	0,31	-55729	-73	-44031	-5395	-69254	0,03312	-7,81301
				49,28	0,15	-11625	-35	–	-5130		0,0000875	-0,02064

16 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/прим. 21-6(Д5)	м2	-7,35	5519		-40565		-40565	–	-43810		
				–		–		–	-3245			
	Раздел 7 Ограждение											
27 8601-0602-0401												
	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип ЗПМ-30.11 НР=0	секция	60	67683	399	4060980	23940	3271260	550080	4979945	9,41	564,6
				12763	117	765780	7020	–	368885		0,07	4,2
28 8601-0605-0501	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками НР=0	конструкция	1	76344	681	76344	681	60723	10968	94297	11,49	11,49
				14940	214	14940	214	–	6985		0,12	0,12
29 8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР=0	конструкция	1	121655	1011	121655	1011	98707	15894	148553	16,65	16,65
				21937	356	21937	356	–	11004		0,2	0,2
	Итого					**5 170 695**						**584,93**
												4,50
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					791 032						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 559						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 555						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 402 542		5 170 695				
	- накладные расходы, тенге					568 547						
	в т.ч. зарплата, тенге					51 169						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					383 015						
	Всего					**5 170 695**						

Локальная смета № 2-1-5
на Электротехнические решения

Раздел 5 Демонтажные работы

5,1

9	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	22350,54	2828,14	22351	2828	14479	4452	28947	3	3
					5043	1139,99	5043	1140	–	2144		0,58	0,58
10	582-002-0001(об)	Шкаф ШУЗ-0,75	шт	1	355672		355672		–	–	355672		
					–		–		355672	–			

Итого	**384 619**	**3**
		0,58
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 043	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 828	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 140	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 479	
- оборудование, тенге	355 672	
- накладные расходы, тенге	4 452	
в т.ч. зарплата, тенге	401	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 144	
Всего	**384 619**	

Смета №1

Газификация здания СВА

ИТОГО	**1 657 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	474 458
- оборудование, тенге	817 936
- накладные расходы, тенге	135 226
перевозка грузов, тенге	1 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 186
	1 657 474

Всего	**13 430 994**	1468,47
		36,51
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 274 652	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241 372	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 526	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 700 512	
- оборудование, тенге	1 578 770	
- перевозка грузов, тенге	194 676	
- накладные расходы, тенге	1 640 441	
в т.ч. зарплата, тенге	147 640	
- сметная прибыль (8 %), тенге	877 939	
Всего	**13 430 994**	

Акт №1(5959/163*1,25*2917+8*5959*7/1960*(9198257/5959+1,25*2917/163))/1000=399917	
Корректировка 510313-399917= -110396 возврат	-110396
Акт №2(7457/163*1,25*2917+8*7457*7/1960*(11547116/7457+1,25*2917/163))/1000=501494	
Корректировка 640102-501494=-138608 возврат	-138608

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	212 520
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**237 044**

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**13 031 557**
Понижающий коэффициент К-0,98122805014	**13 375 666,16**
НДС (12 %)	1 605 079,94
Итого	**14 980 746,10**
Погашение аванса 30%	4 494 223,83
Итого к оплате	**10 486 522,27**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районая больница Зайсаского района" управления здравоохранения Восточно-
И.О. главного врача

Ж.Б.Тлеубердин

Подрядчик:

ТОО "Актив-А"

Директор

А.К.Каипкожин

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "I.C.T."

Эксперт

А.Н. Нугыманов

Авторский надзор:

ТОО "RB Engineering Group"

Директор

А.Б.Кунафиянова