Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, ЖАРКЕНТСКАЯ Г.А., Г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050640005744**

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Договор (контракт) Договор №38 от 11.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
5	23.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. Коктал-Арасан Панфиловского района, область Жетысу			раб.	1	72 317 281,00	72 317 281,00	7 748 280,11
				Итого	1	x	72 317 281,00	7 748 280,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Председатель / / Сәбидоллаев Н.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Скакав Е.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Подрядчик: ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№38	**11.03.2024 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу	**72 317 281**	**64 569 000,89**							**7 748 280,11**	**72 317 281**
Аванс 30%										**21 695 184**
Итого к оплате	**50 622 097**	**45 198 300,89**							**5 423 796,11**	**50 622 097**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Е.А.

(должность подпись расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Кыстаубаев М.А.

(должность подпись расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность подпись расшифровка подписи)

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г. Цена региона Область Жетісу Панфиловский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района" **Заказ** 1

Подрядчик: ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование объекта: Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу

Договор подряда (контракт) №38 от 11.03.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май месяц 2024 года

на Гидротехнические сооружения

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Демонтаж сущ. габионов				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**1142-0301-0101**	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки. Демонтаж**	**м3**	**400**	**9080**	**3 632 000**
			Раздел 2. Земляные работы				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
2	**2**	**6101-0103-0217**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**12305,3**	**588**	**7 235 516**
3	**3**	**6101-0104-0107**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**1260**	**131**	**165 060**
4	**4**	**6101-0104-0107**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**2900**	**131**	**379 900**
5	**5**	**6101-0103-0117**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**1026**	**375**	**384 750**

6	6	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	676	260	175 760
			Раздел 3. Монтаж габионов				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
7	8	1142-0301-0101	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки	м3	406	14799	6 008 394
8	9	214-404-0206	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м	1 шт.	1018	30949	31 506 082
9	10	211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	1 м3	166	11826	1 963 116

	Итого:		51 450 578
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	8 756 318
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	4 328 291
	машины и механизмы	Тенге	9 206 261
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	2 092 693
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	33 487 999
	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 436

Всего	51 450 578
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	5 299 410
Итого с общеплощадочными затратами	56 749 988
Сметная прибыль (5%)	2 837 499
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	1 702 500

Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**61 289 987**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**65 886 736**
НДС (12%)	7 906 408
Итого	**73 793 144**
Итого с учетом договорной скидки К=0,98000000236	**72 317 281**
Итого с учетом аванса 30%	**50 622 097**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Е.А.

(должность подпись расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность подпись расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Кыстаубаев М.А.

(должность подпись расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ХОЛД"

Оспанов Н.Т.

(должность подпись расшифровка подписи)