Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, ЖАРКЕНТСКАЯ Г.А., Г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129**	**050640005744**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №38 от 11.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
16	04.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. Коктал-Арасан Панфиловского района, область Жетысу			раб.	1	52 073 098,00	52 073 098,00	5 579 260,50
				Итого	1	x	52 073 098,00	5 579 260,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сасков Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.07.2024

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Подрядчик: ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			№38	**11.03.2024 г.**						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу	**124 390 379**	**46 493 837,50**							**5 579 260,50**	**52 073 098**
Аванс 30%										**15 621 929**
Итого к оплате	**87 073 266**	**32 545 686,61**							**3 905 482,39**	**36 451 169**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Е.А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Кыстаубаев М.А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г. Цена региона Область Жетісу Панфиловский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района"

Заказ 1

Подрядчик: ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование объекта: Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу

Договор подряда (контракт) №38 от 11.03.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтаж сущ. габионов					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1142-0301-0101**	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки. Демонтаж**	**м3**	**24,5**	**9080**	**222 460**	
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
2	**2**	**6101-0103-0217**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**5273,7**	**588**	**3 100 936**	
3	**3**	**6101-0104-0107**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**5285**	**131**	**692 335**	
4	**4**	**6101-0104-0107**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**376,4**	**131**	**49 308**	
5	**5**	**6101-0103-0117**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**1126**	**375**	**422 250**	

6	6	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1119	260	290 940	
			Раздел 3. Монтаж габионов					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
7	8	1142-0301-0101	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки	м3	1212	14799	17 936 388	
8	10	211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	1 м3	1212	11826	14 333 112	Казахстан
			Итого:				37 047 729	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			15 820 735	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			7 824 984	
			машины и механизмы	Тенге			6 869 216	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 638 692	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 357 778	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 812	

Всего	**37 047 729**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	3 815 916
Итого с общеплощадочными затратами	**40 863 645**
Сметная прибыль (5%)	2 043 182
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 225 909**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**44 132 736**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**47 442 691**

НДС (12%)	5 693 123
Итого	**53 135 814**
Итого с учетом договорной скидки К=0,98000000236	**52 073 098**
Итого с учетом аванса 30%	**36 451 169**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Е.А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Кыстаубаев М.А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ХОЛД"

Оспанов Н.Т.

(должность,подпись,расшифровка подписи)