Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, ЖАРКЕНТСКАЯ Г.А., Г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129**	**050640005744**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №38 от 11.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
31	**11.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. Коктал-Арасан Панфиловского района, область Жетысу			раб.	1	17 905 735,13	17 905 735,13	1 918 471,62
				Итого	1	x	17 905 735,13	1 918 471,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2024

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Подрядчик: ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38	**11.03.2024 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу	**178 010 400,13**	**15 987 263,51**							**1 918 471,62**	**17 905 735,13**
Аванс 30%	**53 403 120,04**									**5 371 720,54**
Итого к оплате	**124 607 280,09**	**11 191 084,46**							**1 342 930,13**	**12 534 014,59**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Кыстаубаев М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г. Цена региона Область Жетісу Панфиловский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района"

Подрядчик: ПК «Azia Canal Qurylys»

Наименование объекта: Капитальный ремонт защитной дамбы реки Борахудзир в рамках предупреждения ЧС с. КокталАрасан Панфиловского района, область Жетысу

Договор подряда (контракт) №38 от 11.03.2024г.

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь месяц 2024 года

на Гидротехнические сооружения

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	**4**	**6101-0104-0107**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**564,6**	**131**	**73 963**	
2	**5**	**6101-0103-0117**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**1689**	**375**	**633 375**	
3	**6**	**6101-0107-0101**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**2046**	**260**	**531 960**	
4	**7**	**6101-0104-0107**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**6545**	**131**	**857 395**	
			Раздел 3. Монтаж габионов					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
5	**8**	**1142-0301-0101**	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки**	**м3**	**482**	**14799**	**7 133 118**	
6	**10**	**211-701-0201**	**Камень булыжный для заполнения габионных изделий**	**1 м3**	**296,7474**	**11826**	**3 509 335**	**Казахстан**
			Итого:				**12 739 146**	
			из них:					

	затраты на труд рабочих	Тенге	**6 170 875**
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	3 052 299
	машины и механизмы	Тенге	**3 051 224**
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	745 641
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	**3 517 047**
	оборудование	Тенге	**0**
	перевозки	Тенге	**0**
	прочие затраты	Тенге	**0**
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	**1 513**

Всего	**12 739 146**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	1 312 132
Итого с общеплощадочными затратами	**14 051 278**
Сметная прибыль (5%)	702 564
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**421 538**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**15 175 380**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**16 313 534**
НДС (12%)	1 957 624
Итого	**18 271 158**
Итого с учетом договорной скидки - 2%	**17 905 735,13**
Итого с учетом аванса 30%	**12 534 014,59**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное Учреждение "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Е.А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Кыстаубаев М.А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ХОЛД"

Оспанов Н.Т.

(должность,подпись,расшифровка подписи)