ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** от 25 июня 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4951502	11750	2	27.04.2015г.	Обл.бюджет	495037000431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	133 844 781	30 754 263	47 917 751	11 994 353	1 099 800	649 943	2 497 488	0	3 690 512	34 444 775

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО _____ **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИП "Слямбеков" _____ **С.М. Слямбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ – 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 4
приемки выполненных работ за **июнь** от 25 июня 2015 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Двери подвала								
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	77	20,36	0,02	1568	2	288	0,02	2
	К=2	*м2*		4,16	0	320	0	90	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1568				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				288				
		Итого:				1856				
		Раздел 8. Внутренняя отделка подвала								

66	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,89	675,47	6,33	3303	31	1618	1,79	9
		м2		312,75	2,39	1529	12	105	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				3303				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1618				
		Итого:				4921				
		Раздел 9. Разные работы								
		Подпольные каналы								
78	Е0111-2-9	Устройство днищ каналов из бетона класса В7,5	0,56	9202,88	0	5154	0	391	3,66	2
		м3		567	0	318	0	123	0	0
79	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов из керам. кирпича М75	2,21	8717,25	296,6	19265	655	2676	5,95	13
		м3		915,75	110,25	2024	244	118	0,54	1
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,24	245,44	3,82	4722	73	881	0,21	4
		м2		37,35	1,44	719	28	118	0,01	0
81	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	15	116,66	37,48	1750	562	1588	0,41	6
		шт		64,8	10,81	972	162	140	0,04	1
82	С143018-67	Плиты П1-5 18800-221-119	0,3	18460	0	5538	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Венткамера								
92	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	110,26	66,43	441	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
93	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,066	25100	0	1657	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
102	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	2,23	9082,24	335,84	20253	749	2173	4,54	10
		м3		699,75	126	1560	281	118	0,61	1
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,43	245,44	3,82	351	5	65	0,21	0
		м2		37,35	1,44	53	2	118	0,01	0
104	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2	211,39	15,94	423	32	97	0,24	0
		м2		34,65	5,96	69	12	119	0,03	0
105	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10	8,02	0,14	80	1	2	0	0
	К=5	*м2*		0,11	0,05	1	1	119	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				59634				
		- оборудования				0				

		Накладные расходы				8140				
		Итого:				67774				
		Б. Надземная часть								
		Раздел 14. Перекрытие								
208	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2	0,94	375,5	30,89	353	29	230	1,23	1
		м2		191,93	11,68	180	11	120	0,06	0
209	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	0,94	12300	0	11562	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
212	Е0110-28-9	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	0,94	2105,37	4,64	1979	4	226	1,31	1
		м2		197,78	1,76	186	2	120	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				13894				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				456				
		Итого:				14350				
		Раздел 15. Кровля								
224	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза и лобовой доски	174,95	165,65	1,61	28980	282	16397	0,53	93
		м2		88,65	0,61	15509	107	105	0	1
226	Е0108-12-1	Установка сетки для продухов	0,0433	72779,65	422,15	3151	18	430	56,4	2
		т		8257,5	157,5	358	7	118	0,77	0
227	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами КО-30.6р	138	545,62	2,49	75296	344	1741	0,06	8
		м		9,68	0,92	1336	127	119	0	0
228	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
		шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
229	С12061-152	Слуховые окна	4,4376	3960	0	17573	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
230	С11011-818	Петля врезная	8	21	0	168	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
231	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	8	308	0	2464	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
232	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	1,97	553,28	2,13	1090	4	181	0,56	1
		м2		86,85	0,81	171	2	105	0	0
233	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,245	715,87	1,24	4471	8	1142	0,97	6
		м2		153,23	0,47	957	3	119	0	0
236	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,47852	20,36	0,02	30	0	5	0,02	0

	К=2	м2		4,16	0	6	0	90	0	0
240	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	15,34	20,36	0,02	312	0	57	0,02	0
	К=2	м2		4,16	0	64	0	90	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				145860				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				24727				
		Итого:				170587				
		Раздел 16. Полы 1 этажа								
		Тип 122 керамическая плитка S=23,3 м2								
259	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов типа "искусственный гранит"	23,3	970,84	11,72	22621	273	5046	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4000	102	123	0,02	0
260	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26,8	142,6	0,32	3822	9	1376	0,24	6
		м		41,63	0,11	1116	3	123	0	0
		Тип 250 керамическая плитка S= 119,5 м2								
285	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	119,5	963,04	11,72	115083	1401	25880	1,06	127
		м2		171,68	4,39	20516	525	123	0,02	2
286	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	137,4	142,6	0,32	19594	44	7054	0,24	32
		м		41,63	0,11	5720	15	123	0	0
		Тип 127 керамическая плитка S= 13,4 м2								
293	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,4	963,04	11,72	12905	157	2902	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2301	59	123	0,02	0
294	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,41	142,6	0,32	2198	5	791	0,24	4
		м		41,63	0,11	642	2	123	0	0
		Тип 240 керамическая плитка S= 17,2 м2								
297	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов типа "искусственный гранит"	17,2	970,84	11,72	16698	202	3725	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2953	76	123	0,02	0
298	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,78	142,6	0,32	2821	6	1016	0,24	5
		м		41,63	0,11	823	2	123	0	0
		Деталь 7 опапливаемые полы S= 111,4 м2								
299	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит STYROFOAM 300	111,4	48,53	5,55	5406	618	6173	0,26	29
		м2		42,98	2,07	4788	231	123	0,01	1
300	С11031-175	Плиты STYROFOAM 300 из экструдированного пенополистирола	2,639066	26800	0	70727	0	0	0	0

		м3		0	0	0	0	0	0	0
301	Е0111-11-3	Устройство бетонного основания толщ. 20 мм (толщ. 50 мм)	111,4	278,05	13,43	30975	1496	7905	0,37	41
		м2		52,65	5,04	5865	561	123	0,02	2
302	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изм. толщ. бетонных стяжек	111,4	262,39	4,02	29230	448	723	0,03	3
	К=6	*м2*		3,78	1,5	421	167	123	0,01	1
303	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (толщ 50 мм)	111,4	278,05	13,43	30975	1496	7905	0,37	41
		м2		52,65	5,04	5865	561	123	0,02	3
304	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изм. толщ. бетонных стяжек	668,4	43,73	0,67	29230	448	723	0	3
	К=6	*м2*		0,63	0,25	421	167	123	0	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				392285				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				71219				
		Итого:				463504				
		Раздел 17. Полы 2 этажа								
		Тип 59 линолеум S= 68,3м2								
308	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,4588	7097,36	261,86	17451	644	1810	3,44	8
		м3		499,5	99	1228	243	123	0,48	1
309	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ 40мм)	68,3	279,63	9,95	19098	680	4699	0,36	24
		м2		52,2	3,74	3565	255	123	0,02	1
310	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изм. толщ. цементной стяжки	68,3	180,44	2,68	12324	183	296	0,02	1
	К=4	*м2*		2,52	1	172	68	123	0	0
		Тип 127 керамическая плитка S= 89,4 м2								
314	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89,4	279,63	9,95	24999	890	6151	0,36	32
		м2		52,2	3,74	4667	334	123	0,02	2
315	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изолом	89,4	340,45	18,42	30436	1647	10211	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7684	618	123	0,03	3
316	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	89,4	232,19	9,05	20758	809	5965	0,25	22
		м2		50,85	3,4	4546	304	123	0,02	1
317	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89,4	279,63	9,95	24999	890	6151	0,36	32
		м2		52,2	3,74	4667	334	123	0,02	2
318	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	89,4	963,04	11,72	86096	1048	19361	1,06	95
		м2		171,68	4,39	15348	392	123	0,02	2
319	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	102,81	142,6	0,32	14661	33	5278	0,24	24
		м		41,63	0,11	4280	11	123	0	0
		Тип 152 линолеум S= 528,8 м2								
320	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (фрагмент плана № 5, сеч 3-3, сеч 2-2)	19,72	279,63	9,95	5514	196	1357	0,36	7

		м2		52,2	3,74	1029	74	123	0,02	0
321	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	19,72	-315,76	-4,69	-6227	-92	-149	-0,03	-1
	К=7	*м2*		-4,41	-1,75	-87	-35	123	-0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				250109				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				61130				
		Итого:				311239				
		Раздел 18. Лестницы								
		Лестница № 2								
375	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	21,16	210,34	12,56	4451	266	5473	1,08	23
		м		180	4,75	3809	101	140	0,02	0
376	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ лс 9.17-23шт	21,16	865	0	18303	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
384	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	5,47	320,63	9,95	1754	54	367	0,36	2
		м2		52,2	3,74	286	20	123	0,02	0
385	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости цемента на алюминат натрия	0,11	83	0	9	0	0	0	0
	Прим.	*м3*		0	0	0	0	0	0	0
386	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	7,55	7479,23	305,8	56468	2309	10283	6,41	48
		м3		1039,5	114,75	7848	866	118	0,56	4
387	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из силикатного лицевого кирпича М100 при высоте этажа до 4 м (ограждение)	3,71	6597,04	335,84	24475	1246	3615	4,54	17
		м3		699,75	126	2596	467	118	0,61	2
388	Е010332-А-18-2-1	Транспорт серого лицевого силикатного кирпича на 182 км, класс груза 1	10,11	660,4	660,4	6677	6677	1335	0	0
		т		0	132,08	0	1335	100	0,77	8
389	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	459,72	24,15	460	24	253	1,03	1
	Прим.	*шт*		171,9	8,83	172	9	140	0,04	0
390	С143018-67	Плиты перекрытия ПТ12,5-11-9 из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3м2	0,08	21000	0	1680	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
391	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	110,26	66,43	662	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1

392	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 9пб18-37- 2шт	0,102	25100	0	2560	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Лестница № 3								
410	Е0109-30-1	Монтаж металлических ограждений ОП5,ОП6,ОП7	0,157	14967,16	5522,03	2350	867	1131	39,49	6
	К=1,1	*т*		6682,5	1322,37	1049	208	90	4,73	1
411	С12021-267	Металлические ограждения ОП5,ОП6,ОП7	0,157	133700	0	20991	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				140840				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				22858				
		Итого:				163698				
		Раздел 19. Внутренняя отделка 1 и 2 этажа								
420	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	675	59,3	0,35	40028	236	36941	0,3	203
		м2		51,98	0,14	35087	95	105	0	0
422	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	327	500,43	4,55	163641	1488	76721	1,17	383
		м2		222,3	1,15	72692	376	105	0,05	16
424	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цем.-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	104,05	282,58	3,39	29402	353	12861	0,65	68
		м2		117	0,72	12174	75	105	0,05	5
425	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	339,9516	1069,86	2,1	363701	714	119147	2	680
		м2		333	0,79	113204	269	105	0	0
428	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	25,3	848,32	2,86	21462	72	7518	1,63	41
		м2		282,04	0,94	7136	24	105	0	0
430	Е0115-36-1	Облицовка водопроводных и канализационных стояков влагостойкими гипкартонными листами толщиной 10мм с креплением на пристенный металлический каркас	28,4	861,74	4,85	24473	138	6687	1,29	37
		м2		222,86	1,41	6329	40	105	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				642707				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				259875				
		Итого:				902582				
		Раздел 20. Наружная отделка								

432	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя керамогранитом красно-коричневых тонов	24	625,08	2,56	15002	61	10627	2,55	61
		м2		420,75	0,97	10098	23	105	0	0
433	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	24	1350	0	32400	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
434	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	24	-38,93	0	-934	0	-1102	-0,22	-5
		м2		-38,93	0	-934	0	118	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				46468				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				9525				
		Итого:				55993				
		Раздел 21. Разные работы								
		Вентканалы								
484	Е0160-22-1	Шваброва внутренних поверхностей каналов глиняно-песчаным раствором	251,11	31,4	0,09	7884	23	5752	0,18	44
		м2		25,43	0,02	6386	5	90	0	0
485	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентканалов из волокнистых и зернистых материалов насухо	8,62	2139,46	330,46	18442	2849	16661	10,58	91
		м3		1809	123,75	15594	1067	100	0,6	5
486	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 150	8,7924	11576	0	101781	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
487	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное вентканалов	180,34	1013,86	4,92	182840	887	36909	1,15	207
		м2		193,05	1,87	34815	337	105	0,01	2
493	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм в здании с чердачным перекрытием	25,6	3928,84	34,73	100578	889	15228	3,64	93
		м2		553,5	13,01	14170	333	105	0,06	2
494	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	38,4	3552,06	32,58	136399	1251	19906	3,15	121
		м2		481,5	12,2	18490	468	105	0,06	2
495	Е0114-15-7	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 600х600 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	28,8	3222,74	27,87	92815	803	13652	2,9	84
		м2		441	10,44	12701	301	105	0,05	1
496	Е0120-19-1 прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 800 мм	8	1124,7	6,95	8998	56	852	0,49	4
		шт		81	2,25	648	18	128	0,01	0
497	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	6	1554,08	12,33	9324	74	1037	0,77	5

		шт		130,5	4,5	783	27	128	0,02	0
498	Е0120-19-5 прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2400 мм	2	3108,29	30,04	6217	60	755	1,73	3
		шт		283,5	11,25	567	23	128	0,06	0
		Крыльцо № 1								
526	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,72	9529,28	0	25920	0	1897	3,66	10
		м3		567	0	1542	0	123	0	0
527	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,84	58,37	0,23	166	1	153	0,29	1
		м2		51,3	0,09	146	0	105	0	0
528	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,84	279,63	9,95	794	28	196	0,36	1
		м2		52,2	3,74	148	11	123	0,02	0
529	Е0109-17-1	Монтаж стоек ограждения пандуса из труб	0,027	4646,85	2285,57	125	62	53	9,35	0
		т		1579,5	617,13	43	17	90	2,34	0
530	С12021-245	Стойки из труб Д30х2,Д	0,027	172800	0	4666	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
531	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД1=16шт	0,022	93997,62	304,24	2068	7	767	198	4
		1т		33075	114,75	728	3	105	0,56	0
532	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022	40200	0	884	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
533	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,049	13711,47	5475,87	672	268	291	28,9	1
		т		5040	1552,87	247	76	90	5,46	0
534	С12021-96	Ограждения из труб Д 40х2	0,049	177400	0	8693	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				709266				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				114109				
		Итого:				823375				
		Локальная смета 2-1-2								
		Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
9	Ц9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	1230	0	7380	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
16	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	501,7	24	1003	48	864	3	6
		шт		473	6,8	946	14	90	0,039	0
17	80-1-1	Задвижка чугунная д.50 FAF6100	2	4190	0	8380	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

19	Ц9-1-31	Вентили проходные фланцевые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	350	0	1050	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
22	Ц80-1-1	Задвижка с электроприводом диаметром 80 30ч906бр	1	67230	0	67230	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
32	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	1	3564,63	70,85	3565	71	484	1,98	2
		м трубопровода		351	26,53	351	27	128	0,1296	0
36	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	0
38	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	160	329,67	4,19	52747	670	12581	0,337	54
		м трубопровода		59,85	1,58	9576	253	128	0,0076	1
42	Ц10-2-16	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	2	34300	0	68600	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
43	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
		шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	0
44	Ц9-1-81	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	3	4510	0	13530	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
45	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
46	Ц9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	869	0	1738	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
47	Е16-16-1	Установка клапанов обратных, из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	3	322,61	5,38	968	16	588	0,9	3
		шт		150,75	2,25	452	7	128	0,01	0
48	Ц9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	3200	0	3200	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
49	Ц9-3-17	Прим.Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм (16кч9п)	2	1250	0	2500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				240954				

		- оборудования				75610				
		Накладные расходы				18237				
		Итого:				259191				
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4								
66	Ц9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	31	280	0	8680	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
73	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	38	362,67	4,19	13781	159	2988	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2274	60	128	0,0076	0
75	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	120	329,67	4,19	39560	503	9436	0,337	40
		м трубопровода		59,85	1,58	7182	190	128	0,0076	1
81	Ц8-10-45	Крепление труб	21	200	0	4200	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
82	Е17-2-1	Уст-ка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	6	686,2	6,95	4117	42	796	0,61	4
		шт		101,25	2,25	608	14	128	0,01	0
83	Ц9-4-53	Прим. Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм (11Б41п)	6	1390	0	8340	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				78678				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				13220				
		Итого:				91898				
		Раздел 3. Бытовая канализация К1								
105	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	13,6	200	0	2720	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2720				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				2720				
		Раздел 4. Производственная канализация К3								
109	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	3	2898,08	9,2	8694	28	554	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	419	14	128	0,02	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				8694				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				554				
		Итого:				9248				

		Локальная смета 2-1-3								
		Отопление								
		Раздел 1. Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	55	193,78	0	10658	0	8131	1	55
		шт		164,25	0	9034	0	90	0	0
3	Ц80-1-1	Радиаторный терморегулятор д.20 RTD-3120	55	1877	0	103235	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	44	62,81	0	2764	0	1306	0,1236	5
		комплект		23,18	0	1020	0	128	0	0
5	Ц9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	52	437	0	22724	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100	266,17	4,08	26617	408	7078	0,30591	31
		м трубопровода		53,77	1,53	5377	153	128	0,00752	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				165998				
		- оборудования				103235				
		Накладные расходы				16515				
		Итого:				182513				
		Раздел 2. Кабельная система отопления								
27	Ц99-1-1	Секция нагревательная кабельная 20ТЛОЭ2-90	10	15441	0	154410	0	0	0	0
		секция		0	0	0	0	0	0	0
28	Ц99-1-1	Монтажная лента	224	116	0	25984	0	0	0	0
		п.м		0	0	0	0	0	0	0
29	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диам. до 25 мм	2	48,7	2,6	97	5	55	0,17	0
		м		28,8	0,2	58	0	95	0,001	0
30	Ц99-1-1	Труба гофрированная	2,04	9	0	18	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
32	Ц99-1-1	Теплоизоляция	112	252	0	28224	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				208733				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				55				
		Итого:				208788				
		Раздел 3. Узел управления								

38	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2,1	11,31	0	24	0	29	0,0516	0
		м трубопровода		11,01	0	23	0	128	0	0
39	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	10,8	11,45	0	124	0	152	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	0	119	0	128	0	0
44	Ц9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328	0	656	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	Ц9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	641	0	641	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
47	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	0
48	Ц9-3-56	Прим. Клапан обратный DN 32 мм	1	1057	0	1057	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2984				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				537				
		Итого:				3521				
		Локальная смета 2-1-4								
		Вентиляция								
		Раздел 2. В1								
22	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	0
23	Ц99-1-1	Проходной канальный вентилятор WK 200 (оцинк)	1	6131	0	6131	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
26	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм 1750х900х650	1	1149,1	7,3	1149	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	0
27	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
		клапан		177,19	2,36	177	2	128	0,0105	0
28	Е20-13-1	Клапан обратный КоП-02 250Х250	1	5388	0	5388	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
29	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	495	1,1235	2

		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				14287				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1725				
		Итого:				16012				
		Раздел 3. В2								
30	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	22,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	0
31	Ц99-1-1	Вентилятор канальный КВП 70-40 4Т1	1	75497	0	75497	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
36	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	0
37	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	3	263,84	5,65	792	17	690	1,0815	3
		клапан		177,19	2,36	532	7	128	0,0105	0
38	Ц99-1-1	Клапан обратный КОп 150Х150	2	4006	0	8012	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
39	Ц99-1-1	Клапан обратный КОп -01 200Х200	1	4468	0	4468	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				89803				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1828				
		Итого:				91631				
		Раздел 5. В4								
45	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	0
46	Ц99-1-1	Канальный вентилятор CKR 250 B1	1	9709	0	9709	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				10422				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				890				
		Итого:				11312				
		Раздел 6. В5, В5*, В8, В8*, В9, В12								
51	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	6	712,66	29,9	4276	179	5335	3,8325	23
		вентилятор		682,76	11,81	4097	71	128	0,0525	0
52	Ц99-1-1	Проходной канальный вентилятор WK 200 (оцинк)	6	6131	0	36786	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
54	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	6	263,84	5,65	1583	34	1379	1,0815	6
		клапан		177,19	2,36	1063	14	128	0,0105	0

55	Ц99-1-1	Клапан обратный КОп 150Х150	6	4006	0	24036	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				66681				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				6714				
		Итого:				73395				
		Раздел 7. В6, В7, В10, В11, В13, В14								
59	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	6	712,66	29,9	4276	179	5335	3,8325	23
		вентилятор		682,76	11,81	4097	71	128	0,0525	0
60	Ц99-1-1	Вентилятор осевой малогабоpитный ВО-1,7	6	3282	0	19692	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				23968				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				5335				
		Итого:				29303				
		Локальная смета 2-1-5								
		Электроосвещение								
2	Прайс-лист	Бокс металлический 1-0-Н 250х350х95мм	5	2051,03	0	10255	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (Вводных)	5	862	28	4310	140	1636	2	10
		шт		340	4,5	1700	22	95	0,03	0
4	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29-3 Iн 63А	5	323,29	0	1616	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(групп распределения)	49	501,2	13,2	24559	647	10674	1	49
		шт		227	2,3	11123	113	95	0,01	0
6	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29-1 Iн 16А	49	76,66	0	3756	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (дифференциальный)	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	95	0,01	0
8	Прайс-лист ИП"Дворяткина	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 Iн 10А,16А	5	610,88	0	3054	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
9	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4

		шт		645,75	20,48	646	20	108	0,1	0
		Материалы не учтенные ценником								
30	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4 (УОЩВ-9)	1	14900	0	14900	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
31	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 236	61	3079,14	0	187827	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
32	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 436	87	6218,91	0	541045	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
33	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 418	7	2850,05	0	19950	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
34	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 218	5	2162,81	0	10814	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
35	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 118	3	2162,81	0	6488	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
36	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4(ЦИКЛОН 2х18 А50)	7	4770	0	33390	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
37	С151702-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4(ЦИКЛОН 1х36 А51)	26	3300	0	85800	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
38	С151702-57	Светильники тип ЛСП23-2Х40-001-У3.5(ЛСП 42-2х40)	40	3140	0	125600	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
39	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4(НСО17-150-004)	51	523	0	26673	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
42	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157	0	314	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
45	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,ЛБ-36	558	101	0	56358	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, ЛБ-18	56	82	0	4592	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
49	Спрайс-лист ИП"Дворят."	Лампа люминисцентная компактная мощностью 23Вт OS DULUX EL	57	251,09	0	14312	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
50	Спрайс-лист ИП"Дворят."	Лампа люминисцентная компактная мощностью 11Вт OS DULUX EL	20	258,28	0	5166	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
53	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25(ЯТП1-36У3)	1	4720	0	4720	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0

54	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90	0	180	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
55	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220(РС10-830)	7	96	0	672	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220(С-1-16-10/220)	100	156	0	15600	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1205265				
		- оборудования				18681				
		Накладные расходы				14119				
		Итого:				1219384				
		Локальная смета 2-1-6								
		Силовое электрооборудование								
		Раздел 1. Вводно-распределительное устройство ВРУ1								
2	Ц75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10	1	120700	0	120700	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				120700				
		- оборудования				120700				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				120700				
		Раздел 2. Шкаф распределительный ШР								
4	Ц75-6-59	Прим. Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2 (ШР11-73509-22У3)	2	52400	0	104800	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				104800				
		- оборудования				104800				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				104800				
		Раздел 3. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС1								
7	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
8	Ц80-1-1	Бокс металлический 350х682х170	1	5311	0	5311	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

9	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
10	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-100 100А 3ф	1	1091	0	1091	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
11	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
12	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 40А 3ф	1	225	0	225	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
13	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	0
14	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 3ф	4	227	0	908	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
15	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 3ф	3	227	0	681	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
16	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	0
17	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	1	77	0	77	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
18	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 1ф	2	77	0	154	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
19	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,026	0
20	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 50А 1ф	2	99	0	198	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
21	Ц8-83-1	Прим. Устройство защитного отключения	4	357,8	0	1431	0	1068	2	8
		шт		281	0	1124	0	95	0	0
22	Ц80-1-1	Устройство защитного отключения 5 SM 1314-01	4	611	0	2444	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				21494				
		- оборудования				11089				
		Накладные расходы				4818				
		Итого:				26312				
		Раздел 4. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС2								
23	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2

		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
24	Ц80-1-1	Бокс металлический 250х350х95	1	2051	0	2051	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
25	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
26	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 31,5А 3ф	1	225	0	225	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
27	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	0
28	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 3ф	1	227	0	227	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
29	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	2	77	0	154	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
30	Ц8-83-1	Прим. Устройство защитного отключения	1	357,8	0	358	0	267	2	2
		шт		281	0	281	0	95	0	0
31	Ц80-1-1	Устройство защитного отключения 5 SM 1314-01	1	611	0	611	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				6506				
		- оборудования				3268				
		Накладные расходы				1509				
		Итого:				8015				
		Раздел 5. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС3								
32	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
33	Ц80-1-1	Бокс металлический 466х350х95	1	3003	0	3003	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
34	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
35	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-100 100А 3ф	1	1091	0	1091	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
36	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	0
37	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 3ф	1	227	0	227	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
38	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	1	77	0	77	0	0	0	0

		шт		0	0	0	0	0	0	0
39	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	14	95	0,026	0
40	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 40А 3ф	2	225	0	450	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
42	Ц8-83-1	Прим. Устройство защитного отключения	2	357,8	0	716	0	534	2	4
		шт		281	0	562	0	95	0	0
43	Ц80-1-1	Устройство защитного отключения 5 SM 1314-01	2	611	0	1222	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				11750				
		- оборудования				6070				
		Накладные расходы				2540				
		Итого:				14290				
		Раздел 6. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС4								
44	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
45	Ц80-1-1	Бокс металлический 466х350х95	1	3003	0	3003	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
47	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА57-31 31,5С	1	3343	0	3343	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
48	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	0
49	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 3ф	2	227	0	454	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
50	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	4	77	0	308	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				11491				
		- оборудования				7108				
		Накладные расходы				1895				
		Итого:				13386				
		Раздел 7. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС5								

51	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
52	Ц80-1-1	Бокс металлический 466х350х95	1	3003	0	3003	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
53	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
54	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-100 100А 3ф	1	1091	0	1091	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
55	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
		шт		227	2,3	2497	25	95	0,013	0
56	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 3ф	2	227	0	454	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
57	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 3ф	1	227	0	227	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
58	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	5	77	0	385	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
59	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 1ф	3	77	0	231	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
60	Ц8-83-1	Прим. Устройство защитного отключения	7	357,8	0	2505	0	1869	2	14
		шт		281	0	1967	0	95	0	0
61	Ц80-1-1	Устройство защитного отключения 5 SM 1314-01	7	611	0	4277	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				19062				
		- оборудования				9668				
		Накладные расходы				4853				
		Итого:				23915				
		Раздел 9. П9								
88	Ц18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660	0	3320	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
127	Ц18-3-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,016	43600	0	698	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
128	Ц18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	7	509	0	3563	0	0	0	0

		шт		0	0	0	0	0	0	0
129	Ц99-1-1	Кабель-канал 25х16	25	39	0	975	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
130	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы	8,75	194,18	0	1699	0	1920	1,25	11
		м3 грунта		194,18	0	1699	0	113	0	0
131	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,75	122,18	0	1069	0	1208	0,885	8
		м3 грунта		122,18	0	1069	0	113	0	0
132	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
		м		23	0,4	575	10	95	0,002	0
133	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,017	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				14167				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4117				
		Итого:				18284				
		Локальная смета 4-1-1								
		Трансформаторная подстанция КТПН-630-10/0,4								
3	75-4-48	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальноенапряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х2060х2300 мм	1	612200	0	612200	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
4	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700	0	634700	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЭС4								
5	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	1	9028	5815	9028	5815	3331	12	12
		компл		2138	1367,98	2138	1368	95	7,93	8

6	СПрайс-лист ТОО"ИмпульсЭ	Ограничители перенапряжения, ОПН-КР/TEL-10/11,5УХЛ2	3	3894,39	0	11683	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	0
8	СПрайс-лист	Трансформаторы тока ТА31-ТА36	3	957,03	0	2871	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
10	Прайс-лист	Электросчетчик Меркурий 230ART-03	1	10987,66	0	10988	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1282951				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4333				
		Итого:				1287284				
		Локальная смета 4-1-2и								
		ЛЭП-0,4 кВ								
		Раздел 1. Сети электроснабжения 0,4 кВ								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-2,Т-3,Т-5)	58,23	167,4	0	9748	0	11015	1,18	69
		м3		167,4	0	9748	0	113	0	0
11	С151601-547	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк) - 1 (1,938 кг/м)	0,1326	609000	0	80753	0	0	0	0
	доп.вып.5	*км*		0	0	0	0	0	0	0
12	С151601-548 Изм. и	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 (2,991 кг/м)	0,714	790100	0	564131	0	0	0	0
	доп.вып.5	*1000 м*		0	0	0	0	0	0	0
13	С151601-186	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок) - 1 (0,404 кг/м)	0,0153	85800	0	1313	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
14	С151601-593 Изм. и	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 (0,431 кг/м)	0,0663	248700	0	16489	0	0	0	0
	доп.вып.5	*1000 м*		0	0	0	0	0	0	0
15	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	153	24,28	0	3715	0	0	0	0
	ИП "Дворят."	*м*		0	0	0	0	0	0	0
16	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211кг/м)	0,0408	30200	0	1232	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
20	С143008-92	Песок природный	19,41	1350	0	26204	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

21	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	3	1660	0	4980	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
22	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,133	13900	0	1849	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
24	Спрайс-лист	Лента сигнальная пластмассовая ширина 150мм	1,45	1614,09	0	2340	0	0	0	0
	ИП "Дворят."	*100м*		0	0	0	0	0	0	0
25	Спрайс-лист	Лента сигнальная пластмассовая ширина 250мм	3,05	2642,53	0	8060	0	0	0	0
	ИП "Дворят."	*100м*		0	0	0	0	0	0	0
		Установка светильников наружного освещения на кронштейнах для установки светильников на стене 12 шт (ЭС 5)								
31	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	12	1660	0	19920	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
33	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	12	4800	0	57600	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
34	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	12	537	0	6444	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				804778				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				11015				
		Итого:				815793				
		Котельная с электрокотлами								
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3. Стены								
35	Е0115-180-3	Покрытие внутренних стен жидко-керамическим теплоизоляционным материалом Корунд Фасад	22,11	68,24	2,1	1509	46	1528	0,39	9
	прим.	*м2*		65,03	0,79	1438	17	105	0	0
36	Спрайс-лист	Корунд- Фасад	22,11	725,6	0	16043	0	0	0	0
	ТОО «Камкор-Шыгыс»	*литр*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				17552				
		- оборудования				0				

		Накладные расходы				1528				
		Итого:				19080				
		Раздел 7. Окна								
61	Е0110-16-4	Установка блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	2,59	828,03	65,84	2145	171	891	1,6	4
		м2		263,25	23,43	682	61	120	0,1	0
62	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	6,04	1075,24	62,79	6494	379	1633	1,32	8
		м2		202,73	22,52	1224	136	120	0,1	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				8639				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				2524				
		Итого:				11163				
		Раздел 8. Двери								
71	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,95	398,48	102,53	3965	1020	2237	0,9	9
		м2		151,65	35,67	1509	355	120	0,14	1
72	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	2,78	634,99	31,85	1765	89	677	1,15	3
		м2		190,8	12,04	530	33	120	0,06	0
73	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,76	104,4	0,09	706	1	459	0,36	2
		м2		56,48	0,05	382	0	120	0	0
77	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10А	4,1	6290	0	25789	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
78	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13Б	2,66	6100	0	16226	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
79	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-9	1,84	4010	0	7378	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
80	С12062-2	Блоки дверные ДГ 21-7	4,17	4250	0	17723	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
81	С11011-788	Скобяные изд. для двухпольных вх. дверей в здание	1	2980	0	2980	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
82	С11011-790	Скобяные изд. для однопольных вх. дверей в здание	2	1960	0	3920	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
83	С11011-791	Скобяные изд. для однопольных вх. дверей в помещение	5	1380	0	6900	0	0	0	0

		комплект		0	0	0	0	0	0	0
84	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583	0	2915	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				90267				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				3373				
		Итого:				93640				
		Раздел 10. Полы								
		Тип Т2								
103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	0,918	9529,28	0	8748	0	640	3,66	3
		м3		567	0	521	0	123	0	0
		Тип Т3								
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	0,403	9529,28	0	3840	0	281	3,66	1
		м3		567	0	229	0	123	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				12588				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				921				
		Итого:				13509				
		Раздел 11. Внутренние работы								
112	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ребристых	58,48	59,3	0,35	3468	20	3200	0,3	17
	К=1,6	*м2*		51,98	0,14	3040	8	105	0	0
113	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	27,35	59,3	0,35	1622	10	1497	0,3	8
		м2		51,98	0,14	1422	4	105	0	0
114	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков ребристых	58,48	9,9	0,12	579	7	418	0,04	3
	К=1,6	*м2*		6,75	0,05	395	3	105	0,00	0
115	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	25,62	9,9	0,12	254	3	183	0,04	1
		м2		6,75	0,05	173	1	105	0	0
118	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	143,62	17,43	0,12	2503	17	2078	0,09	13
		м2		13,73	0,05	1972	7	105	0,00	0
122	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	17,67	675,47	6,33	11936	112	5847	1,79	32
		м2		312,75	2,39	5526	42	105	0,01	0

123	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке (откосов)	17,67	17,43	0,12	308	2	256	0,09	2
		м2		13,75	0,05	243	1	105	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				20670				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				13479				
		Итого:				34149				
		Раздел 13. Продувочный колодец								
143	Е0101-12-13	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	3	26,45	24,88	79	75	25	0,01	0
	п-3.37 К=1,2	*м3*		1,57	6,84	5	21	97	0,02	0
144	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	23	42,35	39,83	974	916	301	0,02	0
	п-3.37 К=1,2	*м3*		2,52	10,96	58	252	97	0,04	1
145	Е0101-163-7 п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,2	402,3	0	80	0	91	2,68	1
	К=1,2	*м3*		402,3	0	80	0	113	0	0
146	Е0101-163-3 п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,2	669,6	0	134	0	151	4,04	1
	К=1,2	*м3*		669,6	0	134	0	113	0	0
147	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр. до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	10	0	0
		м3		0	2,1	0	11	97	0,01	0
148	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	5	21,55	4,52	108	23	82	0,11	1
		м3		17,03	0	85	0	97	0	0
149	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	0	244	0	276	0,89	2
		м3		122,18	0	244	0	113	0	0
150	Е0123-14-3	Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с покрытием из сборного железобетона диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,5824	11247,45	228,01	29045	589	6282	10,6	27
		м3		1785,6	85,5	4611	221	130	0,42	1

151	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПП15-1,П5д-5	0,35	21000	0	7350	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
152	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,0224	25100	0	562	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
153	Е0106-11-10	Армирование в слое раствора М100	0,00291	5239,08	327,33	15	1	6	11,6	0
		1т		1890	123,75	5	0	105	0,6	0
154	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00291	52400	0	152	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				38775				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				7224				
		Итого:				45999				
		Локальная смета № 6-1-2								
		Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	0
		счетчик (водомер)		67,5	0	68	0	128	0	0
2	Ц11-2-17	Прим.Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СВМ-40	1	14400	0	14400	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
3	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	128	0	0
4	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
5	Ц9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500	0	10500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
6	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	0
7	Ц99-1-1	Фильтр сетчатый d=40 мм ФСМ-40	1	959	0	959	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
8	Ц9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623	0	623	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

9	Ц9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500	0	500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
10	Ц9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	350	0	1750	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
13	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	3	402,02	9,63	1206	29	842	1,22	4
		м трубопровода		215,78	3,6	647	11	128	0,0176	0
14	Ц8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	105	0	315	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
15	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	29,12	693,07	10,34	20182	301	3013	0,433	13
		м трубопровода		76,95	3,87	2241	113	128	0,0189	1
16	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	4	596,67	4,19	2387	17	314	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	239	6	128	0,0076	0
17	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	0,3	471,67	4,19	142	1	23	0,337	0
		м трубопровода		59,85	1,58	18	0	128	0,0076	0
18	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0078	0
19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	11,7	329,67	4,19	3857	49	919	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	700	18	128	0,0076	0
22	Ц8-10-45	Крепление труб из круглого металла,уголка	4	200	0	800	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3								
29	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	12	329,67	4,19	3956	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	0
33	Ц8-10-46	Крепление труб из круглого металла,уголка	2	200	0	400	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 3. Бытовая канализация К1								
36	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	21	748,88	1,43	15726	30	2766	0,56	12
		м трубопровода		102,38	0,54	2150	11	128	0,0026	0

37	Ц99-1-1	Ревизия пластмассовая d=110 мм	1	270	0	270	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
38	Ц99-1-1	Заглушка d=110 мм	2	270	0	540	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
39	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
40	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	2,1	200	0	420	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 5. Производственная канализация К3								
41	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2636	0,56	11
		м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	0
42	Ц99-1-1	Заглушка d=110 мм	3	270	0	810	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
45	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	5	128	0,02	0
46	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	2	200	0	400	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				111845				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				14600				
		Итого:				126445				
		Локальная смета № 6-1-3								
		Отопление								
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	45	266,17	4,08	11978	184	3186	0,30591	14
		м трубопровода		53,77	1,53	2420	69	128	0,00752	0
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,2	4331,43	35,77	31186	258	1152	0,70246	5
		кВт		111,7	13,4	804	96	128	0,06541	0
4	Е18-22-5	Установка кранов Маевского	6	62,13	0	373	0	173	0,12	1
		комплект		22,5	0	135	0	128	0	0
5	Ц9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371	0	742	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				44279				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4511				
		Итого:				48790				
		Локальная смета № 6-1-4								

		Вентиляция								
		0.1 Вентиляция								
1	Е20-23-2	Прим.Установка дефлектора д=315мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	0
2	Е20-21-3	Прим.Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	3	1641,23	12,95	4924	39	544	0,8085	2
		зонт		137,03	4,73	411	14	128	0,021	0
3	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,12	1169,92	13,82	1310	15	380	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	291	6	128	0,02531	0
4	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1144,51	11,11	916	9	248	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	191	3	128	0,02037	0
5	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,385	1209,51	11,11	1675	15	430	1,4805	2
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	330	6	128	0,02037	0
7	Е20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,961	3
		узел		460,69	9,45	461	9	128	0,0525	0
8	Ц13-5-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530	0	4530	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				17258				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				2894				
		Итого:				20152				
		Локальная смета № 6-1-5								
		Силовое электрооборудование								
2	Цен.предлож.	ВРУ 1	1	882675,25	0	882675	0	0	0	0
	"АзияЭнерго"	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
4	Ц75-6-59	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм (ЩР11-73510-54У2)	2	52400	0	104800	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
5	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
		шт		441	4,5	882	9	95	0,03	0

6	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА57-35 Iн 250А	2	4899,4	0	9799	0	0	0	0
	ИП"Дворят."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
		шт		387	2,3	2322	14	95	0,01	0
8	Прайс-лист	Пускатель магнитный нереверсивный в защищенном исполнении с тепловым реле со встроенными кнопками управления ПМ 12-010-260	6	1780,73	0	10684	0	0	0	0
	ИП"Дворят."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	95	0,01	0
10	Прайс-лист	Выключатель автоматический двухполюсный Iн 10А АП50Б-2МТ	4	842,75	0	3371	0	0	0	0
	ИП"Дворят."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
11	Прайс-лист	Выключатель автоматический двухполюсный Iн 6,3А АП50Б-2МТ	1	842,75	0	843	0	0	0	0
	ИП"Дворят."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Материалы не учтенные ценником								
67	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	18	509	0	9162	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1030554				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4154				
		Итого:				1034708				
		Локальная смета № 6-2-1								
		Наружный водопровод								
		Раздел 2. Сборные ж/б элементы серия 3.900-3 в.7								
43	С11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060	0	16120	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
44	С1-1-774	Скобы ходовые	19,04	129	0	2456	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
45	Е8-6-9	Кладка горловины колодцев	0,09	8805,25	296,6	792	27	109	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	82	10	118	0,54	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				19368				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				109				
		Итого:				19477				

		Локальная смета № 6-2-2								
		Наружная канализация								
		Раздел 2. Сборные ж/б элементы серия 3.900-1-3								
22	Е8-6-9	Кладка горловины колодцев	0,585	8805,25	296,6	5151	174	708	5,95	3
		м3 кладки		915,75	110,25	536	64	118	0,54	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				5151				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				708				
		Итого:				5859				
		Локальная смета № 6-2-3								
		Тепловые сети								
24	Е24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115С	0,008	127242,19	47322,94	1018	379	967	430	3
		км трубопровода		76050	16992,75	608	136	130	88,27	1
25	Ц8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм, К=1,010	8,08	333	0	2691	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
26	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115С	0,002	122464,88	45997,13	245	92	234	415	1
		км трубопровода		73125	16970,25	146	34	130	88,16	0
27	Ц8-6-62	Прим. Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2 мм, К=1,010	0,00202	168	0	0	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
28	Ц9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	2	919	0	1838	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
39	Е24-11-1	Установка сильфонное компенсационное устройство	2	777,3	96,55	1555	191	1551	3,05	6
		компенсатор		587,25	9	1175	18	130	0,04	0
40	99-1-1	Прим. Сильфонное компенсационное устройство СКУ 80-16-70	2	11402	0	22804	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		0.1 Теплофикационная камера УТ-1								
47	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневмотрамбовками	80	25,65	5,38	2052	430	1573	0,129	10
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	1622	0	97	0	0
48	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	36	343,74	343,74	12375	12375	7747	0	0
		м3 мокрого грунта		0	221,85	0	7987	97	1,02	37
49	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	1,08	8552,17	66,01	9236	71	250	1,35	1

		м3		195,75	24,93	211	27	105	0,1218	0
55	Ц30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,206	25100	0	5171	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
56	Ц30-18-33	К=1,25 Кольцо опорное КО6-6 шт	0,42	4063	0	1706	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
57	Ц1-1-774	Скобы ходовые	20,88	129	0	2694	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
66	Е8-4-6	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности стен из 2-х слоев гидроизола	19,21	711,48	8,23	13668	158	1921	0,468	9
		м2 поверхности		81,68	3,08	1569	59	118	0,0151	0
		0.2 Сбросной колодец СК-1								
74	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 гр. экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	4	26,45	24,88	106	100	32	0,01093	0
		м3 грунта		1,57	6,84	6	27	97	0,02376	0
75	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадъю сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы	1	402,3	0	402	0	454	2,676	3
		м3 грунта		402,3	0	402	0	113	0	0
76	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 гр. экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	275	42,35	39,83	11646	10953	3596	0,01752	5
		м3 грунта		2,52	10,96	693	3014	97	0,03804	10
77	Е1-163-9	Разработка траншей более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	5	847,8	0	4239	0	4790	5,088	25
		м3 грунта		847,8	0	4239	0	113	0	0
78	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 гр. бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	190	7,57	7,57	1438	1438	453	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	467	97	0,00942	2
79	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	82	134,1	0	10996	0	12425	0,972	80
		м3 грунта		134,1	0	10996	0	113	0	0
80	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневмотрамбовками	190	25,65	5,38	4874	1022	3735	0,129	25
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	3851	0	97	0	0
81	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	117	343,74	343,74	40218	40218	25177	0	0
		м2 мокрого грунта		0	221,85	0	25956	97	1,02	119
82	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,95	8419,57	66,01	7999	63	221	1,35	1
		м3		195,75	24,93	186	24	105	0,1218	0
83	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,3	26997,07	2104,76	35096	2736	5047	13,9	18
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3071	811	130	2,475	3

84	Ц30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО-6, КС7.3)	0,79	4063	0	3210	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
85	Ц30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	0,59	4796	0	2830	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
86	Ц30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9, КС10.9а)	2,67	4360	0	11641	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
87	Ц1-1-774	Скобы ходовые	0,0104	129	0	1	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				211749				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				70173				
		Итого:				281922				
		Локальная смета № 6-4-1								
		Резервуар сточных вод емк. 100 м3								
		Раздел 1. Земляные работы								
6	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	420	343,74	343,74	144371	144371	90382	0	0
		м3 мокрого грунта		0	221,85	0	93177	97	1,02	428
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				144371				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				90382				
		Итого:				234753				
		Раздел 2. Конструкции железобетонные								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	7,8	8521,57	66,01	66468	515	1807	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1527	194	105	0,1218	1
8	Е6-1-17	Устройство монолитного днища из бетона В25	17	10150,67	367,51	172561	6248	8864	2,37	40
		м3		357,75	138,83	6082	2360	105	0,678	12
9	Ц30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,26	83	0	1433	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
10	Ц30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,26	118	0	2037	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
11	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	17,26	274	0	4729	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

12	Ц30-1-59	Скидка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 цикловК=-1,000;	-17,26	425	0	-7336	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
13	Ц4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,037	41200	0	1524	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
14	Ц4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,344	62000	0	21328	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
15	Ц4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,63	68200	0	42966	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
16	Ц4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,81	67700	0	54837	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
17	Ц4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,076	65900	0	5008	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
18	Ц4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,109	61200	0	6671	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
19	Е6-36-4	Железнение поверхности днища	46,33	58,37	0,23	2704	11	2500	0,289	13
		м2 поверхности		51,3	0,09	2377	4	105	0,0004	0
20	Е7-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6м2	7,29	7969,2	1982,18	58095	14450	28721	12,71	93
		м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	15320	5195	140	3,2883	24
22	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,29	274	0	1997	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
23	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,313	40200	0	12583	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
24	Ц4-1-130	Дополнительные закладные изделия	0,1	91000	0	9100	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
27	Ц30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,42	119	0	645	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
28	Ц30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,42	118	0	640	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
29	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,42	274	0	1485	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

30	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,097	40200	0	3899	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
31	Ц4-12-130	Дополнительные закладные изделия	0,005	91000	0	455	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
32	Е7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей в углах гернитом в два ряда	10	76,31	0,36	763	4	298	0,1266	1
		м шва		21,2	0,14	212	1	140	0,0006	0
33	Е7-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	10	199,47	35,34	1995	353	567	0,162	2
		м шва		27,23	13,34	272	133	140	0,0652	1
34	Е7-57-1	Устройство герметизации в местах прохода трубы через стену двумя рядами гернита	1	76,31	0,36	76	0	29	0,1266	0
		м шва		21,2	0,14	21	0	140	0,0006	0
35	Е7-57-6	Устройство герметизации в местах прохода трубы через стены тиоколовой мастикой с 2-х сторон стыка	2	199,47	35,34	399	71	113	0,162	0
		м шва		27,23	13,34	54	27	140	0,0652	0
36	Е6-19-1	Замоноличивание углов бетоном В25	0,52	11771,87	316,01	6121	164	812	8,25	4
		м3		1368	119,39	711	62	105	0,583	0
37	Ц4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02	65900	0	1318	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
38	Ц30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,53	118	0	63	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
39	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,53	274	0	145	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
40	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	1	104	198	1
		т		33075	114,75	99	0	105	0,56	0
41	Е6-19-1	Устройство обвязочного пояса в опалубке из бетона В25	1,86	11771,87	316,01	21896	588	2904	8,25	15
		м3		1368	119,39	2544	222	105	0,583	1
42	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,89	118	0	223	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
43	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,89	274	0	518	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
47	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,046	175710,1	1826,1	8083	84	567	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	373	32	140	3,37	0
48	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	52	72,27	0,42	3758	22	933	0,093	5

		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	776	8	119	0,0008	0
49	Е12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	52	46,06	0,22	2395	11	417	0,0411	2
		м2 изолируемой поверхности		6,64	0,09	345	5	119	0,0004	0
52	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,011	40200	0	442	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				512306				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				48636				
		Итого:				560942				
		Техническое решение № 2								
		Включить:								
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 15. Кровля								
5	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски из плит OSB	87,0	647,96	7,54	56373	656	22709	1,43	124
		м2		214,65	2,86	18675	249	120	0,01	1
6	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с полимерным покрытием	102,0	112,45	34,24	11470	3492	5465	0,32	33
		м2		51,08	8,45	5210	862	90	0,03	3
7	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,02946	525600	0	15482	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
8	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-0,7	112,0	896	0	100352	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
9	Спрайс-лист	Добавка на полимерное покрытие	112,0	276,42	0	30959	0	0	0	0
	Семкровля	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				214636				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				28174				
		Итого:				242810				
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Кровля								
30	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски из плит OSB	4,5	647,96	7,54	2916	34	1175	1,43	6

		м2		214,65	2,86	966	13	120	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2916				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1175				
		Итого:				4091				
		Локальная смета 6-2-3								
		Тепловые сети								
33	Е13-37-1	Изоляция трубопроводов рубероидом в один слой	101,73	365,53	5,38	37185	547	17304	0,94	96
		м2		186,75	2,25	18998	229	90	0,01	1
34	Е0126-11-4	Утепление трубопроводов рулонным утеплителем ISOVER П15 толщиной 90 мм	364	171,9	39,06	62572	14218	40954	0,54	197
		м		97,88	14,63	35628	5325	100	0,07	25
35	С11031-177	Рулонный утеплитель ISOVER П15	10,192	2890	0	29455	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Теплофикационная камера УТ-1								
36	Е0107-42-3	Устройство камер со стенками из фундаментных блоков массой до 1,5 т	23	751,91	389,08	17294	8949	9364	0,94	22
		шт		153,9	136,92	3540	3149	140	0,55	13
37	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	12,546	9860	0	123704	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				270210				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				67622				
		Итого:				337832				
		Локальная смета 7-1-4								
		Ограждение								
38	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	37	7945,85	311,32	293996	11519	21702	2,82	104
		м3		441	117,61	16317	4352	105	0,57	21
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				293996				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				21702				
		Итого:				315698				
			Тенге			**9989950**				

Стоимость: материалов, тенге	2497488
Накладные расходы	1072643
Итого, в том числе:	11062593
- СМР	10602364
- Оборудование	460229

Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	636142
Итого	11238506
Временные здания и сооружения 3,4%	382109
Итого	11620615
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	255654
Затраты на выслугу лет 1%	116206
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	46482
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	118084
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	12617270
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	30151238
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	603025
Итого, в том числе:	**30754263**
- СМР	29654463
- Оборудование	1099800
НДС 12%	**3690512**
ВСЕГО ПО АКТУ	**34444775**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **Н.А. Шалтабанов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.»

_____ **С.М. Слямбеков**