Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "АКСУ"

Подрядчик : ТОО «СК А-Строй монтаж
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГАЗИНА ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖАНАОЗЕН, М/К ШАНЫРАК, СТРОЕНИЕ №31 "А"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГАЗИНА ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖАНАОЗЕН, М/К ШАНЫРАК, СТРОЕНИЕ №31 "А"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1 от 30.09.2024
(наименование)

за ноябрь 2024 (месяц, год) на работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета ЭЗЗ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ [30-2-1]										
1	1	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м²	1 488	1 661,0 1 646,0	7,0 3,0	2 471 568,0 2 449 248,0	10 416,0 4 464,0	11 904,0		2 471 568,0	
2	2	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	744	6 074,0 5 168,0	123,0 54,0	4 519 056,0 3 844 992,0	91 512,0 40 176,0	582 552,0		4 519 056,0	
3	3	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	744	7 691,0 6 642,0	138,0 61,0	5 722 104,0 4 941 648,0	102 672,0 45 384,0	677 784,0		5 722 104,0	
4	4	6112-0302-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м²	744	2 463,0 2 352,0	15,0 6,0	1 832 472,0 1 749 888,0	11 160,0 4 464,0	71 424,0		1 832 472,0	
5	5	6112-0302-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м²	744	3 072,0 2 955,0	16,0 6,0	2 285 568,0 2 198 520,0	11 904,0 4 464,0	75 144,0		2 285 568,0	
6	6	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия. ***Учтены антисептированные детали и клейкий по нормам 1219-0101-1400***	м²	465	558,0 548,0	10,0 4,0	259 470,0 254 820,0	4 650,0 1 860,0			259 470,0	
7	8	1219-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	Древесина. Антисептирование водными растворами	м² обработанной поверхности	465	214,0 144,0	2,0 1,0	99 510,0 66 960,0	930,0 465,0	31 620,0		99 510,0	
8	9	6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м²	465	1 617,0 1 301,0	132,0 44,0	751 905,0 604 965,0	61 380,0 20 460,0	85 560,0		751 905,0	
9	10	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	483,6	4 042,0		1 954 711,2		1 954 711,2		1 954 711,2	
10	11	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	967,2	181,0 181,0	0,0 0,0	175 063,2 175 063,2	0,0 0,0			175 063,2	
11	13	6109-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса деревянного	м	967,2	439,0 428,0	8,0 3,0	424 600,8 413 961,6	7 737,6 2 901,6	2 901,6		424 600,8	
12	14	233-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	976,872	385,0		376 095,72		376 095,72		376 095,72	
13	15	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Установка жалюзи	м²	90,117	735,0 719,0	16,0 6,0	66 236,46 64 794,03	1 441,5 540,33			66 236,46	
14	16	261-302-0120 *РСНБ РК 2022*	Жалюзи	м²	90,117	4 767,0		429 587,46		429 587,46		429 587,46	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	17	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	$м^2$	37,2	3 167,0 2 565,0	153,0 42,0	117 812,4 95 046,0	5 691,6 1 562,4	17 974,8		117 812,4	
16	18	1112-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	$м^2$ кровли	37,2	1 355,0 1 232,0	35,0 6,0	50 406,0 45 830,4	1 302,0 223,2	3 273,6		50 406,0	
17	19	235-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера**	$м^2$	40,92	4 883,0		199 812,36		199 812,36		199 812,36	
18	20	1208-0101-0906 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя**	$м^2$ покрытия	37,2	11 000,0 9 777,0	37,0 14,0	409 200,0 363 704,4	1 376,4 520,8	44 119,2		409 200,0	
19	24	1115-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 4	$м^2$ поверхности облицовки	55,8	32 629,0 31 270,0	76,0 24,0	1 820 698,2 1 744 866,0	4 240,8 1 339,2	71 591,4		1 820 698,2	
20	25	232-201-1302 *СборСП 01.2024*	**Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi полированная, размерами 119,5х320 см коллекции BARDIGLIO, CAPRAIA, GEMMA с системой крепления**	$м^2$	55,8	39 601,0		2 209 735,8		2 209 735,8		2 209 735,8	
			ИТОГО по смете ЭЗЗ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ [30-2-1]					26 175 612,6 19 014 306,63	316 413,9 128 824,53	6 844 891,14 0,0	0,0 0,0	26 175 612,6	
			Итого по суммарной смете					26 175 612,6 19 014 306,63	316 413,9 128 824,53	6 844 891,14 0,0	0,0 0,0	26 175 612,6	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (4,6%)							26175612,6*4,6/100		1 204 078,18	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**							26175612,6+0+0+1204078,18		**27 379 690,78**	
			Сметная прибыль (5%)							27379690,78*5/100		1 368 984,54	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,253							28748675,32*1,253		**36 022 090,18**	
			НДС (12%)							36022090,18*12/100		4 322 650,82	
			Итого с НДС							36022090,18+4322650,82		**40 344 741**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК-Строй монтаж»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумабаев Е.Т.

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

(должность, подпись, расшифровка подписи) ИЗБАСОВ Б.О.

М.П.