Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ART TOWERS INVEST" БИН 080240019646 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Алматы, 41 разъезд, участок 261**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 2.08.2023г**

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	20	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**948,424**	**1892,7** / 1295,26	**102,8** / 83,82	**1795082** / 1228456	**97498** / 79497	**469128** / 419622,61	**1046358** / 227318	**3068758**
	1.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	17,7355	23660						
	1.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	52,5427	910				47813,85		
2	22	**Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**60,046**	**4213,36** / 3080,5	**51,44** / 31,17	**252995** / 184972	**3089** / 1872	**64935** / 63514,08	**149475** / 32198	**434668**
	2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	2,582	24599						
3	24	**Е12-110103-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Штукатурка внутренних помешений. Перетирка**	**м²**	**805,527**	**456,28** / 445,34	**2,57** / 1,56	**367546** / 358733	**2071** / 1257	**6742** / 6737,15	**259194** / 50136	**676876**
	3.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,2739	24599						
4	27	**Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**100**	**4867,64** / 2478,76	**20,86** / 9,32	**486764** / 247876	**2086** / 932	**236802** / 193902	**199046** / 54865	**740675**
	4.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	102	1901						
5	30	**Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**120,642**	**4297,42** / 1666,16	**93,32** / 46,37	**518449** / 201009	**11258** / 5594	**306182**	**194207** / 57013	**769669**
	5.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,5683	35073				55006,6		
	5.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	3,6916	4537				16748,99		

5.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	123,0548	1902			234050,31			
		ИТОГО:				**9028334**	**142861**	**6338444**	**2164811**	**5690646**	
						2547030	**99903**		**895451**		
		В том числе :						**0**			
		Стоимость оборудования, всего						**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика								**5 690 646**	
		Всего			**1,20%**		**68 288**				
		Временные здания и сооружения								**5 758 934**	
		Итого с временными									
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,9%**		**51 830**				
		Итого :								**5 810 764**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**116 215**				
		Итого сметная стоимость								**5 926 979**	
		Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,0450539			**1,0450539**					**6 194 013**	
		Итого по договорной цене			***0,949999999***					**5 884 312**	
		НДС			**12 %**		**706 117**				
		Итого с НДС								**6 590 430**	

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "ART TOWERS INVEST"

Директор _____ **Жумабаев О.А.**