Генподрядчик: ТОО "BBM-Story GROUP"
Подрядчик: ТОО "Строй Company 2030"
Наименование объекта: "Строительство газопроводов в н/п Первомайское с/о Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2024-11/СУБ от 28.11.2024				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС-12%	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022 г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в ценах 2022г г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопроводов в н/п Первомайское с/о Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области"	295 205	295 205	295 205	-	-	-	-	-	-	295 205

Генподрядчик:
ТОО "BBM-Story GROUP"

Директор **Сұлтан М.**

Подрядчик:
ТОО "Строй Company 2030"

Директор **Сұлтанбекұлы Ә.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "BBM-Story GROUP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй Company 2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводов в н/п Первомайское с/о Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2024-11/СУБ от 28.11.2024**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Газопровод среднего давления** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	1	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5	894891,05	274854,95	850146	261112	13866	690256	16634	
						605440	128484,96	575168	122061		123232		
2	2	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3.5 мм	м	3,8	3008		28690		28690		8552	Казахстан
											229522		
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,361	1139952,85	534921,07	440136	206533	7228	291440	32102	
						586312,5	176142,36	226375	68009		58526		
4	4	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3.5 мм	шт.	26	938		67536		67536		8439	
											5403		
5	5	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3.0 мм	шт.	2	682		1364		1364		1473	
											109		
6	6	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3.0 мм	шт.	300	347		190850		190850		20118	
											15268		
7	7	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	368		1104		1104		1192	Казахстан
											88		
8	8	С1241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3.5 мм	шт.	2	1652		3304		3304		3568	Казахстан
											264		
9	9	С1241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3.5 мм	шт.	1	1505		1505		1505		1625	Казахстан
											120		
10	10	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3.0 мм	шт.	6	768		4608		4608		4977	Казахстан
											369		
11	11	С1241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	622		622		622		672	
											50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	686		1372		1372	110	1482	
13	13	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	521		1042		1042	83	1125	
14	14	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	3424,46 2980,04	160,7 78,45	6849 5960	321 157	567	6056 1032	13937	
15	15	С1242-202-0808	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 80	шт.	1	111416		111416		111416	8913	12329	
16	16	С1242-202-0807	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 65	шт.	9	92156		829404		829404	66352	8956	
17	17	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т.Монтаж	т конструкций	3,15458	123710,45 106131,2	8688,04 497,55	3902 3347	27408 1570	28048	2320 49788	6138	
18	18	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	2,74417	856578		23596		23596	188048	2644	Казахстан
19	19	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	410,41	537		22039		22039	17631	23021	
20	20	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т.Монтаж	т конструкций	1,23888	123710,45 106131,2	8688,04 497,55	15326 131484	10763 616	11015	91149 19553	3964	
21	21	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1,15565	856578		989904		989904	79192	9096	Казахстан
22	22	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	83,23	537		44695		44695	3576	7271	
23	23	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т.Монтаж	т конструкций	0,74404	123710,45 106131,2	8688,04 497,55	92046 78966	6464 370	6615	54742 11743	5531	
24	24	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,61776	856578		529160		529160	42333	1548	Казахстан
25	25	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	126,28	537		67812		67812	5425	73237	
			ИТОГО:					37861 48375	3115 7051	28936	12599 32675	269631	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		3505					
			Итого с временными									273136	
			Зимние удорожания			0,91 %		2486					
			Итого с зимними удорожаниями									275621	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5512					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									281134	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									295205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строй Company 2030"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Султанбекулы Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "BBM-Story GROUP"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Султан М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)