Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "STROYBAT QZ", БИН 220740001991
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.30) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.30) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № К30-4 от 03.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	14		14891,26	4524,66	208478	63345	20	149954	387106
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	145113	16128		28675	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	4,0964		82785,00		339120	0	339120	0	366250
		СП - 8%						0	0		27130	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,024		29136,00		88107	0	88107	0	95156
		СП - 8%						0	0		7049	
27	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	22		80,13	2,72	1763	60	0	1184	3183
		НР - 69%; СП - 8%				77,41	0,61	1703	13		236	
28	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим Пенетрон	кг	11		1961,00		21571	0	21571	0	23297
		СП - 8%						0	0		1726	
		РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6										
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п 3 1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	11,8		14891,26	4524,66	175717	53391	17	126390	326275
		НР - 93%, СП - 8%				10365,19	1152,01	122309	13594		24169	
8	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт	3,45268		82785,00		285830	0	285830	0	308697
		СП - 8%						0	0		22866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,5488	29136,00		74262	0	74262	0	80203
		СП - 8%					0	0		5941	
27	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	17	80,13	2,72	1362	46	0	915	2460
		НР - 69%; СП - 8%			77,41	0,61	1316	10		182	
28	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	8,5	1961,00		16669	0	16669	0	18002
		СП - 8%					0	0		1333	
		ИТОГО	Тенге								1610628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				270441				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116842			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29746			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						825596		
		- Накладные расходы	Тенге							278443	
		- Сметная прибыль	Тенге							119306	

ИТОГО	**1 610 628**
Временные здания и сооружения 0,9%	14 496
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	16 576
Непредвиденные расходы 2%	32 834
Итого	1 674 534
Скидка субподрядчика	156 141
Итого с учетом скидки	1 518 393
НДС (12%)	182 207
Итого по акту	**1 700 600**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шатабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "STROYBAT QZ"
БИН 220740001991
Директор _____ **Омаров Б.С.**