Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Технический надзор : ТОО "Сиқым-Олжас"

Авторский надзор : ТОО "CRB Construction"

Наименование : Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.	**50 000 000**	**44 642 857**				**100%**			**5 357 143**	**50 000 000**
Всего по стройке	**50 000 000**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Енжанов М. Л.**

Технадзор:
ТОО "Сиқым-Олжас"

Директор _____ **Кебекбаев М.Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

8300
Форма 4
Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01-01 Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения											
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения 1 категория сложности.Высокое давление.(подземный газопровод)	км	6,304	9257,00	--	58356	--	--	--	58356
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								58356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				58356				
2-1 Наружные сети газоснабжения.											
РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5866,56	269,70	269,70	1582211	1582211	--	220573	1947007
					--	52,22	--	306352		144223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	181,44	2343,26 2343,26	-- --	425162 425162	-- --	--	306117 58502	789781
		/вручную 20 см,за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/									
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	758,16	927,48 927,48	-- --	703178 703178	-- --	--	506288 96757	1306224
		При перемещении бульдозерами ранееразрыхленных грунтов,см т.ч.таб.11,п3.70.принята мощностью 79 кВт,экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (указана в ПОС)									
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5232,1	181,02 99,36	81,66 41,19	947115 519861	427253 215510	--	529468 118127	1594709
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	630	6229,18 1229,10	180,98 54,92	3924383 774333	114018 34600	3036032	800843 378018	5103244
		Пересечение с коммуникациями 2 шт 0,8х1,3х4									
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,32	1952,72 1952,72	-- --	16247 16247	-- --	--	11698 2236	30180
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	8,32	927,48 927,48	-- --	7717 7717	-- --	--	5556 1062	14335
		ГНБ									
11	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=0,711	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	27	9609,97 701,94	4152,10 778,34	259469 18952	112107 21015	128410	39568 23923	322960
12	С1241-213-0312 241-213-0312 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	9472,00 --	-- --	37888 --	-- --	37888	-- 3031	40919
13	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,54	4862,00	--	133899	--	133899	--	144611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10712	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	6,3	404233,49	111336,77	2546671	701422	20504	2030384	4943220
					289642,00	35896,59	1824745	226149		366164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	6300	-106,52	--	-671076	--	-44541	-614004	-1387887
					-99,45	--	-626535	--		-102806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	27	1492,71	8,59	40303	232	4317	35468	81833
					1324,24	2,67	35754	72		6062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	6363	2352,00	--	14965776	--	14965776	--	16163038
					--	--	--	--		1197262	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	571	1552,87	955,88	886689	545808	--	505680	1503759
					596,99	297,56	340881	169907		111390	
19	С1241-208-1602 241-208-1602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	9593,00	--	38372	--	38372	--	41442
					--	--	--	--		3070	
20	С1241-208-1006 241-208-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1324,00	--	1324	--	1324	--	1430
					--	--	--	--		106	
21	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	5454,00	--	21816	--	21816	--	23561
					--	--	--	--		1745	
22	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	562	2498,00	--	1403876	--	1403876	--	1516186
					--	--	--	--		112310	
		Очистка полости и испытание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,9	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	6,3	889728,63	737290,53	5605290	4644931	47376	1689099	7877940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			144918,00	149709,46	912983	943170		583551	
26	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	10	1367,54	39,96	13675	400	598	7733	23121
					1267,70	--	12677	--		1713	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
28	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	3394,45	32,00	--	108622	--	108622	--	117312
					--	--	--	--		8690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**42198925**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42198925**

			СМР	Обор.	Прочие
ИТОГО	Тенге		**42 198 925**		**58 356**
в том числе оборудование	Тенге				
в том числе СМР	Тенге		**42 198 925**		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	1 223 769		
Итого с временными	Тенге		**43 422 694**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	395 147		
Итого с зимними	Тенге		**43 817 841**		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	876 357		
Итого СМР	Тенге		**44 694 197**		
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+Прочие	Тенге		**44 752 553**		
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**1,0500514**	**46 992 481**		
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,950**	**44 642 857**		
НДС (12%)	Тенге	12%	5 357 143		
Всего	Тенге		**50 000 000,00**		

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Сиқым-Олжас"

_____ **Иманбердиев Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Миркамалов Б.Б.**