Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Торговый рынок по адресу Мангистауская, г.Жанаозен, пр.Мангистауская, строение 4/40**

(наименование, адрес)

Объект : **Торговый рынок по адресу Мангистауская, г.Жанаозен, пр.Мангистауская, строение 4/40**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от 03.11.2023

Акт выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ 2023** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Смета Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]										
1	1	6105-0201-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщина 640 мм	м³	279	35 754,0 30 729,0	4 972,0 933,0	9 975 366,0 8 573 391,0	1 387 188,0 260 307,0	14 787,0		9 975 366,0	
2	2	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	68,355	23 700,0		1 620 013,5		1 620 013,5		1 620 013,5	
3	3	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	76,446	82 847,0		6 333 321,39		6 333 321,39		6 333 321,39	
4	5	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	м³	93	34 175,0 26 802,0	7 371,0 1 563,0	3 178 275,0 2 492 586,0	685 503,0 145 359,0	186,0		3 178 275,0	
5	6	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	22,32	23 700,0		528 984,0		528 984,0		528 984,0	
6	7	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	35,34	82 847,0		2 927 812,98		2 927 812,98		2 927 812,98	
			ИТОГО по смете Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]					**24 563 772,87** **11 065 977,0**	**2 072 691,0** **405 666,0**	**11 425 104,87** **0,0**	**0,0** **0,0**	**24 563 772,87**	
			Итого по суммарной смете					**24 563 772,87** **11 065 977,0**	**2 072 691,0** **405 666,0**	**11 425 104,87** **0,0**	**0,0** **0,0**	**24 563 772,87**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							24563772,87*6,3/100		1 547 517,69	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							24563772,87+0+0+1547517,69		**26 111 290,56**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							26111290,56*5/100		1 305 564,53	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							26111290,56*2/100		522 225,81	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27 939 080,9**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,253							27939080,9*1,253		**35 007 668,37**	
			НДС (12%)							35007668,37*12/100		4 200 920,2	
			Итого с НДС							35007668,37+4200920,2		**39 208 588,57**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК А-Строй монтаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора

Жумабаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)