Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Технический надзор : ТОО “Сиқым-Олжас”

Авторский надзор : ТОО "CRB Construction"

Наименование : Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.	**1 867 232,32**	**1 667 171,71**				**100%**			**200 060,61**	**1 867 232,32**
Всего по стройке	**1 867 232,32**	**1 667 171,71**							**200 060,61**	**1 867 232,32**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Азизханов Ж. С.**

Технадзор:
ТОО “Сиқым-Олжас”

Директор _____ **Кебекбаев М.Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 Наружные сети газоснабжения.											
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	3731,22	17,79	17,79	66378	66378	--	22889	96409
					--	8,52	--	31790		7141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								96409
		РАЗДЕЛ 2. Высокое давление (надземный газопровод)									
		Газопровод высокого давления надземный газопровод									
122	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,004	894891,05	274854,95	3580	1099	59	2906	7005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			605440,00	128484,96	2422	514		519	
123	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	4,016	2679,00	--	10759	--	10759	--	11620
					--	--	--	--		861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,2857	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108х4,0 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	11626,13	10752,02	11626	10752	--	2691	15462
					874,11	2082,75	874	2083		1145	
125	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	18,84	318,00	--	5991	--	5991	--	6470
					--	--	--	--		479	
126	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,3	198,36	5,45	258	7	114	95	381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,08	0,63	137	1		28	
127	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,3	167,42	3,87	218	5	133	56	296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	80	1		22	
128	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	18126,77	1144,85	18127	1145	260	16756	37674
					16721,60	376,53	16722	377		2791	
130	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004	1031,00	--	1035	--	1035	--	1118
					--	--	--	--		83	
131	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00	--	1642	--	1642	--	1773
					--	--	--	--		131	
132	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1817,31	96,42	3635	193	300	3203	7385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1570,76	47,07	3142	94		547	
133	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
					--	--	--	--		5176	
134	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	662,70	41,58	2651	166	85	2376	5429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			600,00	--	2400	--		402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
					--	--	--	--		450	
136	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050
					--	--	--	--		152	
		Рама под ГРПШ									
137	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2	яма	4	831,80	687,83	3327	2751	--	1338	5038
					143,97	320,46	576	1282		373	
138	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,206	9828,62	1848,82	2025	380	452	1171	3452
					5790,33	458,28	1193	94		256	
139	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,21012	19132,00	--	4020	--	4020	--	4342
					--	--	--	--		322	
140	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,08766	123545,63	8688,04	10830	762	765	6449	18662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	9303	44		1382	
141	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08766	594087,00	--	52078	--	52078	--	56244
					--	--	--	--		4166	
142	ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка за применение стали С245	т	0,08766	7420,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
143	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,36682	99,17	2,72	235	7	104	86	347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	124	1		26	
144	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,36682	167,42	3,87	396	9	242	101	537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	145	1		40	
		Опора под задвижку диам.50мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2	яма	2	831,80	687,83	1664	1376	--	669	2519
					143,97	320,46	288	641		187	
146	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,318	9828,62	1848,82	3126	588	697	1808	5329
					5790,33	458,28	1841	146		395	
147	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,32436	19132,00	--	6206	--	6206	--	6702
					--	--	--	--		496	
148	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки,массой до 0,1 т	т	0,03836	120307,73	8688,04	4615	333	211	2822	8032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	4071	19		595	
149	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,2	1833,00	--	7699	--	7699	--	8315
					--	--	--	--		616	
150	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 210 мм	т	3,1454	346354,00	--	1089422	--	1089422	--	1176576
					--	--	--	--		87154	
151	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,0016268	159554,56	2099,98	260	3	27	159	453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			141458,40	567,03	230	1		34	
152	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1,28	537,00	--	687	--	687	--	742
					--	--	--	--		55	
153	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003468	647579,00	--	225	--	225	--	243
					--	--	--	--		18	
154	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52	446,00	--	232	--	232	--	251
					--	--	--	--		19	
155	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,050336	198,36	5,45	208	6	92	77	307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,08	,63	110	1		23	
156	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,050336	167,42	3,87	176	4	107	45	239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	65	1		18	
		Молниеотвод 6 м и заземление ГРПШ									
174	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,013	649680,00	--	8446	--	8446	--	9119
					--	--	--	--		676	
175	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00212	346354,00	--	734	--	734	--	793
					--	--	--	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								1481553
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1577962

			СМР	Обор.	Прочие
ИТОГО	Тенге		**1 577 962**		
в том числе оборудование	Тенге		-		
в том числе СМР	Тенге		**1 577 962**		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	45 761		
Итого с временными	Тенге		**1 623 722**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	14 776		
Итого с зимними	Тенге		**1 638 498**		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	32 770		
Итого СМР	Тенге		**1 671 268**		
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+Прочие	Тенге		**1 671 268**		
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**1,0500514**	**1 754 918**		
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,950**	**1 667 172**		
НДС (12%)	Тенге	12%	200 061		
Всего	Тенге		**1 867 232,32**		

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Сиқым-Олжас"

_____ **Иманбердиев Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**